

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2009

INDICE


INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2009</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	3
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	4
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2009</u>	8
1- Según Nivel Institucional	8
2- Según Fuente de Financiamiento	9
3- Según Ubicación Geográfica	9
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/06/2009	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2009	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/06/2009	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/06/2009	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 30/06/2009	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/06/2009	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 30/06/2009	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 30/06/2009	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/06/2009	

INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. En 2009 su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$11.760,8 millones y el Crédito Vigente al 30 de junio alcanzó \$11.356,2 millones (baja de \$404,6 millones, 3,4%), con un devengado de \$4.651,0 millones (ver Gráfico N° 1):

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 30/06/2009




La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con un CV al 30/06/09 de \$9.589,0 millones y una ejecución \$4.276,3 millones) y en **maquinaria, equipos, y otros conceptos** (CV de \$1.767,2 millones y un gasto de \$374,7 millones) (ver Gráfico N°2):

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2009



Adicionalmente la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital y, al 30/06/09, sobre un CV de \$20.220,9 millones, su ejecución totalizó \$7.618,4 millones:



Del gasto en transferencias de capital al primer semestre, \$5.235,9 millones (68,7%) correspondieron a provincias y municipios, \$1.078,4 millones (14,2%) a empresas privadas, \$712,6 millones (9,3%) a empresas públicas no financieras, \$457,0 millones (6,0%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero y \$134,4 millones (1,8%) a otros tipos.

El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la ejecución de la Inversión Publica Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/09 (en pesos)					
Concepto	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% Ejecución CI	% Ejecución CV
- Inversión Real Directa	11.760.849.969	11.356.247.760	4.650.973.833	39,5%	41,0%
Proyectos	9.871.804.575	9.589.005.562	4.276.270.809	43,3%	44,6%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.889.045.394	1.767.242.198	374.703.024	19,8%	21,2%
- Transferencias de Capital	19.539.395.284	20.220.898.717	7.618.433.086	39,0%	37,7%
Inversión Pública Total	31.300.245.253	31.577.146.477	12.269.406.919	39,2%	38,9%


Se observa que los proyectos de inversión registraron la mayor ejecución financiera sobre el resto de los conceptos. Por otra parte, el crédito en proyectos mostró una disminución en su nivel inicial de \$282,8 millones (2,9%) y la adquisición de bienes de uso en \$121,8 millones (6,4%), mientras que los créditos para las transferencias de capital se incrementaron en \$681,5 millones (3,5%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2009

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$4.651,0 millones al 30/06/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 56,2% para el período 2004/2009:

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/6



Para el mencionado período la IRD en relación al PBI presentó el mayor valor en el año 2009 con 0,78%. El menor valor de la relación IRD/PBI correspondió al año 2004 con 0,22%, siendo 0,38% en 2005, 0,50% en 2006, 0,67% en 2007 y 0,60% en 2008.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al primer semestre de 2009, por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/09 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% de Ejecución CI	% de Ejecución CV
Administración Central	2.952.162.402	2.818.689.812	550.447.140	18,6%	19,5%
Organismos Descentralizados	8.681.482.567	8.410.352.958	4.057.431.550	46,7%	48,2%
Instituciones de Seguridad Social	127.205.000	127.205.000	43.095.143	33,9%	33,9%
Total	11.760.849.969	11.356.247.760	4.650.973.833	39,5%	41,0%

La ejecución de la IRD del primer semestre del 2009 creció 49,2% con respecto al mismo período del año anterior. A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 30/06/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada. Primer Semestre 2008/2009 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	2.217,6	3.338,4	50,5%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	237,8	279,1	17,4%
Órgano de Control de Concesiones Viales	206,4	237,3	15,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	151,9	191,3	25,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	60,3	98,7	63,7%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	64,0	90,5	41,4%
SubTotal	2.938,0	4.235,3	44,2%
Otros	179,3	415,6	131,8%
Total IRD	3.117,3	4.650,9	49,2%

2- Según Fuente de Financiamiento

Alrededor del 77,2% del gasto de IRD al 30/06/09 se financió con Tesoro Nacional, considerando las distintas fuentes de financiamiento:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/09 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% de Ejecución CI	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	8.286.890.564	7.776.527.240	3.588.892.022	43,3%	46,2%
Transferencias Internas	828.141.000	828.141.000	444.772.529	55,0%	53,7%
Otros Recursos Internos	809.232.547	839.958.927	152.969.727	18,5%	18,2%
Financiamiento Externo	1.836.585.858	1.912.620.593	464.339.556	25,3%	24,3%
Total	11.760.849.969	11.356.247.760	4.650.973.833	39,5%	41,0%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$2.035,1 millones para la construcción y el mantenimiento de rutas, \$556,6 millones para el mantenimiento de mallas viales, \$279,1 millones en agua y saneamiento y \$196,8 millones en infraestructura en concesiones viales en áreas urbanas. Con **Transferencias Internas** se financiaron \$421,4 millones de obras en rutas e infraestructura en concesiones viales y con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$343,1 millones en construcciones y mantenimiento de rutas y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

Las provincias de Buenos Aires, Formosa, Santa Fe y Córdoba reunieron un 25% de la IRD. En la **provincia de Buenos Aires** se ejecutaron \$455,7 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$177,0 millones), proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$123,3 millones) y obras hídricas de saneamiento (\$85,8 millones).

En la **provincia de Formosa** se devengaron \$209,2 millones sobresaliendo las obras en Ruta Nacional N°86 tramo Villa General Güemes-Posta Cambio a Salazar (\$96,0 millones), en la Ruta Nacional N°95 tramo Ruta Nacional N°81 - Límite con Chaco (\$39,0 millones) y las inversiones en optimización y distribución de agua potable (\$21,4 millones). En la **provincia de Santa Fe** se ejecutaron \$272,7 millones destacándose las construcciones viales (\$167,2 millones), la Ruta Nacional N° 8 Avenida de Circunvalación Rosario (\$37,8 millones), la Ruta Nacional N°168 tramo Río Colastiné-Túnel Subfluvial Hernandarias (\$33,9 millones), la Ruta Nacional N°178 tramo Empalme Ruta Nacional N°33-Villa Eloisa (\$20,6 millones) y la Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario-Córdoba (\$18,5 millones). En la provincia de **Córdoba** se devengaron \$205,3 millones, principalmente para obras en la Ruta Nacional N° 158 (\$53,0 millones), la construcción del Acueducto La Laguna Laboulaye (\$47,0 millones) y la optimización de la Planta Tratamiento de Desagües en la Ciudad de Córdoba (\$25,0 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 30/06/09, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 73,8% del costo total de los proyectos en cartera y el 78,2% del gasto trimestral:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/08	Devengado 01/01 al 30/06/09	% Dev. Acumulado al 30/06/09/ CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598.947.125	12.647.229.952	2.319.134.059	36,0
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163.583.745	3.947.145.739	691.134.059	41,5
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136.117.310	650.209.928	324.500.157	45,6
CONAE	Misiones Satelitales	937.772.912	422.894.688	75.269.233	53,1
Sec. de Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	529.084.544	0	42.053.131	9,7
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	165.219.027	143.601.195	21.449.216	99,9
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	147.863.033	134.346.141	404.447	91,1
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	139.827.069	120.035.698	23.716.015	102,8 (**)
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	94.024.723	46.081.268	26.101.742	76,8
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento	74.062.583	32.448.562	25.006.570	77,6
ENOHSA	Desagües Córdoba Capital	66.175.162	35.269.201	46.980.657	124,3 (**)
Sec. de Transporte	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	54.373.660	14.047.870	22.488.213	67,2
OCCOVI	Reparación Parque España	30.046.886	18.658.240	19.700.243	127,7 (**)
OCCOVI	Rehabilitación y Mejora RP N°25 Tramo Ramal Pilar del Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires	30.046.886	18.658.240	19.700.243	127,7 (**)
Subtotal		57.137.097.779	18.211.968.482	3.637.937.742	38,2
Total I.R.D.		77.349.260.100	21.668.022.492	4.650.973.833	34,0

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2009

(**) Superaron el Costo Total estimado al inicio del Presupuesto 2009.

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.920 kilómetros de la red vial nacional y, durante el primer semestre de 2009, realizó intervenciones en 3.630 kilómetros de rutas provinciales:

Construcción de Rutas: Al 30/06/09 la ejecución financiera acumuló el 36,0% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 599 kilómetros y se finalizó el tramo Gualaguaychú-Paso de los Libres en la Intersección Ruta Provincial N° 16-Empalme Ruta Provincial N° 20 (18,1 kilómetros) y el tramo límite con Chaco-El Caburé (29,2 kilómetros). En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 354 kilómetros, concluyéndose el tramo Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos de la Ruta Nacional N° 23 en las secciones Talcahuala-Sierra Colorada (23,8 kilómetros) y Teniente Maza-Ramos Mejía (43,9 kilómetros) y el tramo Valcheta-Pilcaniyeu en las secciones los Menucos-Maquinchao (72 kilómetros) y Sierra Colorada-Los Menucos (43,8 kilómetros); en Río Negro. Además se finalizó el tramo Los Cajones Anguinan en la Ruta Nacional N° 73 (23,8 kilómetros) y un tramo en la Ruta Nacional N° 76 (30 Km.), ambos en La Rioja.

En **Obras en Corredores Viales Concesionados** se finalizaron, entre otros, los tramos Ruta Nacional N°193 Empalme Ruta Nacional N°9 - Empalme Ruta Nacional N°8 (31,6 Km.) y Ruta Nacional N°8 Empalme Ruta Nacional N°188 - Empalme Ruta Provincial N°6 (61 Km.), ambos en Buenos Aires y el tramo en Ruta Nacional N° 16 - Empalme Ruta Provincial N°11 - Presidencia de la Plaza (21 kilómetros) en Chaco. Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 626 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.136 kilómetros, concluyéndose 522 kilómetros en las provincias de Córdoba (113,5 Km.), San Luis (67,8 Km.), Jujuy (30,1 Km.), Formosa (29,8 Km.), Santiago del Estero (91,4 Km.), Misiones (31 Km.), Buenos Aires (7,2 Km.), Santa Fe (7,8 Km.), Río Negro (6,6 Km.), Chubut (6,3

Km.), Entre Ríos (3,8 Km.) y la rehabilitaciones menores en rutas (127 Km.). Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el primer semestre de los últimos 9 ejercicios, observándose una caída en los kilómetros en ejecución respecto al bienio 2007/2008 (por la culminación de tramos y las mayores transferencias de capital a provincias):

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 30/06/09 las mallas en ejecución ascendían a 2.164 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.685 Km. para C.Re.Ma II, a 5.702 Km. para C.Re.Ma III y a 2.999 Km. para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 30/06/09 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 6.326 kilómetros, en promedio (con equipos y mano de obra propios), e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.341 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	6.326
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.341
Total	12.667

Durante el primer semestre las obras del **Sistema Modular** incluyeron trabajos en 1.967 kilómetros en las provincias de Chubut (843 Km.), Salta (694 Km.), Mendoza (429 Km.) y Buenos Aires (1 Km.). Durante el primer semestre de 2009 se finalizó el tramo Ruta Nacional N°16 Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta con 327,5 Km.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 30/06/09 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso		
Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1 ^a /1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** se realizó la compra de componentes electrónicos de vuelo y en la **Misión CESAR (SAC-D)** se continuó con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento:

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 30/06/09 continuó la ejecución de la Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson (provincia de San Juan), de la Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa, el Acueducto Centro Oeste Santa Fe, las obras en las localidades de Moreno y Merlo, provincia de Buenos Aires. También se observó ejecución, entre otras obras, en la Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye (Córdoba), la

Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital, el Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú (Misiones), la Construcción Acueducto Villa Regina (Río Negro), la Construcción de Acueducto Sur Salta, el Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú (Entre Ríos) y el Acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (Chubut).

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI):

Infraestructura y Mejoras Viales: A continuación se detalla la cantidad de proyectos por programas del OCCOVI y los montos financieros relativos a los mismos:

Cuadro N° 7. Programas y Proyectos de Inversión del OCCOVI

Programas	CV Proyectos (en miles \$)	Devengado Proyectos (en miles \$)	Q Proy. 2009	Q Proy. c/devengado al 30/06/09	Q Proy. con ejecución física 30/06/09
17 - Aumento de Capacidad en Concesiones Viales	544.465	158.079	46	24	25
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas	177.052	62.339	25	10	10
19 - Obras Mejorativas en Corredores Viales 2-Año II	90.404	16.933	5	3	3
20 - Obras de Seguridad en Corredor Vial 1	528.631	0	18	-	-
Totales	1.340.552	237.351	94	37	38

Sobresalen la Construcción 3° Trocha Ruta Nacional N°12 Km. 1370-1594 en la provincia de Misiones, el Aumento de Capacidad en Corredores Viales en la provincia de Mendoza (obra doble Vía Santa Rosa-General San Martín Ruta Nacional N° 7) y la Rehabilitación y Mejora Ruta Provincial N° 25 Tramo Ramal Pilar del Acceso Oeste, provincia de Buenos Aires.

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: Al 30/06/09 no iniciaron los trabajos en las municipalidades de Esteban Echeverría, Hurlingham, La Matanza y Lomas de Zamora y se registró un aumento del ritmo de obras en el paso a nivel y en el entorno en las estaciones ferroviarias en Florencio Varela. Por su parte, las obras de pasos a nivel en Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Berazategui y Tigre y Mejoras en las Estaciones de Zona Sur y Sudoeste mostraron demoras administrativas. El avance físico global acumulado ascendió al 9,7%.

Reparación Parque España (Ciudad de Rosario): El proyecto tiene por objetivo la remodelación y reconstrucción del muelle, trabajos de parquización, obras complementarias (senderos, iluminación, desagües) y la ejecución de tres muelles para pescadores. Al primer semestre la ejecución física acumulada ascendió al 55,1%.


Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 30/06/09 la ejecución física resultó del 9,5%, con un acumulado del 89,5%.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2009

La ejecución de las Transferencias de Capital alcanzó a \$7.618,4 millones al 30/06/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa del 38,2% para el período 2004/2009:

Gráfico N° 5
Transferencias de Capital - Devengado al 30/06



Respecto al PBI y para el mencionado período, las Transferencias de Capital tuvieron el mayor valor en el año 2009 con 1,27%, mientras que el valor menor se alcanzó en el año 2004 con 0,67%, siendo 1,02% en 2005, 1,24% en 2006, 0,89% en 2007 y 0,99% en 2008.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/2009 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% de Ejecución CI	% de Ejecución CV
Administración Central	18.328.453.756	18.862.853.866	6.769.582.569	36,9%	35,9%
Organismos Descentralizados	1.210.941.528	1.358.044.851	848.850.517	70,1%	62,5%
Total	19.539.395.284	20.220.898.717	7.618.433.086	39,0%	37,7%

La ejecución de las transferencias de capital del primer semestre del 2009 creció un 49% (\$2.506,7 millones) respecto al mismo período del año anterior. A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 30/06/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital. Comparada Primer Semestre 2008/2009 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.713,5	5.542,4	49,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	452,6	739,8	63,5%
Dirección Nacional de Vialidad	656,2	627,5	-4,4%
Ministerio de Educación	106,4	305,5	187,1%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	102,2	179,8	75,9%
SubTotal	5.030,9	7.395,0	47,0%
Otros	80,8	223,4	176,5%
Total Transferencias de Capital	5.111,7	7.618,4	49,0%

La Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, políticas energética, ferroviaria y de obras públicas**. Las transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) ascendieron a \$284,3 millones, a Aerolíneas Argentinas a \$200,0 millones y al programa Acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” a \$209,3 millones. Por su parte, las transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad se dirigieron a financiar la **construcción de rutas** por \$627,5 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/06/2009 (en pesos)					
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial (CI)	Crédito Vigente (CV)	Devengado	% de Ejecución CI	% de Ejecución CV
Tesoro Nacional	13.363.953.676	14.032.825.524	6.586.549.206	49,3%	46,9%
Recursos con Afectación Específica	351.158.168	372.212.168	161.058.853	45,9%	43,3%
Otros Recursos Internos	44.228.000	45.061.328	12.964.599	29,3%	28,8%
Financiamiento Externo	5.780.055.440	5.770.799.697	857.860.428	14,8%	14,9%
Total	19.539.395.284	20.220.898.717	7.618.433.086	39,0%	37,7%

El **Tesoro Nacional** concentró el 86,5% de las transferencias, sobresaliendo las destinadas al Desarrollo Habitacional “Techo Digno” (\$1.929,5 millones), a la construcción de rutas por convenio con provincias (\$627,5 millones), para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$554,1 millones), a mejoramiento habitacional (\$329,6 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$326,6 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$324,7 millones), a políticas de transporte ferroviario (\$287,3 millones), a AySA S.A. (\$284,3 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$200,2 millones), a Aerolíneas Argentinas (\$200,0 millones), a infraestructura urbana (\$132,7 millones) y al Ente Binacional Yacypetá (\$123,0 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$123,9 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$410,5 millones), a infraestructura social (\$113,8 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$94,5 millones), al desarrollo del Norte Grande (\$90,9 millones) y a provincias para infraestructura realizadas por el Ministerio de Educación (\$89,2 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Santiago del Estero (54% del monto global). En la **provincia de Buenos Aires** (21,9%) se destacaron, entre otros, los fondos destinados al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$590,7 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$195,7 millones), para construcción de rutas por convenio con la provincia (\$132,0 millones) y al desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$97,3 millones).

En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (21,2%) se destacaron, entre otros, los fondos transferidos al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$382,7 millones), a AySA S.A. (\$284,3 millones), a línea Alta Tensión NEA NOA (\$135,5 millones), a TBA S.A. (\$87,4 millones), a Energía Argentina S.A. (\$65,0 millones), a Ferrocarril S.A. (\$62,0 millones) y a Empresa Argentina para Soluciones Satelitales S.A. (\$54,4 millones). En el caso de esta jurisdicción, los gastos correspondientes a diferentes proyectos se imputaron en virtud del domicilio legal de los beneficiarios, destacando que la mayoría de las obras a realizar por dichos beneficiarios no se ejecutan en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de **Santa Cruz** (6,6% del total) sobresalieron las obras viales por convenio (\$242,8 millones) y los fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$75,2 millones) y en la

provincia de **Santiago del Estero** (4,0%) se incluyeron transferencias al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$191,5 millones) y a emprendimientos viales del Norte Grande (\$44,9 millones).

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	73.324.633	25.492.425	53,3%
Presidencia de la Nación	26.578.000	22.313.963	-4.264.037	-16,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	165.560.413	14.500.000	9,6%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	293.317.858	257.255.540	-36.062.318	-12,3%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	128.040.110	-16.096.320	-11,2%
Ministerio de Defensa	174.715.184	175.583.952	868.768	0,5%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	31.759.532	-7.600.000	-19,3%
Ministerio de Producción	112.093.822	134.045.687	21.951.865	19,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv.	8.772.101.852	8.463.594.653	-308.507.199	-3,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.729.276	20.000.000	56,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	7.850.000	17,6%
Ministerio de Salud	10.980.000	14.072.803	3.092.803	28,2%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	14.425.000	-4.025.000	-21,8%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.589.005.562	-282.799.013	-2,9%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	29.202.476	940.917	3,3%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	160.877.024	-41.622.976	-20,6%
Ministerio Público	17.185.000	18.485.000	1.300.000	7,6%
Presidencia de la Nación	93.534.220	46.837.940	-46.696.280	-49,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	40.395.512	-2.108.697	-5,0%
Ministerio del Interior	65.302.000	61.857.461	-3.444.539	-5,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	21.698.205	27.889.846	6.191.641	28,5%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	420.601.074	-4.189.768	-1,0%
Ministerio de Defensa	176.694.332	165.745.279	-10.949.053	-6,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	54.919.676	2.622.312	5,0%
Ministerio de Producción	91.384.840	105.006.495	13.621.655	14,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv.	336.344.346	270.785.290	-65.559.056	-19,5%
Ministerio de Educación	9.350.562	15.937.890	6.587.328	70,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	41.631.230	-5.537.494	-11,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	134.339.727	-11.860.553	-8,1%
Ministerio de Salud	115.787.911	151.812.816	36.024.905	31,1%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	16.042.282	4.001.282	33,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	4.875.180	-1.124.820	-18,7%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.767.242.198	-121.803.196	-6,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.356.247.760	-404.602.209	-3,4%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	73.324.633	37.100.662	14.236.161	19,4%
Presidencia de la Nación	26.578.000	22.313.963	7.692.535	1.877.166	8,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	165.560.413	39.696.716	27.524.478	16,6%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	293.317.858	257.255.540	106.651.118	98.283.008	38,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	128.040.110	61.483.786	27.623.966	21,6%
Ministerio de Defensa	174.715.184	175.583.952	38.091.403	20.784.583	11,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	31.759.532	160.683	0	0,0%
Ministerio de Producción	112.093.822	134.045.687	66.755.883	23.260.899	17,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	8.772.101.852	8.463.594.653	4.162.346.117	4.061.061.237	48,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	55.729.276	62.600	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	52.500.000	373.285	301.477	0,6%
Ministerio de Salud	10.980.000	14.072.803	6.631.630	1.317.834	9,4%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	14.425.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.589.005.562	4.527.046.418	4.276.270.809	44,6%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	29.202.476	11.791.541	11.005.729	37,7%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	160.877.024	45.123.213	27.738.036	17,2%
Ministerio Público	17.185.000	18.485.000	1.713.991	974.494	5,3%
Presidencia de la Nación	93.534.220	46.837.940	11.856.559	7.039.593	15,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	40.395.512	4.863.115	2.671.500	6,6%
Ministerio del Interior	65.302.000	61.857.461	7.460.166	6.592.847	10,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	21.698.205	27.889.846	9.718.140	8.799.808	31,6%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	420.601.074	159.215.802	100.912.318	24,0%
Ministerio de Defensa	176.694.332	165.745.279	14.620.600	9.925.525	6,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	54.919.676	13.111.292	11.632.186	21,2%
Ministerio de Producción	91.384.840	105.006.495	30.778.504	15.720.445	15,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	336.344.346	270.785.290	53.471.223	47.017.012	17,4%
Ministerio de Educación	9.350.562	15.937.890	5.726.582	2.172.408	13,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	41.631.230	12.324.826	11.886.932	28,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	134.339.727	47.249.960	47.117.428	35,1%
Ministerio de Salud	115.787.911	151.812.816	88.917.447	61.016.633	40,2%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	16.042.282	4.366.930	2.480.129	15,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	4.875.180	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.767.242.198	522.309.893	374.703.024	21,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.356.247.760	5.049.356.311	4.650.973.833	41,0%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim. 30/06/2009	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)								
		22				Justicia de Casación Penal								
			0			Justicia de Casación Penal								
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	230.000	652.250	652.223	81,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	100.000	652.250	652.223	95,00	2,00	s/i	s/i	
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 - Capital Federal	130.000	0	0	100,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
				2		Fuero Civil								
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	2.000.000	0	61,00	s/i	0,00	0,00	
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	40.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				3		Refacciones y Acondicionamiento Data Center Lavalle 1240 (1)	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Integral Data Center Lavalle 1240	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		24				Justicia Federal								
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.000.000	4.856.960	2.989.829	93,00	29,00	s/i	s/i	
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	4.000.000	4.856.960	2.989.829	93,00	29,00	s/i	s/i	
				7		Área Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	532.500	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	327.500	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	205.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				10		Área Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.200.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				2		Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza (1)	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				11		Área Cámara Rosario								
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	805.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	402.500	3.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fé	402.500	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				12		Área Cámara General Roca								
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.000.000	1.891.360	1.618.193	48,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.000.000	1.891.360	1.618.193	96,00	33,00	s/i	s/i	
				15		Área Cámara Resistencia								
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				16		Área Cámara de Córdoba								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i	
					51	Reparación edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	140.000	322.860	289.755	47,00	19,00	s/i	s/i	
				17		Área Cámara San Martín								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	750.000	2.058.820	1.499.541	96,00	s/i	s/i	s/i	
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	700.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					53	Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio	50.000	2.058.820	1.499.541	77,00	2,00	s/i	s/i	
				2		Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aire	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aire	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				18		Área Cámara Tucumán								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	335					CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)								
		4				Mandamientos y Notificaciones								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.800.000	10.300.000	4.593.404	13,00	24,00	s/i	s/i	
					51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.800.000	10.300.000	4.593.404	13,00	24,00	s/i	s/i	
				5		Pericias Judiciales								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Spgr	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
					1	Construcción Edificio para la Morgue Judicial (1)	6.800.836	1.470.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Morgue Judicial	6.800.836	1.470.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					2	Refacciones en Sedes Periciales Etapa II (1)	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcciones Depósitos Edificio Junín 760	201.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					3	Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales (4)	0	1.001.000	0	0,00		0,00	0,00	
					51	Refuncionalización y Adecuación Parcial de Locales	0	1.001.000	0	0,00		0,00	0,00	
	6					Biblioteca y Jurisprudencia								
					1	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca (1)	4.092.060	4.092.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	4.092.060	4.092.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	7					Archivo General								
					3	Refacciones Varias	2.650.000	11.070.000	1.279.225	52,28	s/i	s/i	s/i	
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	2.650.000	11.070.000	1.279.225	2,28	28,00	s/i	s/i	
	21					Justicia de Máxima Instancia								
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	1.513.850	1.606.850	0	20,03	s/i	0,00	0,00	
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	32.500	125.500	0	83,25	1,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.211.600	1.211.600	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad de Buenos Aires	269.750	269.750	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					2	Refacciones en Sedes Periciales	65.000	720.000	718.334	92,20	s/i	s/i	s/i	
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú	65.000	720.000	718.334	90,00	1,00	s/i	s/i	
					3	Refacciones Varias	0	200.000	0	66,26	s/i	0,00	0,00	
					76	Reformas Edificio Lavalle 1250	0	200.000	0	65,57	s/i	0,00	0,00	
					4	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	439.728	76,00	10,00	s/i	s/i	
					51	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	439.728	76,00	10,00	s/i	s/i	
					5	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	1.926.542	3.346.542	155.928	31,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	16.250	16.250	0	99,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia Nº1 al Nº12 -	1.910.292	3.330.292	155.928	0,00	33,00	s/i	s/i	
					9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.880.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	1.880.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	10					Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					11	Recambio Calderas del Palacio de Justicia (1)	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recambio Calderas del Palacio de Justicia	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA (1)	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA	3.386.178	23.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia (1)	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					14	Refacciones en el Palacio de Justicia Etapa II (1)	9.698.650	1.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					51	Pintura Palacio de Justicia	2.694.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	403.650	650	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					53	Restauración Integral de Pisos	1.345.500	500	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					54	Reparación Terraza	5.255.250	250	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
					15	Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad (4)	0	1.500.000	0	0,00		0,00	0,00	
					51	Instalación Sistema Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad	0	1.500.000	0	0,00		0,00	0,00	
20						Presidencia de la Nación								
	116					BIBLIOTECA NACIONAL								
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional								
					1	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	4.680.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	4.680.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programación anual	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	vigente	en el 2º trim.	30/06/2009
					1	Actividades Centrales							
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	13.050.000	1.221.282	85,99	14,01	5,00	6,10
					51	Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	13.050.000	1.221.282	85,99	14,01	5,00	6,10
					4	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	190.284	100,00	0,00	7,00	7,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	190.284	100,00	0,00	7,00	7,00
337						SECRETARIA DE CULTURA							
					36	Difusión de la Música y Danza							
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12	0,00	0,00
					37	Preservación y Exhibición Artística - Cultural							
					1	Mejoras en Museos	392.000	392.000	0	80,85	19,15	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	210.000	0	85,40	14,60	0,00	0,00
					52	Mejoras en el Museo Nac. del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Museo Mitre	42.000	22.000	0	0,00	4,40	0,00	0,00
					56	Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	25.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia	50.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					62	Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					63	Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					38	Desarrollo y Promoción Cultural							
					5	Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	164.000	164.000	0	85,02	10,00	0,00	0,00
					51	Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	38.100	0	70,00	30,00	0,00	0,00
					52	Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00
					53	Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00
					56	Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	36.900	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					6	Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario	0	1.178.800	465.600	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario	0	1.178.800	465.600	100,00	0,00	0,00	0,00
					42	Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes							
					1	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes (1)	2.000.000	1.697.163	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	2.000.000	1.697.163	0	0,00	100,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION JEFATURA DE GABINETE							
					42	Coordinación de Políticas Ambientales (5)							
					1	Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7362	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Jujuy BIRF 7363	0	13.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					2	Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7362	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza BIRF 7363	0	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					3	Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7362	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario San Juan BIRF 7363	0	15.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					4	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF7362	0	19.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan BIRF7363	0	19.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					5	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7362	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba BIRF 7363	0	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					7	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	0	31.414	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					9	Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00
					51	Refacción Planta de Transferencia Rosario	0	1.367.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00
					305								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

						FINANCIERO			FISICO				
						Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					10	Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	13.500.000	1.407.092	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Equipamiento, Minimización, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	13.500.000	1.407.092	0,00			0,00
					11	Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	0	2.183.669	2.622	0,00	85,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	0	2.183.669	2.622	0,00	85,00	0,00	0,00
					12	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	1.508.039	2.622	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	0	1.508.039	2.622	0,00	90,00	0,00	0,00
					13	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	0	48.976	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					14	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	1.216.532	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Bs.As.	0	1.216.532	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					15	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	14.864.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	0	14.864.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00
					16	Construcción Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Chubut	0	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco (1)	0	2.650.125	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	0	2.650.125	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					18	Construcción Relleno Sanitario Tornquist (1)	0	1.107.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Tornquist	0	1.107.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					19	Construcción Relleno Pinamar- Villa Gesell (1)	0	3.206.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Pinamar - Villa Gesell	0	3.206.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00
					20	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana(1)	0	4.478.567	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	0	4.478.567	0	0,00	25,00	0,00	0,00
317						SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE							
						Coordinación de Políticas Ambientales (5)							
					1	Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	633.397	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	633.397	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					2	Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	255.918	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	255.918	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	319.898	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	319.898	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					5	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	2.331.414	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	2.331.414	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Refacción Planta de Transferecia Rosario	767.754	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Planta de Transferecia Rosario	767.754	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	2.186.292	2.623	2.622	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	2.186.292	2.623	2.622	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	1.510.662	2.623	2.622	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	1.510.662	2.623	2.622	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	3.198.976	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	3.198.976	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Bs.As.	2.516.532	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Bs.As.	2.516.532	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	16.634.677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyredón	16.634.677	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.731.926	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.731.926	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco (1)	2.650.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	2.650.125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
					18	Construcción Relleno Sanitario Tornquist (1)	1.977.846	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.977.846	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19	Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell (1)	6.756.227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	6.756.227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana (1)	4.478.567	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342					AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO								
		39				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR								
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo	89.615.000	104.115.000	26.112.142	23,00	62,00	9,00	11,00	17,74
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	11.740.540	13.740.540	2	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	61.793.260	73.293.260	23.843.107	9,00	57,00	19,00	24,00	42,11
					53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza	13.750.000	14.750.000	2.269.033	47,00	44,00	4,00	5,00	11,36
					55	Relleno Sanitario Cuenca Alta	2.331.200	2.331.200	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior								
	201					DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
		16				Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio								
					6	Construcción Entrepiso Edificio III (1)	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Entrepiso Edificio III	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional								
	106					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
				1		Actividades Centrales								
					3	Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	7.910	97,73	2,27	1,10	1,10	48,46
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	7.910	97,73	2,27	1,10	1,10	48,46
					4	Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.950.000	834.908	15,00	42,60	7,80	17,80	41,78
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	1.950.000	834.908	15,00	42,60	7,80	17,80	41,78
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	3.300.000	8.844	2,00	27,80	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	3.300.000	8.844	2,00	27,80	0,00	0,00	0,00
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
					1	Infraestructura Terrestre	12.551.544	11.601.544	934.806	46,70	9,00	0,60	1,20	13,33
					0	Infraestructura Terrestre	250.000	250.000	185.543					
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.543.935	2.838.935	442.105	91,50	8,50	0,30	1,80	21,18
					52	Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	1.000.000	0	14,00	24,40	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	3.747.609	3.747.609	0	14,00	83,30	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	4.495.000	2.245.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	5.000	10.000	57.796	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	1.500.000	249.362	7,50	13,40	1,80	2,20	16,42
					2	Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	177.857.742	139.038.648	75.269.233	62,04	10,50	1,60	3,10	29,52
					0	Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	1.821.900	2.321.900	2.471.946					
					52	Misión SAOCOM	119.012.508	72.143.414	38.527.703	51,00	12,10	1,10	2,80	23,14
					53	Misión SABIA	19.419.386	19.419.386	1.806.387	28,29	8,70	1,80	3,10	35,63
					54	Misión CESAR	37.603.948	45.153.948	32.463.197	90,00	7,40	3,20	4,50	60,81
					4	Infraestructura terrestre Etapa II	4.310.000	2.650.000	150.057	0,00	0,00	1,20	1,80	
					51	Antena Multipropósito N° 5	4.290.000	2.630.000	150.057	0,00	0,00	2,40	3,50	
					52	Antena Multipropósito N° 6	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5	Subsistemas de propulsión de satélites	1.710.000	840.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	1.710.000	840.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6	Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	986.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	986.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00
				17		Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
					1	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Útiles Livianas	25.903.000	33.389.776	8.143.812	11,44	24,00	4,80	7,50	31,25
					0	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Útiles Livianas	103.000	103.000	0					

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
40	307	18				51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	5.286.776	1.864.038	38,72	12,90	3,20	6,40	49,61
						52 Configuración de Vehículo Espacial	25.000.000	28.000.000	6.279.774	10,20	25,70	3,90	6,40	24,90
						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
						1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0					
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
						Actividades Centrales								
						3 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (4)	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería	0	70.000	57.970	0,00	s/i	s/i	s/i	
						16 Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	179.131	0,00	26,00	11,00	16,00	61,54
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.430.000	179.131	0,00	26,00	11,00	16,00	61,54
						16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
						6 Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	22.433.655	7.542.885	40,00	60,00	30,00	44,00	73,33
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.283.587	461.088					
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	21.150.068	7.081.798	40,00	60,00	30,00	44,00	73,33
						9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	2.070	61,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.386.316	2.654.327	5,00	95,00	15,00	24,00	25,26
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.386.316	2.654.327	5,00	95,00	15,00	24,00	25,26
						12 Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	20.276	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	20.276	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
						15 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						16 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						19 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	1.186.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						0 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú (4)	0	140.000	0					
						51 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	1.046.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						20 Remodelación Museo San Martín - Francia (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Museo San Martín - Francia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						21 Remodelación Embajada en Santiago de Chile (1)	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada en Santiago de Chile	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
						22 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia (1)	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
						23 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización (1)	250.000	560.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
						51 Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización	250.000	560.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
						24 Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Países Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00		0,00	0,00
51 Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Países Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00		0,00	0,00						
20 Desarrollo del Plan Antártico														
15 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
51 Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00							
16 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26						
51 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.472.559	69,00	31,00	0,00	10,00	32,26						
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos														
POLICIA FEDERAL ARGENTINA														
21 Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes														
22 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
33 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00						
51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00						

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2° trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Área para la División Laboratorio Químico (1)	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Área para la División Laboratorio Químico	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
					4	Construcción Consultorios Externos para Ginecología(1)	300.000	300.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	300.000	300.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
332						MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS								
		1				Actividades Centrales								
					4	Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias (1)	600.000	600.000	84.630	0,00	100,00	s/i	s/i	0,00
					51	Reparaciones Varias	200.000	200.000	8.228	0,00	100,00	s/i	s/i	0,00
					52	Equipamientos Varios	200.000	200.000	4.211	0,00	100,00	s/i	s/i	0,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	200.000	200.000	72.191	0,00	100,00	s/i	s/i	0,00
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria								
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	29.851.738	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	29.851.738	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	47.920.360	18.426.190	27,35	34,00	s/i	s/i	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	47.920.360	18.426.190	27,35	34,00	s/i	s/i	0,00
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	10.006.600	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	10.006.600	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	4.807.096	3.886.631	14,87	85,13	26,61	26,61	0,00
					51	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	4.807.096	3.886.631	14,87	85,13	26,61	26,61	0,00
					16	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	9.648.766	5.226.515	5,57	94,43	36,20	36,20	0,00
					51	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	9.648.766	5.226.515	5,57	94,43	36,20	36,20	0,00
					18	Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	3.500.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	3.500.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					19	Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
29						Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad								
					1	Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní	580.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					2	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	32.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Construcción Campus Universitario PNA (1)	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Campus Universitario PNA	2.080.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Alojamiento San Fernando (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Alojamiento San Fernando	1.000.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	50.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino (1)	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón N° 28(1)	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón N° 28	159.000	59.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
45	370	18			1	17 Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón N° 34 (1)	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón N° 34	194.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						18 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						19 Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	435.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón N° 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón N° 9 - Oberá	110.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón N° 4 - Concordia	375.000	375.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						27 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón N° 56 - Guleguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sección Ceibas - Escuadrón N° 56 - Guleguaychú	430.000	94.120	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						28 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón N° 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón N° 38 - Bariloche	2.700.000	920.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						29 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil	2.092.753	242.753	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						30 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						31 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						32 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	72.177	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						33 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón N° 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón N° 42	136.000	36.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						34 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón N° 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón N° 34	216.000	66.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						35 Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	64.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Defensa								
						MINISTERIO DE DEFENSA								
						Gestión Logística Integrada								
						1 Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	6.800.000	6.800.000	5.103.412	28,00	s/i	s/i	s/i	
						51 RSMA - Fabricación e Instalación de Radars	6.800.000	6.800.000	5.103.412	28,00	s/i	s/i	s/i	
						ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.								
						20 Sostén Logístico Antártico								
						2 Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	572.550	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	572.550	0	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
						3 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	11.870.000	0	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	11.870.000	0	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A								
						17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
						2 Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	41.890	47,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						51 Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	41.890	47,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						4 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	85.357	19,00	30,00	5,00	5,00	16,67
						51 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	85.357	19,00	30,00	5,00	5,00	16,67
						5 Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones (1)	660.000	910.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	660.000	910.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						6 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga (1)	1.121.600	1.121.600	10.723	0,00	30,00	3,00	3,00	10,00
						51 Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga	1.121.600	1.121.600	10.723	0,00	30,00	3,00	3,00	10,00
						7 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones (1)	1.693.317	1.693.317	450	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Modernización Informática del Instituto de Investigaciones	1.693.317	1.693.317	450	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
						Capacidad Operacional y Apoyo								
						58 Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reemplazo y Provisión de Caldera 2° Etapa	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					76	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco (1)	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes (1)	1.600.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes	1.600.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires (1)	1.875.800	1.875.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
379						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
						Actividades Centrales								
					1	Ampliaciones de Jardines Maternales (4)	0	814.400	0	0,00		0,00	0,00	
					51	Ampliaciones de Jardines Maternales	0	814.400	0	0,00		0,00	0,00	
					16	Capacidad Operacional de la Armada								
					6	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval-Etapa II(1)	1.800.000	1.800.000	0	33,00	67,00	10,00	10,00	14,93
					51	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval	1.800.000	1.800.000	0	33,00	67,00	10,00	10,00	14,93
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar (1)	82.119.946	82.119.946	409.400	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.119.946	82.119.946	409.400	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2(1)	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Seco	7.500.000	7.500.000	181.824	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					18	Formación y Capacitación								
					1	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	2.550.000	1.340.319	96,00	4,00	1,20	1,60	40,00
					51	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	2.550.000	1.340.319	96,00	4,00	1,20	1,60	40,00
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	13.295.022	7.686.603	52,25	5,00	2,00	7,00	140,00
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	13.295.022	7.686.603	52,25	5,00	2,00	7,00	140,00
					4	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	3.657.848	58,00	42,00	12,00	24,00	57,14
					51	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	4.788.678	3.657.848	58,00	42,00	12,00	24,00	57,14
					7	Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	1.773.874	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	1.773.874	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00
381						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA								
					16	Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea								
					3	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	0	71,64	28,36	0,00	0,00	0,00
					51	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	0	71,64	28,36	0,00	0,00	0,00
					9	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas (1)	11.700.000	11.700.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	11.700.000	11.700.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					10	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea (4)	0	62.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Edificio de la IV Brigada Aérea	0	62.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea (4)	0	84.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Edificio de la V Brigada Aérea	0	84.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata (4)	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Edificio de la Base Aérea Militar Mar del Plata	0	760.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos)(4)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejoramiento Infraestructura II Brigada Aérea (Entre Ríos)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19	Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
					4	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS(4)	0	44.000	0	0,00		0,00	0,00	
					51	Construcción Depósito de Insumos Médicos y Equipamiento Sanitario DGS	0	44.000	0	0,00		0,00	0,00	
					20	Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea								
					2	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	0	49,65	50,35	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	0	49,65	50,35	0,00	0,00	0,00
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
					16	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	348.000	89,16	10,84	3,70	7,60	70,11
					51	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	348.000	89,16	10,84	3,70	7,60	70,11
					4	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	61.798	35,90	17,00	1,19	1,19	7,00
					51	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	890.000	61.798	35,90	17,00	1,19	1,19	7,00
					7	Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina(1)	490.000	350.000	59.459	0,00	46,00	7,80	7,80	16,96

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009													
							FINANCIERO			FISICO										
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual						
50	357	1				51 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	490.000	350.000	59.459	0,00	46,00	7,80	7,80	16,96						
						8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial (1)	1.903.000	1.124.000	23.626	0,00	36,20	0,76	0,76	2,10						
						51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.903.000	1.124.000	23.626	0,00	36,20	0,76	0,76	2,10						
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas														
						Actividades Centrales														
						6	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentina	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						13	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						14	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00					
						15	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	0,00						
						17	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						19	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						20	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 652	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						23	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						24	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						25	Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						26	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						27	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						28	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						30	Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51	Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
						31	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						32	Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría(1)	507.400	507.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51	Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría	507.400	507.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						26	Administración Financiera													
						2	Constucción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hac													
						51	Constucción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hac													
51	107	17				Ministerio de Producción														
						ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES														
						Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas														
						4	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.274.012	1.002.903	54,00	46,00	27,00	38,00	82,61					
						51	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	1.274.012	1.002.903	54,00	46,00	27,00	38,00	82,61					
5	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques(1)																			

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques	4.000.000	2.421.718	4.425	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	20					Areas Protegidas y Conservacion de Corredores-BIRF 7520/AR								
		1				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua(1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		2				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas(1)	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
		5				Refacción Edificio APN Sede Ancón (1)	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Edificio APN Sede Ancón	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		6				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego(1)	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		7				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces(1)	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		8				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo(1)	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		9				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú(1)	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		10				Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	22					Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-								
		1				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	6.160.143	1.232.527	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	6.160.143	1.232.527	59,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		2				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	4.963.490	1.598.280	50,00	10,00	14,00	14,00	140,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	4.963.490	1.598.280	50,00	10,00	14,00	14,00	140,00
		3				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.343.173	383.520	74,00	10,00	14,00	26,00	260,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	1.343.173	383.520	74,00	10,00	14,00	26,00	260,00
		4				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	1.064.134	708.723	14,00	50,00	37,00	76,00	152,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	1.064.134	708.723	14,00	50,00	37,00	76,00	152,00
		5				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)(1)	2.053.930	857.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)	2.053.930	857.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	322					SECRETARIA DE TURISMO								
		7				Actividades Comunes a los Programas 16 y 18								
						1 Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón (4)	0	6.192.000	3.766.674	0,00	100,00	70,80	70,80	70,80
						51 Implementación GIRSU-Relleno Sanitario a Cielo Abierto EL Bolsón	0	6.192.000	3.766.674	0,00	100,00	70,80	70,80	70,80
		2				Implementación Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Unión (4)	0	5.810.000	1.106.589	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Implementacion Sistema GIRSU-Relleno Sanitario Villa Union	0	5.810.000	1.106.589	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3				Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú(4)	0	1.139.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Separación y Trans. de RSU Puerto Iguazú	0	1.139.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	606					INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA								
		1				Actividades Centrales								
						2 Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Central	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
		3				Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria I	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria I	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4				Construcción Edificio Auditorio en el C.I.C.V.y A. - BID-ARL Nº 10	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigacion	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		5				Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		6				Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		7				Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					8	Ampliación y Construcción Edificio C.R.N. y C.I.C.V.y A.	1.300.000	1.300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción S.U.M.(Salón de Usos Múltiples)	246.000	246.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Banco de Germolasma	170.000	170.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Oficinas y Biblioteca	560.000	560.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	224.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					9	Construcción y Ampliación en los Centro Regionales	2.843.200	2.843.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					53	Ampliación y Remodelación Laboratórios Lácteos en EEA Leales	110.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Leales	310.000	310.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Salta	235.200	235.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental salta	300.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en EEA Salta	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Salta	240.000	240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo EEA Salta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la EEA Yuto	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Yuto	322.000	322.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					10	Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca-Chacr	2.121.320	2.121.320	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Catamarca	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Saenz Peña	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	314.720	314.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez	162.400	162.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Colonia Benitez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benit	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes-Mendoza-Sa	1.132.480	1.132.480	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Cerro Azul	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en EEA Cerro Azul	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Bella Vista	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					13	Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	497.000	497.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental	336.000	336.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	161.000	161.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y	1.470.498	1.470.498	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Oliveros	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Oliveros	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental	313.600	313.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción Ganadera en la EEA Recon	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Galpón de Producción Agrícola y Cámara de Secado en la EEA Reconquis	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Reconquista	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Reconquista	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Reconqui	5.000	5.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					15	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba-Entre Ríos--Bs.As.Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
						51 Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juari	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná	488.982	488.982	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental C.del Uruguay	82.230	82.230	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria C.del Uruguay	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones Agua en la EEA Concordia	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Concordia	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Contrucción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Concordia	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la EEA Pergamino	128.800	128.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental General Villegas	67.200	67.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Delta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Balcarce	160.970	160.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Balcarce	2.240.000	2.240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Bordenave	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Borde	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Borde	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa-San Luis- y Patagonia	807.000	807.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental G.Covas	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en EEA G.Covas	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Bariloche	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				18		Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agrop	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agrop	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16						Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T.								
				3		Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	
						0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	0,00	
				18		Construcción y Ampliaciones en los Centros de Castelar (4)	0	1.400.000	10.600	0,00		10,00	10,00	
						52 Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos	0	1.400.000	10.600	0,00		30,00	30,00	
				19		Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronomicas	1.200.000	52.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio para Becarios y Pasantes en el Instituto	500.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Invernadero de Policarbonato de 387 m²	150.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Edificio Animalario en el CICVyA	550.000	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Institutos Microbiología y Zoología Castelar	0	300.000	14.500	0,00		0,00	0,00	
						51 Construcción Edificio Cuarentena Oficial en Institutos Microbiología y Zoología Castelar	0	300.000	14.500	0,00		0,00	0,00	
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT								
				23		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	860.000	599.057	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	860.000	599.057	100,00	0,00	0,00	0,00	
				25		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales (4)	0	605.140	529.914	0,00		0,00	0,00	
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Salta	0	34.679	34.679	0,00		0,00	0,00	
						55 Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones	0	420.461	420.461	0,00		0,00	0,00	
						58 Ampliación Laboratorio Dependencias Agropecuarias Estación Experimental Agropecua	0	150.000	74.774	0,00		0,00	0,00	
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural	2.131.000	941.627	183.241	55,00	45,00	25,00	28,00	62,22
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	415.000	470.000	0	8,00	92,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural General Pinedo	0	93.147	82.770	80,00	20,00	0,00	10,00	50,00
						62 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Galván	720.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres	10.500	10.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	175.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción Cochera y Galpón en Agencia de Extensión Rural S.A. de Areco(4)	0	45.880	45.421	0,00		45,00	45,00	
						70 Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa General Pinedo(4)	0	55.100	55.050	0,00		10,00	10,00	
						72 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis	245.000	245.000	0	100,00	0,00	15,00	15,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009
						75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché	565.500	1.000	0	25,00	75,00	0,00	0,00
					28	Construcción Ampliación Centros Regionales Tuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy	956.000	536.000	480.000	20,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorio Agroindustrial Apícola, Depósito y Oficina EEA Famailla(4)	0	480.000	480.000	0,00		0,00	0,00
					53	Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa	956.000	56.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales TucumánSgo.del Estero-Corrient	4.296.000	1.743.700	48.583	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación	320.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famai	400.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación EA Faimailla	460.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación EA Sgo.del Estero	600.000	1.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					55	Construcción Centro Capacitación Integral en la E.E.A. Bella Vista	370.000	70.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Construcción Laboratorio de Fitopatología, Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista	700.000	1.300.000	7.948	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes	262.000	79.650	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Construcción Centro de Capacitación Integral en la E.E.A. Mercedes	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					59	Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	600.000	1.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
					61	Construcción Pabellones de Sanitarios en la E.E.A. Oliveros	22.000	80.000	40.635	0,00	100,00	0,00	0,00
					62	Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la E.E.A. Manfredi	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					63	Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la E.E.A. Manfredi	300.000	123.050	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					64	Construcción Galpón para Insumos Forestales en la E.E.A. Concordia	177.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					30	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires-La Pampa-San Lui:	3.926.603	2.190.603	1.149.574	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Laboratorios y Oficinas en el Centro Regional Buenos Aires	2.360.000	1.560.000	842.428	0,00	50,00	0,00	0,00
					52	Construcción Invernáculo Climatizado en la E.E.A. Balcarce	200.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Construcción Laboratorio Biotecnología en la E.E.A. Bordenave	110.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Laboratorio Horticultura en la E.E.A. Ascasubi	126.603	126.603	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Construcción Laboratorio de Producción Vegetal - Oficinas en E.E.A. G.Covas	350.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Construcción Laboratorio de Producción Animal Oficinas en E.E.A. G.Covas	400.000	400.000	307.147	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la E.E.A.Santa Cruz	280.000	1.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					31	Ampliación Laboratorios y Oficinas E.E.A. Guillermo Covas (4)	0	2.326	0	0,00		20,00	20,00
					51	Construcción Laboratorio Producción Vegetal y Oficina E.E.A. G. Covas	0	2.326	0	0,00		20,00	20,00
					33	Construcción y Ampliación Edificio Agencias de Extension Rural (4)	0	64.000	45.279	0,00		1,50	1,50
					53	Cosntrucción Red Troncal Gas E.E.A. Chubut	0	64.000	45.279	0,00		30,00	30,00
					34	Construcción y Ampliación en Unidades del Interior del País (4)	0	4.314.207	1.200.413	0,00		30,00	30,00
					51	Construcción Depósito Residuos Peligrosos en la E.E.A. Salta	0	200.000	0	0,00		0,00	0,00
					52	Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.C. Trop. Yuto	0	200.000	0	0,00		0,00	0,00
					53	Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. Pergamino	0	200.000	0	0,00		0,00	0,00
					54	Construcción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Pedro	0	200.000	0	0,00		0,00	0,00
					55	Construcción Depósito Residuos Peligroso en E.E.A. Delta de Paraná	0	200.000	0	0,00		0,00	0,00
					56	Cosntrucción Depósito Residuos Peligrosos en E.E.A. San Luis	0	250.000	0	0,00		0,00	0,00
					57	Ampliación Sanitarios y Depósitos de Muestras E.E.A. Cerro Azul	0	150.000	52.903	0,00		50,00	50,00
					58	Ampliación Sanitarios en E.E.A. Corrientes	0	0	0	0,00		0,00	0,00
					59	Construcción Vestuarios y Duchas E.E.A. Pergamino	0	50.000	0	0,00		0,00	0,00
					60	Cosntrucción Habitación y Baños Campo Experimental Pilcaniyeu	0	77.000	40	0,00		0,00	0,00
					61	Construcción Depósitos Agroquímicos E.E.A. La Rioja	0	250.000	0	0,00		0,00	0,00
					62	Construcción Depósito Agroquímicos en E.E.A. Hilario Ascasubi	0	212.000	0	0,00		0,00	0,00
					63	Construcción Salón de Usos Múltiples E.E.A. Catamarca	0	537.000	23.896	0,00		0,00	0,00
					64	Construcción Pileta y Ampliación Depósito Residuos Peligrosos E.E.A. Paraná	0	100.000	0	0,00		0,00	0,00
					65	Construcción Vestuarios Personal de Apoyo y Taller E.E.A. Salta	0	50.000	0	0,00		0,00	0,00
					66	Ampliación Residencia Becarios en E.E.A. Marcos Juarez	0	280.000	96.860	0,00		80,00	80,00
					67	Ampliación Laboratorios en E.E.A.Chubut	0	60.000	49.239	0,00		100,00	100,00
					68	Tendido de Red de Gas E.E.A. Pergamino	0	240.000	0	0,00		0,00	0,00
					69	Obras de Seguridad E.E.A. Catamarca	0	110.000	45.415	0,00		90,00	90,00
					70	Ampliación Oficinas Edificio de Agronomía E.E.A Balcarce	0	948.207	932.060	0,00		100,00	100,00

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009												
							FINANCIERO			FISICO									
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual					
56	105	1			16	Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola													
					1	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	0	52,34	16,60	0,00	0,00	0,00					
					52	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	0	64,65	32,50	0,00	0,00	0,00					
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	110.813	38,42	54,62	4,35	10,33	18,91					
					51	Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	110.813	38,42	54,62	4,35	10,33	18,91					
					3	Equipamiento Analítico	614.731	445.460	202.524	64,64	15,87	0,00	5,23	32,96					
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	614.731	445.460	202.524	64,64	15,87	0,00	5,23	32,96					
					4	Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	900.000	35.424	67,27	16,42	0,01	1,16	7,06					
					51	Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	900.000	35.424	67,27	16,42	0,01	1,16	7,06					
					622	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)													
					18	Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial													
					1	Refacción Integral Edificio Sede INPI (1)	836.000	836.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Refacción Integral Edificio Sede INPI	836.000	836.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00					
					623	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA													
					17	Servicios de Laboratorios													
					14	Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	3.894.655	28,00	72,00	30,00	50,00	69,44					
					51	Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	3.894.655	28,00	72,00	30,00	50,00	69,44					
					16	Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales (1)	37.160.000	37.160.000	4.952.682	0,00	80,00	5,00	5,00	6,25					
					51	Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	37.160.000	37.160.000	4.952.682	0,00	80,00	5,00	5,00	6,25					
					20	Sanidad Animal													
					15	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	3.200.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	3.200.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00					
					Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios														
	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA																		
	Actividades Centrales																		
	1							Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.200.000	445.072	2,03	15,00	3,20	5,55	37,00			
	51							Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.200.000	445.072	2,03	15,00	3,20	5,55	37,00			
	2							Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.000.000	327.257	1,77	30,00	1,90	3,10	10,33			
	51							Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.000.000	327.257	1,77	30,00	1,90	3,10	10,33			
	4							Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1 (1)	1.800.000	1.800.000	483.876	92,66	5,03	0,78	1,38	27,44			
	51							Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	1.800.000	1.800.000	483.876	92,66	5,03	0,78	1,38	27,44			
	5							Construcción de Reactor de Baja Potencia (1)	57.450.000	55.450.000	6.025.633	1,72	15,00	1,25	1,51	10,07			
	51							Construcción de Reactor de Baja Potencia	57.450.000	55.450.000	6.025.633	1,72	15,00	1,25	1,51	10,07			
	6							Planta Marcha y Optimización Módulos (1)	13.950.000	9.950.000	6.064.615	12,70	24,00	6,10	9,45	39,38			
	51							Planta Marcha y Optimización Módulos	13.950.000	9.950.000	6.064.615	12,70	24,00	6,10	9,45	39,38			
	20							Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear											
	2							Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	330.775	47.526	99,20	0,65	0,03	0,08	12,31			
	51							Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	330.775	47.526	99,20	0,65	0,03	0,08	12,31			
	4							Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.402.000	286.119	36,87	10,00	0,63	1,88	18,80			
	51							Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	2.402.000	286.119	36,87	10,00	0,63	1,88	18,80			
	5							Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.125.215	151.437	19,69	17,00	1,60	2,30	13,53			
	51							Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.125.215	151.437	19,69	17,00	1,60	2,30	13,53			
	6							Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	573.000	98.989	58,70	14,00	2,20	2,20	15,71			
	51							Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	573.000	98.989	58,70	14,00	2,20	2,20	15,71			
	9							Construcciónde Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	95.328	24,22	20,00	2,80	4,20	21,00			
	51							Construcciónde Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	95.328	24,22	20,00	2,80	4,20	21,00			
	10							Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.340.000	2.221.174	82,66	13,74	2,90	5,70	41,48			
	51							Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	5.340.000	2.221.174	82,66	13,74	2,90	5,70	41,48			
	11							Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.810.000	450.000	62,63	20,00	9,80	9,80	49,00			
	51							Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	1.810.000	450.000	62,63	20,00	9,80	9,80	49,00			
	13							Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	717.674	115.058	13,00	20,00	0,95	2,85	14,25			
	51							Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	717.674	115.058	13,00	20,00	0,95	2,85	14,25			
	15							Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	720.000	518.368	25,00	45,00	30,00	30,00	66,67			

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					21	51 Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	720.000	518.368	25,00	45,00	30,00	30,00	66,67
						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
					3	Saneamiento del CAE	550.000	530.000	48.462	98,30	1,70	0,05	0,19	11,18
						51 Saneamiento del CAE	550.000	530.000	48.462	98,30	1,70	0,05	0,19	11,18
					4	Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	540.000	167.106	33,10	46,65	12,00	12,00	25,72
						51 Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	540.000	167.106	33,10	46,65	12,00	12,00	25,72
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.800.000	0	12,70	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.800.000	0	12,70	35,00	0,00	0,00	0,00
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,10	0,10	5,26
						51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	5.000	4.993	12,96	1,90	0,10	0,10	5,26
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	14.659	9,65	27,00	1,05	1,10	4,07
						51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	14.659	9,65	27,00	1,05	1,10	4,07
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	1.300.000	148.823	5,00	90,00	3,50	8,00	8,89
						51 Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	1.300.000	148.823	5,00	90,00	3,50	8,00	8,89
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137 (1)	400.000	380.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	400.000	380.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	765.000	471.185	12,19	35,00	10,50	21,30	60,86
						51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	765.000	471.185	12,19	35,00	10,50	21,30	60,86
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	110.000	78.248	3,00	6,00	0,02	3,62	60,33
						51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	110.000	78.248	3,00	6,00	0,02	3,62	60,33
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos (1)	1.100.000	1.040.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos	1.100.000	1.040.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas (1)	500.000	480.000	133.130	0,00	15,00	4,15	4,15	27,67
						51 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	500.000	480.000	133.130	0,00	15,00	4,15	4,15	27,67
					22	Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	3.365.000	4.944.992	1.731.803	78,89	6,00	0,90	2,25	37,50
						51 Área Gestión Ezeiza	3.365.000	4.944.992	1.731.803	78,89	6,00	0,90	2,25	37,50
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	7.066.800	2.488.733	134.685	26,80	7,98	0,17	0,18	2,26
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.269.800	1.698.733	74.442	23,13	12,00	0,15	0,16	1,33
						52 Repositorio Fase 1	797.000	790.000	60.243	30,50	3,00	0,20	0,22	7,33
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.191.000	159.773	92,06	7,94	1,20	1,20	15,11
						51 Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.191.000	159.773	92,06	7,94	1,20	1,20	15,11
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	15.739.300	16.509.300	3.304.248	31,12	11,17	1,50	2,28	20,41
						51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	15.429.100	15.362.600	2.981.482	36,78	14,00	1,75	2,70	19,29
						52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	196.500	958.000	289.561	22,08	7,00	1,40	2,10	30,00
						53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	93.700	156.700	33.206	9,85	1,50	0,30	0,30	20,00
						54 Remodelación Casa Guayra	20.000	32.000	0	82,43	2,00	0,00	0,00	0,00
					5	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	930.100	13.191	72,66	9,00	0,01	0,11	1,22
						51 Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	930.100	13.191	72,66	9,00	0,01	0,11	1,22
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.765.926	402.388	29,35	20,00	1,80	5,25	26,25
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.765.926	402.388	29,35	20,00	1,80	5,25	26,25
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes (1)	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					23	Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
					1	Centro Aceleración de Iones	520.000	467.443	104.421	47,50	3,00	0,60	0,60	20,00
						51 Centro Aceleración de Iones	520.000	467.443	104.421	47,50	3,00	0,60	0,60	20,00
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.120.000	1.047.912	30,84	25,00	12,00	12,03	48,12
						51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.120.000	1.047.912	30,84	25,00	12,00	12,03	48,12
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.144.000	249.401	4,90	20,00	1,70	4,30	21,50
						51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.144.000	249.401	4,90	20,00	1,70	4,30	21,50
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	310.000	10.642	3,68	3,00	0,10	0,10	3,33
						51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	310.000	10.642	3,68	3,00	0,10	0,10	3,33
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.392.557	586.591	9,38	29,00	12,05	12,20	42,07

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.392.557	586.591	9,38	29,00	12,05	12,20	42,07
				7		Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.022.120	1.618.788	8,13	18,00	18,45	18,50	102,78
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	2.022.120	1.618.788	8,13	18,00	18,45	18,50	102,78
				8		Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	18.870	2,85	6,00	0,25	0,25	4,17
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	18.870	2,85	6,00	0,25	0,25	4,17
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo(1)	2.000.000	886.180	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	2.000.000	886.180	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
				24		Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo (1)	28.844.000	23.300.000	1.364.492	55,28	18,00	0,50	0,95	5,28
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	28.844.000	23.300.000	1.364.492	55,28	18,00	0,50	0,95	5,28
				2		Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas (1)	800.000	760.000	181.154	1,70	9,00	0,85	2,15	23,89
					51	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	800.000	760.000	181.154	1,70	9,00	0,85	2,15	23,89
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio(1)	2.000.000	1.300.000	154.997	0,65	18,00	0,85	1,45	8,06
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	2.000.000	1.300.000	154.997	0,65	18,00	0,85	1,45	8,06
				4		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio (1)	1.554.000	1.480.000	455.314	2,65	12,00	0,80	3,65	30,42
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio	1.554.000	1.480.000	455.314	2,65	12,00	0,80	3,65	30,42
				5		Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro(1)	400.000	400.000	1.182	1,90	30,00	0,10	0,10	0,33
					51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro	400.000	400.000	1.182	1,90	30,00	0,10	0,10	0,33
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael (1)	9.790.000	8.548.429	106.399	38,50	61,50	0,55	0,55	0,89
					51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael	9.790.000	8.548.429	106.399	38,50	61,50	6,50	6,50	10,57
				7		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP) (1)	252.000	752.000	56.885	98,83	0,40	0,10	0,10	25,00
					51	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	252.000	752.000	56.885	98,83	0,40	0,10	0,10	25,00
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales(1)	565.500	565.500	68.146	6,59	12,00	0,70	0,70	5,83
					51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales	565.500	565.500	68.146	6,59	12,00	0,70	0,70	5,83
				9		Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad (1)	1.548.000	1.500.000	6.279	8,53	34,00	0,08	0,13	0,38
					51	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad	1.548.000	1.500.000	6.279	8,53	34,00	0,08	0,13	0,38
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo(1)	2.334.500	2.250.000	17.054	0,00	40,00	0,25	0,30	0,75
					51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo	2.334.500	2.250.000	17.054	0,00	40,00	0,25	0,30	0,75
				108		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				2		Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	663.000	663.000	0	13,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	493.000	493.000	0	3,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				354		MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
				19		Recursos Hídricos								
				2		Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	5.850.000	5.950.000	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Aliviador Cildañez - Etapa II	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	5.900.000	5.943.387	100,00	0,00	0,00	0,00	
				9		Canal Cintura Sur Tafi	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Canal Cintura Sur Tafi	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	340.000	135.943	69,64	30,36	5,00	25,00	82,35
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	340.000	135.943	69,64	30,36	5,00	25,00	82,35
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	s/i		
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	0	0	s/i	s/i	s/i		
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	17.789.338	4.648.325	7,11	11,73	2,00	3,50	29,84
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	17.789.338	4.648.325	7,11	11,73	2,00	3,50	29,84
				25		Ejecución de Obras de Arquitectura								
				1		Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	7.199.000	1.320.043	46,87	8,50	0,17	0,69	8,12
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	7.199.000	1.320.043	46,87	8,50	0,17	0,69	8,12
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.413.023	10.713.023	3.614.716	69,54	13,48	6,50	10,85	80,49
					51	Edificios Fiscales	11.413.023	10.713.023	3.614.716	69,54	13,48	6,50	10,85	80,49

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

						FINANCIERO			FISICO					
						Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%	
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim. 30/06/2009	Ejec./Progr. anual	
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.772.126	71,64	14,00	2,98	13,10	93,57
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	5.811.900	1.772.126	71,64	14,00	2,98	13,10	93,57
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal el Cruce, Florencio Varela	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	0	913.600	913.525	100,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	6.349.064	2.313.874	80,69	19,31	8,75	17,51	90,68
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	6.349.064	2.313.874	80,69	19,31	8,75	17,51	90,68
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	26.423.000	2.050.275	14,68	6,21	2,44	3,75	60,39
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.927.500	820.500	39.557					
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	23.495.500	25.602.500	2.010.718	14,68	6,21	2,44	3,75	60,39
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	1.012.806	44,15	55,85	3,30	3,77	6,75
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	1.012.806	44,15	55,85	3,30	3,77	6,75
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	7.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	7.626.400	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	7.663.205	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	7.663.205	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.392.000	11.392.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	11.392.000	11.392.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					35	Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					51	Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	5.500.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	5.500.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
					37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	114.211.004	100.836.510	49.241.958	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	9.211.004	7.836.510	2.952.003					
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	105.000.000	93.000.000	46.289.955	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00
					38	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					39	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					40	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mejoras Conjunto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos(1)	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Conjunto Edilicio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	1.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					42	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan(1)	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					44	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA(1)	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA	1.000.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional(1)	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	500.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					30	Prevención Sísmica								
					1	Ampliación Red Nacionalde Estaciones Sismológicas	0	350.000	62.660	67,10	3,40	0,30	0,65	19,12
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	0	350.000	62.660	67,10	3,40	0,30	0,65	19,12
					32	Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865)								
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	15.161.557	s/i	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	15.161.557	s/i	s/i	s/i	s/i	
					50	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.648.000	4.648.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Puente Encarnación - Posadas	4.648.000	4.648.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
				13		Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	945.972	84,78	15,22	0,00	13,00	85,41
				51		Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	945.972	84,78	15,22	0,00	13,00	85,41
		62				Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario								
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR (***) (4)	0	12.000.000	5.681.322	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Modernización de la Línea A de Subterráneo. Obras Civiles (***)	0	12.000.000	5.681.322	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 744(1)	356.495.000	344.495.000	42.053.131	0,00		5,22	9,73	
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 745	32.295.000	32.475.000	8.612.213	0,00				
				67		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Florencio Varela	8.000.000	8.000.000	11.438.205	0,00		14,00	48,00	
				68		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	27.000.000	27.000.000	6.020.232	0,00		15,00	26,00	
				69		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	26.000.000	26.000.000	4.190.196	0,00	62,00	10,00	10,00	16,13
				70		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	15.000.000	15.000.000	5.177.736	0,00	50,00	2,00	14,00	28,00
				71		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	18.000.000	18.000.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
				72		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	18.000.000	15.870.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
				73		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	27.000.000	22.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
				74		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tigre	25.000.000	20.000.000	0	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
				75		Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	23.000.000	22.950.000	2.071.066	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
				76		Mejoras en los Entornos a las Estaciones - Municipalidad de Florencio Varela	7.000.000	7.000.000	4.543.482	0,00	70,00	60,00	94,00	134,29
				77		Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 1 (Sur)	30.000.000	30.000.000	0	0,00	83,00	10,00	10,00	12,05
				78		Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 2 (Sudoeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
				79		Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 3 (Oeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
				80		Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 4 (Norte)	33.000.000	33.000.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	11.680.200	11.680.200	6.251.794	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	1.480.200	3.210.200	1.101.932					
				51		Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	10.200.000	8.470.000	5.149.861	100,00	0,00	0,00	0,00	
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	23.716.015	79,95	20,05	4,15	9,55	47,63
				51		Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	23.716.015	79,95	20,05	4,15	9,55	47,63
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.672.170	27,23	72,77	0,79	29,78	40,92
				51		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.672.170	27,23	72,77	0,79	29,78	40,92
				4		Puerto Diamante	1.000.000	2.288.170	1.909.578	52,68	47,32	5,70	47,33	100,02
				51		Puerto Diamante	1.000.000	2.288.170	1.909.578	52,68	47,32	5,70	47,33	100,02
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	1.769.289	0,00	100,00	19,84	19,84	19,84
				51		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	1.769.289	0,00	100,00	19,84	19,84	19,84
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	4.582.637	0,00	60,00	1,07	1,07	1,78
				51		Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	4.582.637	0,00	60,00	1,07	1,07	1,78
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				51		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				51		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	211.830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	211.830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				51		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15		Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					17	Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	720.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	720.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	Reparación Parque España	11.500.000	40.326.000	22.488.213	12,74	75,60	12,15	42,41	56,10
					51	Reparación Parque España	11.500.000	40.326.000	22.488.213	12,74	75,60	12,15	42,41	56,10
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					26	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					31	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos(1)	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Reparación Puente Uriburu, Etapa III(1)	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Uriburu, Etapa III	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
451						DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
				16		Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					7	Remodelación para la Automatización Planta Pólvara y Explosivos(1)	3.227.250	4.477.250	3.049.818	0,00		23,42	51,30	
					51	Remodelación para la Automatización Planta Pólvara y Explosivos	3.200.000	4.450.000	3.022.568	0,00		20,24	51,00	
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00		75,00	100,00	
					8	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.227.250	3.227.250	1.861.692	9,18	90,82	3,96	20,46	22,53
					51	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.200.000	3.200.000	1.834.442	9,18	90,82	11,78	19,78	21,78
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					9	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	2.227.250	2.227.250	1.904.883	45,82	54,18	1,13	13,70	25,29
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	2.200.000	2.200.000	1.877.633	45,82	54,18	12,50	12,64	23,33
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					10	Remodelacion para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.227.250	3.227.250	3.049.963	81,81	18,19	29,76	95,56	525,34
					51	Remodelacion para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.200.000	3.200.000	3.022.713	81,81	18,19	13,92	95,52	525,12
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	50,00	100,00	100,00
					11	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.727.250	3.977.250	970.494	23,51	76,49	7,05	12,07	15,78
					51	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.700.000	3.950.000	943.244	23,51	76,49	6,45	11,47	15,00
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	94,98	100,00	100,00
					12	Remodelación para Adecuación de Redes	2.227.250	3.477.250	400.920	16,37	83,63	3,38	11,58	13,85
					51	Remodelación para Adecuación de Redes	2.200.000	3.450.000	400.920	16,37	83,63	3,40	11,60	13,87
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	0,00	8,20	8,20
					13	Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.227.250	3.477.250	1.622.782	26,53	73,47	17,23	28,58	38,90
					51	Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.200.000	3.450.000	1.595.532	26,53	73,47	16,67	28,02	38,14
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	88,65	100,00	100,00
					14	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.227.250	3.477.250	2.644.925	1,00	99,00	18,73	70,31	71,02
					51	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.200.000	3.450.000	2.617.675	1,00	99,00	18,50	70,08	70,79
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	75,00	100,00	100,00
					15	Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.727.250	3.352.250	794.671	0,00	100,00	11,86	23,98	23,98
					51	Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.700.000	3.325.000	767.421	0,00	100,00	11,24	23,36	23,36
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	27.250	0,00	100,00	87,88	100,00	100,00
					16	Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO14000	1.227.250	2.477.250	617.103	3,44	96,56	26,10	33,16	34,34
					51	Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	734.000	1.984.000	185.256	3,44	96,56	19,64	19,64	20,34
					52	Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	281.606	0,00	100,00	67,11	95,44	95,44
					53	Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	150.241	0,00	100,00	73,98	82,73	82,73
					55	Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					17	Remodelaciones vVrias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/IRAM 3800	1.727.250	2.977.250	2.216.711	6,04	93,96	51,87	84,61	90,05
					51	Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.234.000	2.484.000	1.566.298	6,04	93,96	50,90	82,76	88,08
					52	Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	213.437	0,00	100,00	68,76	92,92	92,92
					54	Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	411.726	0,00	100,00	48,22	94,26	94,26
					55	Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	25.250	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					18	Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.727.250	2.352.250	576.605	1,00	99,00	34,93	34,93	35,28
					51	Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.700.000	2.325.000	31.387	1,00	99,00	35,06	35,33	35,69
					52	Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	545.217	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituzaingo	11.820.924	8.336.638	456.390	88,50	11,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingó -Bs.As.(4)	0	250.000	218.180	0,00		0,00	0,00	0,00
					52	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	9.916.621	5.974.561	119.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón	1.904.303	2.112.077	119.020	94,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					3	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	2.956.801	3.050.257	1.060.709	97,50	2,50	s/i	s/i	
					51	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	1.702.983	1.774.711	800.572	98,00	2,00	s/i	s/i	
					52	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	1.253.818	1.275.546	260.137	97,00	3,00	s/i	s/i	
					4	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	0,00		0,00	0,00	
					51	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284	0,00		0,00	0,00	
					5	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.907.972	14.438	96,00	4,00	s/i	s/i	
					51	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.907.972	14.438	96,00	4,00	s/i	s/i	
					7	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	24.275.880	15.383.370	5,00	5,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	24.275.880	15.383.370	0,00	5,00	s/i	s/i	
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	26.414.369	30.637.492	26.101.742	59,50	21,50	4,00	11,30	52,56
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	6.667.768	6.825.708	7.028.338	92,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.746.601	23.811.784	19.073.404	27,00	35,00	15,28	29,83	85,23
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	23.374.605	23.530.652	10.109.362	80,50	19,50	3,75	7,48	38,36
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Buenos Aires	3.221.795	3.352.493	72.160	93,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Buenos Aires.	20.152.810	20.178.159	10.037.202	68,00	32,00	7,50	14,96	46,75
10						Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	12.020.000	8.124.889			6,80	6,80	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim. en el 2º	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	12.020.000	8.124.889			6,80	6,80	
	12					Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	8.894.091	5.320.229	79,00	21,00	7,92	22,83	108,71
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	8.894.091	5.320.229	79,00	21,00	7,92	22,83	108,71
	14					Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	63.258.638	46.980.657	20,00	30,00	17,99	40,47	134,90
						51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	63.258.638	46.980.657	20,00	30,00	17,99	40,47	134,90
	15					Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	30.797.832	25.006.570	46,00	41,00	8,52	18,17	44,32
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	30.797.832	25.006.570	46,00	41,00	8,52	18,17	44,32
	16					Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	32.021.789	32.259.397	21.449.216	92,50	7,50	1,71	2,71	36,13
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	7.865.270	8.037.695	4.636.974	85,00	15,00	3,42	5,52	36,80
						52 Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa	24.156.519	24.221.702	16.812.242	100,00	0,00	0,00	0,00	
	17					Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	11.273.297	9.815.124	85,00	15,00	0,47	13,47	89,80
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	11.273.297	9.815.124	85,00	15,00	0,47	13,47	89,80
	18					Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	19					Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	15.020.000	12.594.689	21,00	46,00	16,06	16,06	34,91
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	15.020.000	12.594.689	21,00	46,00	16,06	16,06	34,91
	20					Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	12.066.390	9.599.533	65,00	35,00	11,52	28,21	80,60
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	12.066.390	9.599.533	65,00	35,00	11,52	28,21	80,60
	21					Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	7.067.546	819.459	88,00	12,00	0,00	1,49	12,42
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	7.067.546	819.459	88,00	12,00	0,00	1,49	12,42
	22					Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	9.961.052	19.086.932	17.110.068	89,00	11,00	5,00	10,00	90,91
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	5.310.126	5.357.202	344.935	87,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	4.650.926	13.729.730	16.765.132	91,00	9,00	0,94	10,94	121,56
	23					Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.461.870	15.033.767	86,00	14,00	1,37	4,72	33,71
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.461.870	15.033.767	86,00	14,00	1,37	4,72	33,71
	24					Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.102.057	8.299.831	1.878.403	82,00	18,00	4,35	5,54	30,78
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	8.102.057	8.299.831	1.878.403	82,00	18,00	4,35	5,54	30,78
	26					Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires (1)	5.500.000	4.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires	5.500.000	4.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	27					Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	14.907.202	5.788.952	38,00	62,00	17,35	34,05	54,92
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	14.907.202	5.788.952	38,00	62,00	17,35	34,05	54,92
	28					Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	29					Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	19.937.940	10.618.248	29,00	55,00	29,95	36,65	66,64
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	19.937.940	10.618.248	29,00	55,00	29,95	36,65	66,64
	30					Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.411.473	6.507.074	2.360.318	69,50	30,50	17,27	22,79	74,72
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.632.422	4.655.598	1.034.635	52,00	48,00	26,67	31,84	66,33
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.051	1.851.476	1.325.684	87,00	13,00	7,87	13,74	105,69
	33					Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	15.086.213	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	15.086.213	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	34					Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	38					Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Mina Clavero - Cura Brochero - Cór	9.250.000	3.250.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Mina Clavero - Cura Brochero - Cór	9.250.000	3.250.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	41					Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires (1)	20.500.000	5.000.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	20.500.000	5.000.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	42					Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa (1)	13.000.000	12.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	13.000.000	12.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	43					Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	2.250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	2.250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	44					Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de Agua Potable(1)	6.500.000	4.500.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						52 Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires	5.000.000	3.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
					45	Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					46	Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	12.000.000	2.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires	12.000.000	2.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					47	Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires (1)	10.000.000	2.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires	10.000.000	2.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	3.706.910	2.364.125	93,00	7,00	0,28	1,42	20,29
					51	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	3.706.910	2.364.125	93,00	7,00	0,28	1,42	20,29
					50	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego (1)	8.200.000	5.700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego	8.200.000	5.700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					53	Optimización del Sistema Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui - Bs	8.943.170	4.693.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sistema Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui - BA	8.943.170	4.693.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					54	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones (1)	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura (1)	12.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura	12.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén(1)	6.000.000	6.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	6.000.000	6.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta (1)	8.250.000	750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	8.250.000	750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					60	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos(1)	9.000.000	9.030.000	7.374.920	0,00	100,00	66,69	74,89	74,89
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú - Entre Ríos	9.000.000	9.030.000	7.374.920	0,00	100,00	66,69	74,89	74,89
					61	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires (1)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	2.500.000	2.500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires (1)	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					64	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	17.806.561	6.791.081	18,00	60,00	22,27	34,27	57,12
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	17.806.561	6.791.081	18,00	60,00	22,27	34,27	57,12
					65	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires (1)	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					66	Ampliación del Sistema de Desagues Cloacales y Planta de Tratamiento - Dolores - Bs.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Sistema de Desagues Cloacales y Planta de Tratamiento - Dolores - Bs.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					67	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes (1)	4.000.000	4.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes	4.000.000	4.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires (1)	17.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires	17.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					51	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					70	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos - Hurlingham - Bue	2.500.000	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos - Hurlingham - Bue	2.500.000	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					72	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza(1)	28.000.000	1.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					56	Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza	28.000.000	1.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
					73	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires (1)	18.000.000	500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires	18.000.000	500.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					74	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires (1)	16.500.000	500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	16.500.000	500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales - Lobos - Buei	1.500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales - Lobos - Buei	1.500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					76	Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

						FINANCIERO			FISICO				
						Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim. 30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				77		Construcción de Toma Única Trelew - Chubut (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Toma Única Trelew - Chubut	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				79		Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				80		Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - José C. Paz - Buenos A	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - José C. Paz - Buenos A	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				81		Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires(1)	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
				82		Sistema Abastecimiento Agua Potable Y Reservas Moreno - José C. Paz - M. Argentina	8.000.000	2.000.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
						51 Sistema Abastecimiento Agua Potable Y Reservas Moreno - José C. Paz - M. Argentina	8.000.000	2.000.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
				83		Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja (1)	1.500.000	1.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja	1.500.000	1.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				84		Construcción Acueducto (1)	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				85		Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán (1)	2.000.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán	2.000.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				86		Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	4.750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	4.750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				87		Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				88		Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Pot	3.000.000	1.500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales Gran Resistencia - Chaco	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						52 Optimización del Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco	2.000.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				89		Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa) (1)	1.496.000	1.496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	1.496.000	1.496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				90		Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires (1)	5.000.000	1.500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires	5.000.000	1.500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
				91		Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				92		Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa(1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
						51 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						52 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º Etapa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				93		Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.659.031	10.907.028	65,00	35,00	7,41	25,10
						51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	14.659.031	10.907.028	65,00	35,00	7,41	25,10
				94		Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba (1)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
				95		Construcción Santiago del Estero (1)	42.850.000	31.350.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas	25.500.000	25.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						53 Construcción Acueducto Oeste - Santiago del Estero	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						54 Construcción del Sistema de Agua Potable Gran Santiago - Santiago del Estero	15.350.000	3.850.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00
				96		Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos(1	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				98		Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú (2º etapa) - Entre Ríos(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				99		Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	32.758.641	28.216.356	4.913.264	2,50	22,40	1,00	4,46
						56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fé	21.500.000	21.550.000	4.913.264	20,00	46,00	5,13	19,63
						57 Optimización del Sistema de Desagües Cloacales - Santa Fé	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						66 Construcción del Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						67 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas	1.056.830	1.056.830	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						70 Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy(1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
624	1					71 Construcción Sistema Desagües Cloacales, General Rodríguez - Buenos Aires (1)	250.000	250.000	0	0,00		0,00	0,00	
						72 Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy (1)	4.700.000	107.715	0	0,00		0,00	0,00	
						73 Construcción del Sistema de Agua Potable General Rodriguez (1)	2.751.811	2.751.811	0	0,00		0,00	0,00	
						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
						Actividades Centrales								
						1 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I (1)	389.897	389.897	232.997	99,00	1,00	0,19	0,27	27,00
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I	389.897	389.897	232.997	99,00	1,00	0,19	0,27	27,00
						3 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	1,00	1,00	25,00
						51 Construcción Edificio 25	100.000	100.000	18.640	62,70	4,00	1,00	1,00	25,00
						4 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II (1)	2.411.603	2.411.603	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
659	19					51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.411.603	2.411.603	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						Producción de Información Geológica de Base								
						1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	175.650	36,84	3,51	0,83	1,67	47,58
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	175.650	36,84	3,51	0,83	1,67	47,58
						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
						Infraestructura en Concesiones Viales								
						1 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As.	1.000	1.920.797	0	95,32	4,68	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Cañuelas-Monte -Sección 4: RN Nº 3 - Km 87,82 - Km	1.000	1.920.797	0	95,32	4,68	0,00	0,00	0,00
						4 Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	54.426.749	28.431.708	18.825.004	0,00	25,00	s/i	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN Nº 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de	54.426.749	28.431.708	18.825.004	0,00	25,00	s/i	0,00	0,00
659	17					5 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. II	2.000	997.000	910.556	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejora en Travesía Urbana RN Nº 205 Km 65.800 - Km 67.300 Ca	1.000	281.000	219.792	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Mejora Intersección e Iluminación: RN Nº 5 Km. 262,24 -	1.000	716.000	690.764	100,00	0,00	s/i	15,82	
						6 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	1.000	2.351.000	2.112.997	36,02	30,00	s/i	0,00	0,00
						52 Adecuación Urbana RN Nº 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín	1.000	2.351.000	2.112.997	71,36	0,98	s/i	0,75	76,53
						7 Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	2.000	59.491.000	9.161.332	46,20	50,00	s/i	0,00	0,00
						51 Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73	1.000	28.704.000	5.109.460	11,39	61,58	s/i	8,21	13,33
						52 Autopista Luján-Mercedes Sección III RN Nº5 Km 85.78 - Km 96	1.000	30.787.000	4.051.872	79,60	19,47	s/i	4,71	24,19
						9 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	3.095.214	57.656.214	13.587.167	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
						51 Ampliación Tercer Carril RN Nº9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana	3.095.214	57.656.214	13.587.167	83,96	16,04	s/i	7,34	45,76
						10 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	1.000	1.660.000	1.341.932	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Mejoras en Travesía Urbana RN Nº 11- Km 787,23 Reconquista	1.000	1.660.000	1.341.932	100,00	0,00	s/i	0,00	0,00
						12 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	19.653.364	26.955.364	20.992.303	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
						51 Adecuación de Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	19.653.364	26.955.364	20.992.303	3,72	69,83	s/i	23,45	33,58
						13 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	1.000	2.601.000	595.681	10,50	50,00	s/i	7,41	14,82
						52 Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN	1.000	2.601.000	595.681	21,76	9,88	s/i	7,41	75,00
						14 Seguridad en Corredores Viales I	9.328.000	6.599.000	1.544.329	97,24	2,76	s/i	0,00	0,00
						61 Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN Nº 3 km 555,90	320.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Travesías Urbanas RN Nº 188 KM 8,00 - KM 112,00 Campos Salle	1.000	701.000	0	91,72	8,28	0,00	0,00	0,00
						68 Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RIN Nº 205 km. 111,	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN Nº 9 KM 207,00 Prov. de Buenos Aires	1.000	1.000	0	98,88	1,12	0,00	0,00	0,00
						76 Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia RN Nº 34 Km. 369	1.000	301.000	0	100,00	0,00	0,00	0,60	
						78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	1.000	1.142.000	509.450	52,70	23,51	s/i	14,95	63,59
						79 Mejora de Accesos Canalizados: RN Nº 38 Km 67,65 La Cumbre	9.000.000	4.000.000	1.034.880	0,00	60,26	s/i	0,00	0,00
						80 Mejora de Acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RIN Nº 34 km. 496	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						81 Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	17					Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	122.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	122.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						21 Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	775.531	925.531	0	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00
659						51 Construcción Pasarela Peatonal RN Nº 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz	1.000	151.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programación anual	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						52 Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	774.531	774.531	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	30.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	30.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	28.843.000	27.043.000	3.648.816	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69
						51 Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	28.843.000	27.043.000	3.648.816	0,00	83,60	s/i	9,77	11,69
				27		Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	2.500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	2.500.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28		Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	1.000.000	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	1.000.000	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.000	2.201.000	679.390	100,00	0,00	s/i	0,58	
						51 Pavimentación de Banquinas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km	1.000	2.201.000	679.390	100,00	0,00	s/i	0,58	
				30		Obras Menores en Concesiones Viales	2.851.636	8.242.636	5.015.856	74,28	25,72	s/i	0,00	0,00
						51 Rotonda de Intersección e Iluminación RN Nº 3	1.000	577.000	21.150	92,02	7,98	s/i	0,00	0,00
						52 Rotonda e Iluminación en el Ingreso a Trenque Lauquen	1.000	601.000	492.485	100,00	0,00	s/i	0,00	
						53 Mejoras de Accesos e Iluminación en RN Nº 7 Carmen de Areco	1.000	116.000	423.680	100,00	0,00	s/i	0,00	
						54 Mejora Intersección RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fé	2.847.636	2.847.636	1.168.078	62,13	37,78	s/i	20,32	53,79
						61 Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN Nº 3 KM 29	1.000	4.101.000	2.910.463	66,02	12,85	s/i	6,95	54,09
				35		Construcción 3ºTrocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	33.275.706	33.575.706	7.351.898	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
						51 Construcción Terceras Tochas RN Nº 12 - Km 1370.038 - Km 15	33.275.706	33.575.706	7.351.898	79,21	20,79	s/i	6,02	28,96
				37		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	1.000	1.000	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN Nº 5 Km 605.03	1.000	1.000	0	97,80	2,20	0,00	0,00	0,00
				38		Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	4.996.000	4.996.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
						51 Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN Nº 7 KM. 965.51 -	4.996.000	4.996.000	404.447	96,73	0,00	s/i	0,00	
				39		Autopista Luján - Mercedes Etapal, Seccion II, Jaúregui	1.000	2.201.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
						51 Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui	1.000	2.201.000	673.514	97,44	1,43	s/i	0,00	0,00
				40		Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ensanche del Puente sobre el Río Dulce RN Nº 9 Termas de Río Hondo	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				63		Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As.	1.000	181.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Iluminación Intersección RN Nº 9 (Km 227.03) con RN Nº 188	1.000	181.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				65		Construcción de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	1.000	221.000	125.654	19,63	4,00	s/i	0,00	0,00
						55 Edificio Cpo.de Apoyo a los Servicios Viales-Km31 Autop.Bs. As.-La Plata	1.000	221.000	125.654	91,67	8,33	s/i	0,00	0,00
				67		Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	1.000	101.000	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción	1.000	101.000	0	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fé	2.000	1.292.000	0	95,57	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Intersección Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	1.000	1.201.000	0	76,96	21,79	0,00	0,00	0,00
						53 Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN Nº 8 Km 365,4	1.000	91.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				70		Construcción Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71		Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	50.001.000	52.000	0	47,33	26,00	0,00	0,00	0,00
						51 Rama Salida Descendente Km 21,00 Autopista Riccheri -Prov. de Bs. As.	1.000	51.000	0	94,66	5,34	0,00	5,34	100,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	50.000.000	1.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
				72		Mejora en Corredor Vial 29	21.353.747	8.740.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						51 Variante RN Nº 22 y Obras de vVnculación al 3º Puente: Sección RN Nº 151 - RP Nº 7	21.353.747	8.740.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
				74		Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	15.500.000	31.900.000	11.737.668	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
						51 Autovía RN Nº 226 y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia	15.500.000	31.900.000	11.737.668	3,01	66,67	s/i	16,68	25,02
				75		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba	1.000	651.000	0	43,18	56,82	0,00	0,42	0,74
						51 Puente sobre el Arroyo El Ají - Ruta Nacional Nº 7 KM 600,00	1.000	651.000	0	98,92	1,08	0,00	0,42	38,89
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.000	3.501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obras de Protección contra la Erosión Hídrica	1.000	3.501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				78		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos	1.000	12.701.000	3.848.136	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
						51 Acceso a Gualaguaychú RN14 Entre Ríos	1.000	12.701.000	3.848.136	99,16	0,84	s/i	2,69	320,24
				80		Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	1.000	5.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN Nº 188 (Km 360.785) con RN Nº33	1.000	5.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2° trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
					81	Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III	19.001.000	22.081.977	5.401.278	4,12	20,00	s/i	0,00	0,00
					52	Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.000	6.653.000	1.771.387	22,68	77,32	s/i	27,53	35,61
					56	Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de Colectora	3.000.000	4.400.000	3.629.891	0,00	100,00	s/i	30,85	30,85
					63	Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	5.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	6.000.000	5.028.977	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65	Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fé	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82	Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	1.000	1.000	0	12,43	1,00	0,00	0,00	0,00
					58	Mejoras Travesías Urbanas en RN Nº 11 Localidades: Candiotti	1.000	1.000	0	99,44	0,56	0,00	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	139.917.000	40.106.934	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00
					51	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	139.917.000	40.106.934	43,00	25,00	s/i	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires	2.950.000	4.600.000	3.302.229	0,00	s/i	s/i	25,14	
					51	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bs.As.	2.950.000	4.600.000	3.302.229	0,00	s/i	s/i	25,14	
					87	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	7.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	7.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					88	Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	1.000	1.901.000	676.595	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28
					51	Mejoras en Accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial	1.000	1.901.000	676.595	94,24	5,76	s/i	8,08	140,28
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	42.833.328	11.433.333	0	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte	36.833.328	5.433.333	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora RP N36 Seccion Variable Despeñaderos	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					96	Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Río Negro	4.693.695	8.493.695	1.260.380	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00
					51	Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Km 1212,40	4.693.695	8.493.695	1.260.380	0,00	74,09	s/i	0,00	0,00
					97	Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje (1)	6.929.100	7.139.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	6.929.100	7.139.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
					98	Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia. Bs. As.	5.683.000	6.883.000	4.775.395	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
					51	Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a Roque Pérez	5.683.000	6.883.000	4.775.395	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas								
					1	Infraestructura en Áreas Urbanas	1.000	2.041.000	1.994.233	12,50	87,50	s/i	0,00	0,00
					53	Rotonda en Intersección. RN Nº A-015 y Av. Rösch Concordia	1.000	2.041.000	1.994.233	0,00	100,00	s/i	31,86	31,86
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	0,00	0,84	
					51	Repavimenteación de la RP Nº 42 Sección RP 51	1.000	27.712	26.712	100,00	0,00	0,00	0,84	
					3	Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	2.267.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	2.267.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					5	Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	28.757.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	28.757.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	0,00	
					6	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	1.000	1.051.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	
					51	Mejora en Acceso Sur RN Nº 14 Km. 252,60 Concordia	1.000	1.051.000	992.312	100,00	0,00	0,00	5,67	
					11	Obras Menores en Areas Urbanas	1.000	1.001.000	0	92,74	7,26	0,00	0,00	0,00
					51	Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate Prov.de Bs.As.	1.000	1.001.000	0	92,74	7,26	0,00	0,00	0,00
					12	Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.000	1.000	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.000	1.000	0	96,59	3,41	0,00	0,00	0,00
					13	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	51.000	0	100,00	0,00	0,00	0,73	
					51	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	51.000	0	100,00	0,00	0,00	0,73	
					14	Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	31.630.059	19.700.243	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92
					51	Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	31.630.059	19.700.243	58,70	40,14	s/i	14,42	35,92
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.000	3.651.000	190.438	100,00	0,00	s/i	18,51	
					51	Obra de Vinculción Acceso a Wheelwright RP Nº 9 RN Nº 8 KM 2	1.000	3.651.000	190.438	100,00	0,00	s/i	18,51	
					16	Vinculación Acceso Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Ríos	34.949.806	31.949.806	24.343.745	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60
					51	Vinculación Acceso a Puerto Yeruá desde RN Nº 14	34.949.806	31.949.806	24.343.745	43,61	56,39	s/i	21,20	37,60
					17	Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	55.000.000	7.234.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
						51 Autovía 201 entre R P N° 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero. Pcia.de Bs.A	55.000.000	7.234.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00
				18		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19		Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				20		Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21		Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	7.500.000	7.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Repavimentación y Ensanche RP N° 21 N° Tramo: RP N° 7	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Pavimentación Calle Salguero Tramo H. Yrigoyen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22		Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23		Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24		Mejoras en Aéreas no Concecionadas Pcia. Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Rehabilitación y Ensanche ex RN N° 8 Tramo Gral. Paz-RP 4-3	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25		Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	28.788.338	11.839.338	4.336.141	2,84	86,00	s/i	0,00	0,00
						51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	3.788.338	5.638.338	4.336.141	40,13	23,83	s/i	13,18	55,31
						52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	10.000.000	6.200.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	15.000.000	1.000	0	s/i	s/i	0,00	0,00	
				26		Acceso a Ciudad Ezeiza Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.	6.100.000	7.100.000	2.936.745	1,43	95,86	s/i	29,32	30,59
						51 Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada RN	6.100.000	7.100.000	2.936.745	1,43	95,86	s/i	29,32	30,59
				27		Pavimentación RP N° 20. RP N° 11 (Magdalena) - RP N° 36 (Vieytes)(1)	29.500.000	12.400.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación Ruta Provincial N° 20. Tramo I: RP N° 11	29.500.000	12.400.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00
				28		Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela(1)	17.650.000	14.050.000	5.188.594	0,00	100,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela	6.850.000	8.250.000	5.188.594	0,00	100,00	s/i	43,53	43,53
						52 Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui)	10.800.000	5.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
				1		Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa	3.000	5.742.000	392.561	100,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra Mejorativa N° 221 Corredor Vial 2- Ruta Nacional N° 7 K	1.000	313.000	312.901	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Obra Mejorativa 208 RN N° 7 Km. 457-492 Provincia de Córdoba	1.000	2.401.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Obra Mejorativa N° 211 - RN N° 7 Km 399-406 - Km 424-457	1.000	3.028.000	79.660	100,00	0,00	0,00	0,00	
				2		Corredor Vial 3	7.411.984	43.631.984	13.776.152	73,05	26,95	s/i	0,00	0,00
						51 Obra Mejorativa N° 214 Corredor Vial 3-RN N° 9 Km 157 - 206	7.410.984	34.810.984	13.776.152	100,00	0,00	0,00	12,02	
						52 Obra Mejorativa N° 201 Corredor Vial 3 - RN N° 9 Km 96 - 106	1.000	8.821.000	0	81,54	18,46	0,00	0,00	0,00
				3		Obras Mejorativas en CV4-Año II-I Etapa	1.000	2.351.000	0	98,16	1,84	0,00	0,00	0,00
						51 OM N° 205 Repavimentación con Concreto Asfáltico, Estabilización	1.000	2.351.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				5		Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	336.802	29.733.802	2.764.498	100,00	0,00	0,00	0,00	
						0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	333.802	333.802	22.836					
						51 Obra Mejorativa N° 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional N° 9 Km	1.000	751.000	91.242	100,00	0,00	s/i	0,00	
						52 Obra Mejorativa 203 RN N° 34 Km. 584-612 Km. 646-651 Km. 684	1.000	3.448.000	206.508	99,38	0,62	s/i	0,00	0,00
						54 Obra Mejorativa N 218 CV5 RN34 Km66,00-86,00	1.000	25.201.000	2.443.913	100,00	0,00	s/i	5,91	
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	41.087.172	8.945.592	0	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tomé - Santa Fé	41.087.172	8.945.592	0	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00
20						Obras en Corredor Vial 1								
				1		Obras de Seguridad en Corredor Vial 1 (1)	37.966.598	18.966.598	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Colectora en S. Miguel del Monte RN 3 Km 108	1.094.946	1.094.946	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Const. de 2da. Calzada	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Adecuacion Hidráulica Benito Juarez RN 3 Km 379-397	1.252.201	1.252.201	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuacion	1.808.600	1.808.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos - Tres Arroyos RN 3 Km 490	4.175.358	4.175.358	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						56 Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas RN 3 Km 513,93	805.108	805.108	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						57 Iluminación Distribuidor Punta Alta RN 3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela	1.221.269	1.221.269	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil RN 226 Km 174,25	19.805.632	805.632	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción de Alcantarilla RN 226 Km 404,12	850.194	850.194	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Reconstrucción de Alcantarillas RN 205 Km 155,7-157,7	627.985	627.985	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso del Carril RN 205 Km 156,26	1.989.921	1.989.921	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						62 Mejora Acceso a Cazón RN 205 Km 170,09	1.913.208	1.913.208	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						63 Adecuación de Accesos a Saladillo RN 205 Km 182-188,56	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Iluminación Rotonda, RN 205-RP 65 Bolivar Km 317,41	832.258	832.258	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						65 Obras Complementarias CV I	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						66 Iluminación Distribuidor con RN N° 226 Km 368,46	1.289.918	1.289.918	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
				2		Obras de Seguridad en Corredor Vial 2 (1)	31.793.039	23.793.039	0	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso a Pehuajó RN 5 km 487,51	8.957.417	2.957.417	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación en Intersección RN N° 5 y RP N° 1 y en RN N	740.726	740.726	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu RN 5 km 567,6	563.576	563.576	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación y Mejora Accesos a Lonquimay con Darsenas y Refugios RN 5 km 543-54	1.361.109	1.361.109	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						55 Mejora Acceso al Puerto de San Nicolas RN 188 km 08-26	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Mejora de Travesía Urbana Conesa RN 188 km 32,15-33,75	1.288.172	1.288.172	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo RN 188 km	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Pergamino RN 188	2.052.685	2.052.685	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso - RN N° 8 y RP N° 32 - Pergamino RN 188 km 73,9-74,200	2.052.685	2.052.685	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana en RN N° 188 e/ Rotonda y Río Rojas I	2.845.963	2.845.963	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora e Iluminación en Cruce con RP N° 30 - Rojas RN 188 KM	1.071.598	1.071.598	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						62 Iluminación General Pinto RN 188 KM 255,08	724.597	724.597	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						63 Iluminación Coronel Granada RN 188 KM 283,5	724.597	724.597	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso y Colectoras, Villegas RN 188 KM 360-362	1.512.210	1.512.210	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
						65 Iluminación en Cruce con RP N° 101. Acceso a Levalle RN 188	1.071.598	1.071.598	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						66 Obras Complementarias CV II	1.731.567	1.731.567	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Travesía Urbana de Junín RN 7 KM 257,64-263,65	3.369.004	1.369.004	0	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
				3		Obras de Seguridad en Corredor Vial 3 (1)	62.648.880	41.134.880	0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Alto Nivel RNN° 188 Int. RN 7 Km 263,65	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 301,36	2.418.814	2.418.814	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Alem RN N° 7 Km 314	1.625.535	1.625.535	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 315,5	1.564.514	1.564.514	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a Alberdi RN 7 Km 341	2.022.175	2.022.175	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Intersección con RP N 1 4 Diego de Alvear	1.761.138	1.761.138	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Rotonda y Acceso Rufino RN 7 Km 423,32	1.808.600	1.808.600	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a General Levalle int. RP N: 10 Km 540	1.953.525	1.953.525	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a La Cautiva RN 7 Km 557,1	2.479.835	2.479.835	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación Acceso a Cavanagh RN 8 Km 408,29	813.159	813.159	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Accesos La Carlota RN 8 Km 500	2.329.307	2.329.307	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción RN 8 Km 557	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Adecuación de Curva RN 8 Km 566	1.015.322	1.015.322	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						64 Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena RNN° 7 - Km 585	1.207.661	1.207.661	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes RN 8 Km 303-306	2.812.063	2.812.063	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						66 Adecuación de Acceso - Int. RN N° 8 y RP N° 94 - Santa Isabel	3.151.070	3.151.070	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Intersección RP N° 90 RN 8 Km 344,27	2.845.963	2.845.963	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						68 Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto RN 8 Km 360-375	19.372.589	3.858.589	0	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00
						69 Adecuación Hidráulica sobre Río IV RN 8 Km 562,8	4.157.923	1.157.923	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						71 Adecuación de Accesos y Colectoras RN N° A005	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						72 Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba RNN° 8 - Km410	2.845.963	2.845.963	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias CV III	4.638.189	1.638.189	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
				4		Obras de Seguridad en Corredor Vial 4 (1)	17.784.062	15.784.062	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Travesías Urbanas Localidades: Devoto, La Francia El Tío	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2° trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
						52 Reparación Losas de Aproximación en el Cruce FFCC Belgrano R	161.022	161.022	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón RN 34 Km 55,21-56,85	947.520	947.520	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Acceso a Casas RN 34 Km 119,63	161.022	161.022	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a San Vicente RN 34 Km 168,6	2.296.771	2.296.771	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						56 Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. RP N° 67 R	483.065	483.065	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Acceso a INTI - INTA Rafaela RN 34 Km 227,18	1.625.535	1.625.535	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a Tacural RN 34 Km 261	2.540.856	2.540.856	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Acceso a Aceitera Céres RN 34 KM 390,7	2.215.409	2.215.409	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción de Dársenas y Refugios RN 34 Km 130-357	1.564.514	1.564.514	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso a Biale Massé e Iluminación	893.279	893.279	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						62 Obras Complementarias Corredor Vial IV	3.269.534	1.269.534	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
5						Obras de Seguridad en Corredor Vial 5 (1)	28.572.544	16.572.544	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dársenas y Refugios Nelson RN 11 Km 508,5-510	1.108.318	1.108.318	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi	895.700	895.700	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios Cabal RN 11 Km 528-528,	679.123	679.123	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación Hidráulica y Const. de Colectora - San Justo R	7.205.525	1.205.525	0	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00
						55 Mejora de Travesía Urbana Marcelino Escalada RN 11 Km 593-59	749.096	749.096	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						56 Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado RN 11 Km 645	749.096	749.096	0	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a Vera RN 11 Km 721,96	1.540.106	1.540.106	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						58 Adecuación Acceso Malabrigo RN 11 Km 747,99	1.858.318	1.858.318	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						59 Ensanche Puente A° del Rey y Pavimentación Colectoras -Reconquista RN 11 Km 791	3.700.263	1.700.263	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						60 Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda RN 11 Km 790,35	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						61 Adecuación de Acceso a Villa Ocampo RN 11 Km 872,49	5.286.819	1.286.819	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación Urbana Las Toscas RN 11 Km 889,891	2.220.833	2.220.833	0	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00
						63 Obras Complementarias Corredor Vial V	2.479.347	2.479.347	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
6						Obras de Seguridad en Corredor Vial 6 (1)	49.098.243	41.098.243	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica San Roque	3.072.408	1.072.408	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Empedrado RN 12 Km 974,9	2.296.771	2.296.771	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						53 RN N° 16 Km 0 Juntas Puente General Belgrano	289.839	289.839	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Ita Ibaté RN 12 Km 1183,8	1.454.676	1.454.676	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos a Ituzaingo RN 12 Km 1256,4	1.747.578	1.747.578	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Accesos a Paso de la Patria RN 12 Km 1056,53	2.845.963	2.845.963	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen RN 12 Km 1429,4	2.845.963	2.845.963	0	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00
						58 Mejora de Travesía Urbana, Const. de Pasarela Peat. y Const. de Colectora Capióvi R	3.362.611	1.362.611	0	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Av. 9 de Julio y Acceso a Terminal Nueva RN	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 Iluminación de Acceso a Garupé RN 12 Km 1478,78	801.747	801.747	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción de Pasarela Peatonal y Const. de Dársenas	923.790	923.790	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza RN 12 Km 1587,47	2.291.223	2.291.223	0	0,00		0,00	0,00	
						63 Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú RM 12 Km 1636,65-163	805.108	805.108	0	0,00		0,00	0,00	
						64 Adecuación de Acceso a Candelaria RN 12 Km 1361	2.186.932	2.186.932	0	0,00		0,00	0,00	
						65 Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio RN 12 Km 1398	2.784.942	2.784.942	0	0,00		0,00	0,00	
						66 Adecuación de Accesos a Santo Pipo RN 12 Km 1414,58	2.337.451	2.337.451	0	0,00		0,00	0,00	
						67 Adecuación de Accesos a Puerto Leoni RN 12 Km 1445,9	2.833.759	2.833.759	0	0,00		0,00	0,00	
						68 Adecuación de Acceso a Montecarlo RN 12 Km 1519	2.693.410	2.693.410	0	0,00		0,00	0,00	
						69 Adecuación de Acceso - Cruce RN N° 12 Y RP N° 16 - Pto. Piray RN 12 Km 1531,18	2.699.512	2.699.512	0	0,00		0,00	0,00	
						70 Adecuación de Acceso Makalle RN 16 Km 54,68	3.688.058	1.688.058	0	0,00		0,00	0,00	
						71 Adecuación de Acceso a Quitipi RN 16 Km 154,35	1.534.003	1.534.003	0	0,00		0,00	0,00	
						72 Adecuación de Acceso en Colonia Benítez RN 16 Km 2,5	1.991.664	1.991.664	0	0,00		0,00	0,00	
						73 Obras Complementarias Corredor Vial VI	3.510.835	1.510.835	0	0,00		0,00	0,00	
7						Obras de Seguridad en Corredor Vial 7 (1)	14.761.310	7.761.310	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Mejora de Travesía Urbana - Villa María RN 9 Km 555	1.625.535	1.625.535	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Acceso a Trancas Km 1360 - 3ra Trocha de ascenso Km 1318 a 1321- Iluminación	3.964.689	1.964.689	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Construcción de Dársenas y Refugios RN 9-34 Km 404-1553,5	6.202.140	1.202.140	0	0,00		0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							AI 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
						54 Obras Complementarias Corredor Vial VII	2.968.946	2.968.946	0	0,00		0,00	0,00	
				8		Obras de Seguridad en Corredor Vial 8 (1)	7.322.491	6.021.491	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 Km 632,34	3.074.794	1.773.794	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- Venado Tuerto RN 33 Km 633,35	2.845.963	2.845.963	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Obras Complementarias Corredor Vial VIII	1.401.734	1.401.734	0	0,00		0,00	0,00	
				9		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 1(1)	41.042.380	31.042.380	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (I-1) RNNº 3 - 400,6-431	8.247.098	8.247.098	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (I-2) RNNº 3 - 480-601	26.149.273	16.149.273	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (I-3) RNNº 3 - 606,3 - 614	1.750.860	1.750.860	0	0,00		0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (I-4) RNNº 3 - 647 - 650	743.193	743.193	0	0,00		0,00	0,00	
						62 Obra de Refuerzo (I-12) RNNº 252 - 0-6,8	1.922.378	1.922.378	0	0,00		0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 20-21	421.597	421.597	0	0,00		0,00	0,00	
						67 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 41-44	1.064.788	1.064.788	0	0,00		0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (I-18) RNNº 226 - 170-173	743.193	743.193	0	0,00		0,00	0,00	
				10		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 2(1)	67.803.174	52.803.174	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 317-340	4.838.210	4.838.210	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 361-369	1.748.073	1.748.073	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (II-3) RNNº 5 - 424-432	1.748.073	1.748.073	0	0,00		0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (II-4) RNNº 5 - 432-445	2.778.119	2.778.119	0	0,00		0,00	0,00	
						55 Obra de Refuerzo (II-5) RNNº 5 - 445-449	924.037	924.037	0	0,00		0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (II-6) RNNº 5 - 453-470	4.477.693	4.477.693	0	0,00		0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (II-7) RNNº 5 - 481-501	5.250.228	5.250.228	0	0,00		0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (II-8) RNNº 5 - 504-522	4.735.205	4.735.205	0	0,00		0,00	0,00	
						59 Obra de Refuerzo (II-9) RNNº 5 - 527-568	10.657.965	657.965	0	0,00		0,00	0,00	
						68 Obra de Refuerzo (II-19) RNNº 188 - 0-2,25	795.281	795.281	0	0,00		0,00	0,00	
						69 Obra de Refuerzo (II-20) RNNº 188 - 2,5-17	2.340.350	2.340.350	0	0,00		0,00	0,00	
						70 Obra de Refuerzo (II-21) RNNº 188 - 17-33	4.220.182	4.220.182	0	0,00		0,00	0,00	
						71 Obra de Refuerzo (II-22) RNNº 188 - 53-61	2.160.092	2.160.092	0	0,00		0,00	0,00	
						72 Obra de Refuerzo (II-23) RNNº 188 - 63-72	2.417.603	2.417.603	0	0,00		0,00	0,00	
						73 Obra de Refuerzo (II-24) RNNº 188 - 74,7-83	2.237.345	2.237.345	0	0,00		0,00	0,00	
						74 Obra de Refuerzo (II-25) RNNº 188 - 95-101	1.954.083	1.954.083	0	0,00		0,00	0,00	
						76 Obra de Refuerzo (II-27) RNNº 188 - 163-219	14.520.635	9.520.635	0	0,00		0,00	0,00	
				11		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 3(1)	74.459.608	64.459.608	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (III-1) RNNº 8 - 294,2-304	2.406.774	2.406.774	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (III-2) RNNº 8 - 306-346	9.515.399	9.515.399	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (III-3) RNNº 8 - 381,1-381,4	362.473	362.473	0	0,00		0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (III-4) RNNº 8 - 387,8-389,6	438.955	438.955	0	0,00		0,00	0,00	
						55 Obra de Refuerzo (III-5) RNNº 8 - 480-497	2.500.927	2.500.927	0	0,00		0,00	0,00	
						56 Obra de Refuerzo (III-6) RNNº 8 - 512-569	13.516.943	13.516.943	0	0,00		0,00	0,00	
						57 Obra de Refuerzo (III-7) RNNº 8 - 656,2-656,6	464.467	464.467	0	0,00		0,00	0,00	
						58 Obra de Refuerzo (III-8) RNNº 8 - 657-666	2.218.466	2.218.466	0	0,00		0,00	0,00	
						73 Obra de Refuerzo (III-23) RNNº 7 - 392,4-423,4	5.937.547	5.937.547	0	0,00		0,00	0,00	
						74 Obra de Refuerzo (III-24) RNNº 7 - 457-474	4.101.545	4.101.545	0	0,00		0,00	0,00	
						75 Obra de Refuerzo (III-25) RNNº 7 - 492-573	15.352.946	5.352.946	0	0,00		0,00	0,00	
						76 Obra de Refuerzo (III-26) RNNº 7 - 603,6-654	11.963.402	11.963.402	0	0,00		0,00	0,00	
						77 Obra de Refuerzo (III-27) RNNº 7 - 882-900	2.642.159	2.642.159	0	0,00		0,00	0,00	
						78 Obra de Refuerzo (III-28) RNNº 7 - 944,2-965	3.037.605	3.037.605	0	0,00		0,00	0,00	
				12		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 4(1)	71.678.297	51.678.297	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Obra de Refuerzo (IV-1) RNNº 34 - 129-151	5.684.709	5.684.709	0	0,00		0,00	0,00	
						52 Obra de Refuerzo (IV-2) RNNº 34 - 188-217	7.461.661	7.461.661	0	0,00		0,00	0,00	
						53 Obra de Refuerzo (IV-3) RNNº 34 - 274-299	6.446.260	6.446.260	0	0,00		0,00	0,00	
						54 Obra de Refuerzo (IV-4) RNNº 34 - 397-399	607.702	607.702	0	0,00		0,00	0,00	
						66 Obra de Refuerzo (IV-17) RNNº 38 - 21,5-22,5	480.776	480.776	0	0,00		0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009
						67 Obra de Refuerzo (IV-18) RNNº 38 - 93,5-102,6	1.832.530	1.832.530	0	0,00		0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (IV-19) RNNº 38 - 109,4-112,6	912.322	912.322	0	0,00		0,00	0,00
						76 Obra de Refuerzo (IV-31) RNNº 19 - 0-78,4	24.977.337	4.977.337	0	0,00		0,00	0,00
						77 Obra de Refuerzo (IV-32) RNNº 19 - 78,4-105	10.228.630	10.228.630	0	0,00		0,00	0,00
						78 Obra de Refuerzo (IV-33) RNNº 19 -154-188	13.046.370	13.046.370	0	0,00		0,00	0,00
				13		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 5(1)	46.694.803	30.330.188	0	0,00		0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (V-1) RNNº 11 327-336	1.039.738	1.039.738	0	0,00		0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (V-2) RNNº 11 337-339,1	736.597	736.597	0	0,00		0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (V-3) RNNº 11 340,5-413	18.414.769	8.414.769	0	0,00		0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (V-4) RNNº 11 458,8-463,95	880.589	880.589	0	0,00		0,00	0,00
						55 Obra de Refuerzo (V-5) RNNº 11 465,45-470,7	895.746	895.746	0	0,00		0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (V-6) RNNº 11661-684	8.234.284	8.234.284	0	0,00		0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (V-7) RNNº 11 723-730	2.221.988	2.221.988	0	0,00		0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (V-8) RNNº 11 747-787	14.271.092	7.906.477	0	0,00		0,00	0,00
				14		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 6(1)	26.439.772	14.439.772	0	0,00		0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (VI-1) RNNº 12 - 880-881	406.739	406.739	0	0,00		0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VI-2) RNNº 12 - 889-892	1.020.215	1.020.215	0	0,00		0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VI-3) RNNº 12 -1027-1130	15.897.008	3.897.008	0	0,00		0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VI-4) RNNº 12 - 1349,5-1350	787.251	787.251	0	0,00		0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 35-56	3.320.750	3.320.750	0	0,00		0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 89-113	5.007.809	5.007.809	0	0,00		0,00	0,00
				15		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7(1)	75.032.962	67.617.372	0	0,00		0,00	0,00
						51 Obra de Refuerzo (VII-1) RNNº 34 - 398,65-429,6	11.391.133	11.391.133	0	0,00		0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VII-2) RNNº 34 - 429,6-436	1.967.872	1.967.872	0	0,00		0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VII-3) RNNº 34 - 440-455	4.477.823	4.477.823	0	0,00		0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VII-4) RNNº 34 - 507-512	1.194.456	1.194.456	0	0,00		0,00	0,00
						56 Obra de Refuerzo (VII-6) RNNº 34 - 523-530	2.142.984	2.142.984	0	0,00		0,00	0,00
						57 Obra de Refuerzo (VII-7) RNNº 34 - 568,5-584	4.623.750	4.623.750	0	0,00		0,00	0,00
						58 Obra de Refuerzo (VII-8) RNNº 34 -676-679	1.851.130	1.851.130	0	0,00		0,00	0,00
						60 Obra de Refuerzo (VII-10) RNNº 34 - 696-699,9	1.238.235	1.238.235	0	0,00		0,00	0,00
						61 Obra de Refuerzo (VII-11) RNNº 34 - 702,4-710	1.763.573	1.763.573	0	0,00		0,00	0,00
						62 Obra de Refuerzo (VII-12) RNNº 34 - 710-725	5.572.278	5.572.278	0	0,00		0,00	0,00
						63 Obra de Refuerzo (VII-13) RNNº 9 -1280-1285	1.924.093	1.924.093	0	0,00		0,00	0,00
						64 Obra de Refuerzo (VII-14) RNNº 9 1329-1357,7	12.664.350	5.248.760	0	0,00		0,00	0,00
						65 Obra de Refuerzo (VII-15) RNNº 9 1357,7-1366	1.916.797	1.916.797	0	0,00		0,00	0,00
						66 Obra de Refuerzo (VII-16) RNNº 9 1366-1374	3.018.479	3.018.479	0	0,00		0,00	0,00
						67 Obra de Refuerzo (VII-17) RNNº 9 1500-1525	9.220.463	9.220.463	0	0,00		0,00	0,00
						68 Obra de Refuerzo (VII-18) RNNº 34 1130-1132	683.711	683.711	0	0,00		0,00	0,00
						69 Obra de Refuerzo (VII-19) RNNº 34 1136,6-1142	2.070.021	2.070.021	0	0,00		0,00	0,00
						70 Obra de Refuerzo (VII-20) RNNº 34 1148,8-1150,5	596.154	596.154	0	0,00		0,00	0,00
						71 Obra de Refuerzo (VII-21) RNNº 34 1177,4-1180,5	778.563	778.563	0	0,00		0,00	0,00
						72 Obra de Refuerzo (VII-22) RNNº 34 1180,5-1196,5	5.937.097	5.937.097	0	0,00		0,00	0,00
				16		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 8(1)	37.355.082	27.355.082	0	0,00		0,00	0,00
						52 Obra de Refuerzo (VIII-2) RNNº 33 563-580	3.269.434	3.269.434	0	0,00		0,00	0,00
						53 Obra de Refuerzo (VIII-3) RNNº 33 636,5-636-8	14.803.046	4.803.046	0	0,00		0,00	0,00
						54 Obra de Refuerzo (VIII-4) RNNº 33 745-769,69	3.552.353	3.552.353	0	0,00		0,00	0,00
						63 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 534-575 Obra 1,1,	4.868.003	4.868.003	0	0,00		0,00	0,00
						64 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 575-675 Obra 1,2,	2.600.000	2.600.000	0	0,00		0,00	0,00
						65 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 327-395 Obra 1,3,	5.236.080	5.236.080	0	0,00		0,00	0,00
						66 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 395-446 Obra 1,4,	3.026.166	3.026.166	0	0,00		0,00	0,00
				21		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (1)	28.953.755	11.953.755	0	0,00		0,00	0,00
						51 Obras Mejorativas en Inicovia Luján Casares- Luján Mercedes RN Nº 5 Km 65-75 Merc	6.055.537	6.055.537	0	0,00		0,00	0,00
						52 Obras Mejorativas en: "Mejora de la Taza y Construcción de Variantes Río Cuarto - Có	22.898.218	5.898.218	0	0,00		0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2º trim.	Ejecutado al 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual
71	336	1			22	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7(1)	15.819.340	5.819.340	0	0,00		0,00	0,00	
					57	Obra de Refuerzo (VII-56) RNNº 9 106-157 Descendente	10.212.007	212.007	0	0,00		0,00	0,00	
					58	Obra de Refuerzo (VII-57) RNNº 9 157-188 Descendente	5.607.333	5.607.333	0	0,00		0,00	0,00	
					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva									
					MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA									
75	350	1				Actividades Centrales								
					2	Acondicionamiento del Edificio Central	729.276	729.276	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Implementación de Sistemas de Seguridad	729.276	729.276	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova	35.000.000	55.000.000	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova	35.000.000	55.000.000	0	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL									
						Actividades Centrales								
					2	Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 114	0	600.000	301.477	46,86	53,14	6,00	6,00	11,29
					51	Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 115	0	600.000	301.477	46,86	53,14	6,00	6,00	11,29
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Reparación Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					Regularización del Trabajo									
6	Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
51	Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
80	850	1				ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
					6	Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II) (1)	7.650.000	7.650.000	0	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción UDAI - El Dorado	1.125.000	1.125.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción UDAI - Orán	1.200.000	1.200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción UDAI - Salta	1.875.000	1.875.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción UDAI - Las Heras	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción UDAI - Viedma	800.000	800.000	0	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	1.500.000	1.500.000	0	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
					7	Construcción Jardin Maternal	0	7.000.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Jardin Maternal	0	7.000.000	0	15,00	17,80	0,00	0,00	0,00
					SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO									
						Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo								
					1	Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo(1	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
51	Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00					
903	310	26				Ministerio de Salud								
					MINISTERIO DE SALUD									
						Cobertura de Emergencias Sanitarias								
					1	Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	360.000	90.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
					51	Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización de Hangar	360.000	90.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
					HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER									
						Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	425.000	750.000	0	32,00	68,00	0,00	0,00	0,00
					53	Remodelación de Pabellón Nº 4	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones Nº 3, 5 y 8 Hospital Nacional Sommer	425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Remodelación y Equipamiento de Pabellones. Etapa II	0	145.100	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00	
					52	Remodelación de Usina	0	145.100	145.044	100,00	0,00	0,00	99,00	
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer (4)	0	400.000	49.900	0,00		0,12	0,12	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

							Al 30/06/2009							
							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programaci	Ejecutado	Ejecutado al	%
							Original	al 30/06/2009	Devengado al 30/06/2009	al 31/12/2008	ón anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2009	Ejec./Progr. anual
						51 Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional B.Sommer	0	400.000	49.900	0,00		0,12	0,12	
				16		Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	376.100	259.775	87,00	13,00	0,52	17,52	134,77
						51 Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	376.100	259.775	87,00	13,00	0,52	17,52	134,77
				17		Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	59.610	43,00	57,00	0,00	42,00	73,68
						51 Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	59.610	43,00	57,00	0,00	42,00	73,68
906						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				3		Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	3.715.000	5.295.000	57.184	35,00	65,00	0,00	0,00	0,00
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.665.000	5.225.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		54 Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	50.000	70.000	57.184	100,00	0,00	0,00	0,00	
						Invest., Docen. y Serv. en Infecc. Bacte.r, Micóticas., Parasitaria y Virología								
				2		Remodelación de Laboratorios del Departamento Virología	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				8		51 Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias								
				4		Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.800.000	2.420.000	31.156	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramietno Edilicio Externo	1.800.000	2.420.000	31.156	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA								
		59				Atención de Pacientes								
				4		Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	1.400.000	183.319	0,00	100,00	7,05	13,10	13,10
						51 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	1.400.000	183.319	0,00	100,00	7,05	13,10	13,10
				5		Refacción Integral Pabellón 8	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Integral Pabellón 8	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	324.754	13,60	86,40	20,25	92,80	107,41
						51 Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	324.754	13,60	86,40	20,25	92,80	107,41
				7		Refacción Integral de Cocina Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Integral Cocina Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
910						INST. NAC. DE REHAB. PSICOF. DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE								
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos								
				1		Construcción Natatorio	0	589.000	110.811	72,65	27,35	18,81	18,81	68,78
						51 Construcción Natatorio	0	589.000	110.811	72,65	27,35	18,81	18,81	68,78
				9		Remodelación Cocina (1)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Cocina	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social								
	311					MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL								
		17				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento								
				7		Construcción Instalaciones	13.550.000	9.525.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	1.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	6.418.000	3.893.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	2.054.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales sin Vialidad							4.853.600.196	4.674.056.908	983.432.121					
Totales con Vialidad							10.388.205.275	10.105.406.262	4.291.324.366					

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(***) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra que no superen el 20%

(****) Proyecto suspendido

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2009

							FINANCIERO			FISICO			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2009	Crédito Devengado al 30/06/2009	% Acumulado al 31/12/2008	Programación anual vigente	Ejecutado en el 2° trim. 30/06/2009	% Ejec./Progr. anual

(1)Proyectos/obras nuevos que inician en el ejercicio 2009

(2) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(3) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007/2008, se pidió la reapertura, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

(4) Proyectos/obras iniciados en el segundo trimestre del ejercicio 2009

(5) Este programa fue transferido a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el ejercicio 2009 desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	
MANTENIMIENTO																			
Mantenimiento por Administración																			
1	1	51	97	PAIS	vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	72.689	69.397	98.718	75.763	0,0%	0,1%	6	B
1	2	51	97	PAIS	vs	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	18.317	18.317	15.072	15.072	0,2%	0,3%	6	B
Total Mantenimiento por Administración													87.713	113.790	90.834				
Mantenimiento por Contrato																			
2	7	51	50	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	30/12/06	11.831	1.199	305	305	0,0%	100,0%	8	
2	10	51	22	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N°86 / Emp. R.11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/04/97	31/07/04	3.616	154	154	0	0,0%	100,0%	8	
2	18	51	58	NEUQUEN	237	Arroyo La Teresa - Confluencia		11		14/09/95	13/03/97	1.500	0	167	167	0,0%	100,0%	7	
Total Mantenimiento por Contrato													1.353	626	472				
Mantenimiento por Convenio con Provincias																			
3	24	51	42	LA PAMPA	43,151,152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	31/12/09	5.032	2.141	2.141	1.513	15,6%	60,1%	6	A
3	25	51	58	NEUQUEN	242,40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/09	10.944	4.504	1.557	1.557	9,3%	42,7%	6	
3	26	51	62	RIO NEGRO	23 - 250	TFO Rio Negro - Convenio 11	TFO Rio Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	15.088	6.356	2.229	2.229	10,1%	47,8%	6	A
3	27	51	78	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 11	Convenio 11	11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	21.305	10.305	0	9,6%	59,9%	6	A
3	28	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3 - Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio N 10		11	350,3	01/01/08	25/12/09	15.270	5.054	5.054	3.585	20,3%	47,0%	6	A
3	30	51	38	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	31/12/09	7.779	1.681	1.681	1.323	4,9%	30,9%	6	A
3	31	51	66	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6				121	2.630	2.628	0,0%	0,0%	12	
3	32	51	34	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar -El Remanso/El Solitario -Misión S. Martin	11	116,0	01/07/08	30/06/10	10.001	2.528	0	0	7,5%	30,0%	6	A
3	33	51	34	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	04/05/07	30/04/09	2.176	0	0	0	5,4%	99,1%	7	
3	33	51	34	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortin Pilcomayo-Media Luna-Rio Muerto	11	126,0	01/05/09	01/05/11	3.000	868	868	466	7,0%	7,0%	6	A - D
3	34	51	50	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
3	36	51	26	CHUBUT	26 - S1 - 40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos varios	11	537,2				2.336	1.294	1.294	0,0%	0,0%	12	
3	37	51	46	LA RIOJA	40 - 76- 78	TFO La Rioja - Convenio 8	TFO La Rioja - Convenio 8	11	379,6	01/04/08	30/12/09	5.486	2.030	1.094	617	11,5%	49,8%	6	A
3	38	51	22	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	29/12/09	5.006	1.018	1.140	875	14,4%	43,6%	6	F
3	39	51	90	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucuman - Convenio 7		11	67,4	01/01/08	25/12/09	3.000	511	511	0	12,5%	70,8%	6	A
3	42	51	70	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequintin - Lte. Con Chile	11	30,0				1.557	0	0	0,0%	0,0%	12	
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias													52.130	30.626	16.086				
Señalalamiento Horizontal																			
4	1	51	97	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		01/01/09	31/12/09	52.206	15.789	72.118	54.885	8,1%	16,3%	6	B
Obras de Emergencia																			
5	1	51	97	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/09	31/12/09	42.903	12.146	56.294	50.417	1,1%	2,2%	6	B
5	2	51	97	PAIS	VS	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	15.284	2.429	18.773	16.664	0,2%	0,4%	6	B
5	3	51	97	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	1.700	1.700	0	0	25,1%	50,1%	6	B
5	4	51	97	PAIS	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	9.968	1.822	9.968	1.301	2,1%	4,2%	6	B
Total Obras de Emergencia													18.097	85.035	68.382				
Mantenimiento por Sistema Modular																			
6	1	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	31/08/08	6.162	341	902	728	0,0%	99,4%	8	
6	3	51	22	CHACO	16	Empalme Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	02/12/04	30/12/08	8.647	534	1.039	1.039	0,0%	97,7%	7	
6	4	51	26	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.021	121	121	0	0,0%	69,3%	7	
6	5	51	26	CHUBUT	40S	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	30/11/07	9.342	153	153	0	0,0%	100,0%	8	
6	6	51	26	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°22-Lte. c/Chubut/S. Cruz / Empalme R.N.N°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	30/01/11	26.068	1.246	4.216	4.216	17,3%	58,4%	6	
6	8	51	50	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre- Empalme R.N.N°20 / Mendoza- Lte. San Juan/ San Martín - Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8	11	199,5	01/04/07	31/03/09	13.890	1.674	3.442	3.035	3,2%	86,5%	7	A
6	9	51	50	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	31/03/09	17.085	1.154	3.572	2.110	4,8%	98,4%	7	
6	10	51	82	SANTA FE	A007	Av. Blas Parera - A Nivel R.N.N°11 y a Nivel R.N.N°11- c. J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	1.072	2.399	2.399	0,0%	98,8%	7	
6	11	51	66	SALTA	16	Límite con Chaco - Empalme R.N.N°9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	30/07/09	23.175	1.093	6.588	2.368	8,8%	92,0%	6	
6	12	51	66	SALTA	34 - 81	Empalme R.N.N°50 - Lte. Bolivia / Pluma de Pato - Empalme R.N.N°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	228	254	0	0,0%	100,0%	8	
6	19	51	6	BUENOS AIRES	3	Empalme R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/11/09	31/10/11	7.037	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0	
6	20	51	6	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01/11/09	31/10/11	6.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0	
6	21	51	54	MISIONES	12	Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Empalme R.N.N°105	Km1336 - Km1349	11	13,2	01/11/09	31/10/10	1.500	177	177	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total					
6	22	51	66	SALTA	40	Seclantas - Empalme R.N.N°51	Km 4470,52 - Km 4630,87	11	160,4	21/02/08	28/02/10	8.161	2.186	3.405	1.502	17,2%	91,1%	6				
6	23	51	66	SALTA	51 - 40	C. Quijano - Límite con Chile / San Antonio De los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 26,39 - Km 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/09	14.228	2.147	4.396	4.396	14,3%	94,7%	6				
6	24	51	26	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N.N°40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	14.213	4.573	4.587	3.441	15,1%	76,9%	6				
6	25	51	26	CHUBUT	40	Empalme R.N.N°25 - Empalme R.P.N°56 (tamarisco)	km.1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	24.571	6.073	6.585	1.997	11,6%	48,8%	6				
6	26	51	26	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) R.N.N°26 - Empalme R.N.N°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	20.561	5.830	6.800	5.540	11,4%	56,9%	6				
6	27	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Mantenimiento Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	1,0	06/06/07	30/06/11	58.175	6.073	13.837	11.229	13,1%	77,4%	6				
6	29	51	50	MENDOZA	40 - 145	Límite Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - Acceso C Grande		11	257,4	01/11/09	31/10/11	30.124	6.395	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	31	51	14	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		11	68,0	01/11/09	31/10/11	10.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	32	51	34	FORMOSA	81	Las Lomitas - Límite c/Salta		11	215,0	01/11/09	31/10/11	11.000	4.251	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	33	51	30	ENTRE RIOS	S/N	Camino Gotte a R.N.N°12 Bovril Entre Rios		11					208	208	0	0,0%	0,0%	12				
6	34	51	70	SAN JUAN	40-150	Lte. c/La Rioja - Huaco/ San Roque - Arrequin		11	140,0	01/11/09	30/10/11	6.000	2.336	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	35	51	6	BUENOS AIRES		Puente s/ Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Acc.	11	1,0	27/06/09	26/06/11	45.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	37	51	10	CATAMARCA	40,60	Empalme R.N.N°60 - Belén; Empalme R.N.N°40 - Tinogasta	Km 4000,78 - Km 4073,63; Km 4077,00 - Km 4088,62; Km 4091,72 - Km 4103,11	11	160,7	01/11/09	30/10/11	20.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	38	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite c/Chile	Km 1324,22 - Km 1578,40	11	254,2	01/11/09	30/10/11	30.000	9.109	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	40	51	26	CHUBUT	40-260	Empalme R.P.N°26 - Lte. /Chubut/Santa Cruz	Km. 1936,27 - Km. 1978,35; Km. 0,00 - Km. 105,00	11	147,1	01/11/09	31/10/11	8.000	2.922	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	41	51	50	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	Km. 121,27 - Km. 350,91	11	229,6	01/11/09	30/10/11	22.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	42	51	50	MENDOZA	142-40-7	Gustavo Andre - Empalme R.N.N°20/ Mendoza - Límite c/San Juan	Km. 35 - Km. 112,5; Km. 3,27 - Km.80,83; Km. 997,4 - Km. 1037	11	194,7	01/04/09	31/03/11	12.822	3.644	0	0	14,0%	14,0%	6				
6	43	51	66	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Límite c/Jujuy	Km. 4607,03 - Km. 4666,62; Km. 26,39 - Km. 296,44	11	329,6	01/11/09	30/10/11	12.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	45	51	66	SALTA	16	Límite c/Chaco - Empalme R.N.N°9/34	Km 502,92 - Km707,32 Sistema Modular	11	204,4				7.287	0	0	0,0%	0,0%	12				
6	46	51	82	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N°11	Km.0,00 - Km. 7,23	11	9,8	01/11/09	30/10/11	15.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0				
6	47	51	86	SGO DEL ESTERO		Empalme R.N.N°95 - Límite c/Chaco y Salta	Km. 176,33 - Km. 502,92	11	326,6	01/11/09	30/03/11	10.000	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0				
Total Sistema Modular														114.004	62.681	43.999						
Obras de Seguridad Vial																						
7	1	51	34	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/09	30/10/11	15.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0				
7	2	51	42	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	17	200,0	01/11/09	30/05/10	11.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0				
7	4	51	18	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	17	30,0	01/11/09	01/09/10	8.292	332	332	0	0,0%	0,0%	0				
7	5	53	6	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Esparillador (D)		17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.300	208	208	0	0,0%	0,0%	0				
7	5	54	6		10	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.000	272	272	0	0,0%	0,0%	0				
7	6	53	30	ENTRE RIOS	127	Readecuación Intersección c/R.P.N°6, R.P.N°2 y Acceso a Bovril	Inter. R.N. Nº127 - R.P. Nº2 - Acc. Bovril	17	5,5	16/04/07	30/06/09	15.645	2.186	2.186	2.377	13,6%	93,1%	6				
7	6	55	30	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/09	30/10/10	2.000	213	213	0	0,0%	0,0%	0				
7	7	51	62	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	01/11/09	30/04/10	11.488	1.040	1.040	0	0,0%	0,0%	0				
7	7	52	62	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	01/11/09	30/04/10	300	34	34	0	0,0%	0,0%	0				
7	8	52	58	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/11/09	30/04/10	600	109	109	0	0,0%	0,0%	0				
7	9	51	22	CHACO	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	5,4	01/11/09	02/05/10	1.200	1.698	10.925	7.390	0,0%	0,0%	0				
7	9	52	22	CHACO	95	Acceso a Sáenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/11/09	02/05/10	600	486	486	0	0,0%	0,0%	0				
7	9	53	22	CHACO	95	Empalme R.P.N°6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	17/10/08	30/04/09	1.790	486	486	1.673	6,5%	100,0%	7				
7	9	54	82	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	30/04/09	6.967	1.362	1.362	4.488	18,1%	100,0%	8				
7	9	55	18	CORRIENTES	95	Intersección con R.N°95 y R.P.N°2		17	1,0	01/11/09	31/05/10	1.800	283	283	0	0,0%	0,0%	0				
7	9	58	34	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	01/11/09	30/07/10	3.000	318	318	0	0,0%	0,0%	0				
7	10	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Empalme R.P.N°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/R.N.N°116		17	1,0	01/11/09	30/05/10	450	191	3.990	0	0,0%	0,0%	0				
7	10	52	74	SAN LUIS	20 - 79	Intersección R.N.N°20 y R.N.N°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	30/04/09	4.093	72	72	3.387	0,0%	92,8%	7				
7	10	53	14	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RN N°9)	17	1,0	07/11/06	31/05/08	11.932	72	72	210	0,0%	100,0%	7				
7	11	51	50	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Seccion I :Int. R.P.N° 7 - Int. R.P.N° 60	8	12,2	01/08/08	30/07/09	8.680	923	0	0	10,8%	28,9%	6	A			
7	12	51	50	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/11/09	30/06/10	3.500	662	662	0	0,0%	0,0%	0				
7	13	51	18	CORRIENTES	14	R.P.N°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/11/09	30/06/10	7.000	634	634	0	0,0%	0,0%	0				
7	14	51	6	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0				
7	15	51	6	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acc a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/11/09	31/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0				
7	16	51	6	BUENOS AIRES	35	San Germán - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/11/09	31/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0				
7	17	51	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme R.P.N°7	Intersección con RN N° 127	17	1,0	01/11/09	30/03/10	2.500	453	453	0	0,0%	0,0%	0				
7	18	51	62	RIO NEGRO	151	Intersección R.N.N°151 - R.P.N°69		17	1,0				810	0	0	0,0%	0,0%	12				
7	19	51	62	RIO NEGRO	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)	17	1,0				302	302	0	0,0%	0,0%	12				
7	20	51	62	RIO NEGRO	22	Empalme R.P.N°406 - Choele Choe	km 994,2 -km 995,7	17	1,5	01/11/09	30/05/10	3.000	363	363	0	0,0%	0,0%	0				
7	21	51	58	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	1,6	01/11/09	30/05/10	10.000	906	906	0	0,0%	0,0%	0				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total				
7	22	51	22	CHACO		Resistencia - Empalme R.P.Nº90	Acc. A Colonia Benitez	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	23	51	22	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.Nº90	Acc. A Margarita Belen	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	24	51	22	CHACO	11	Resistencia - Empalme R.P.Nº90	Emp. RPN 90	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	25	51	22	CHACO	11	Empalme R.P.Nº90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. A la Leonesa	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	26	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	Km. 613,030 - Km. 615,030	17	1,8	24/06/08	30/09/08	1.401	502	502	0	0,0%	99,4%	7			
7	27	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/09	02/04/10	3.000	636	636	0	0,0%	0,0%	0			
7	28	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01/11/09	30/03/10	3.000	636	636	0	0,0%	0,0%	0			
7	29	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Emp. R.P.Nº5 - Pozo Hondo	Emp. RP N° 5	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	30	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimili	Emp. RP N° 92	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	31	51	14	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	32	51	82	SANTA FE	9	Empalme R.N.NºA008 - Empalme R.N.NºA012	Paso por Funes (Semaf. Y Señal. Hor y Vert)	17	1,0	01/11/09	02/05/10	800	113	113	0	0,0%	0,0%	0			
7	33	51	10	CATAMARCA	38	Empalme R.P.Nº27 - Lte. con Tucumán	Emp. RN N° 64	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	34	51	10	CATAMARCA	40	Paso por Londres		17	3,4	01/11/09	30/07/10	20.000	531	531	0	0,0%	0,0%	0			
7	35	51	10	CATAMARCA	40	Paso por Belén		17	3,1	01/11/09	30/07/10	20.000	531	531	0	0,0%	0,0%	0			
7	36	51	10	CATAMARCA	40	Paso por Copacabana		17	1,0	01/11/09	30/07/10	20.000	531	531	0	0,0%	0,0%	0			
7	37	51	10	CATAMARCA	40	Paso por la Puntilla		17	1,0	01/11/09	30/07/10	20.000	531	531	0	0,0%	0,0%	0			
7	38	51	22	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela		17	0,6	15/08/08	08/01/10	7.014	283	4.912	1.244	14,2%	89,6%	6			
7	39	51	54	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	30/12/07	951	121	121	0	0,0%	99,8%	7			
7	40	51	54	MISIONES	14	Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0	01/11/09	30/10/10	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
7	41	51	66	SALTA	9-34	Paso por Metán		17	1,0	01/11/09	30/07/10	20.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
7	42	51	14	CORDOBA	60	Empalme R.N.Nº9 - Límite con Catamarca	Paso por Dean Funes km. 822,700 - km. 826,600	17	3,9	27/05/08	26/08/09	10.956	3.503	4.239	3.655	12,4%	92,0%	6	C		
7	43	51	46	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chemical	17	2,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	44	51	46	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Empalme R.N.Nº74	Emp. RN N° 150 - Emp. RN N° 74	17	1,0	01/11/09	30/07/10	5.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0			
7	45	51	46	LA RIOJA	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	46	51	46	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	47	51	46	LA RIOJA	79	Olta - Chemical	Acceso a Olta	17	1,0	01/11/09	30/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0			
7	48	51	82	SANTA FE	9	Travesía urbana por Funes		8	2,0	01/11/09	30/10/10	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
7	49	51	34	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda		8	1,5	01/11/09	30/10/11	4.500	159	159	0	0,0%	0,0%	0			
7	50	51	38	JUJUY	9	R.N.Nº9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	01/07/09	30/06/11	2.000	70	70	0	0,0%	0,0%	0			
7	51	51	38	JUJUY	9	Río León - Empalme R.N.Nº52	Tumbaya (Km 1730,00 - Km 1732,50)	17	2,5	01/08/09	30/01/10	350	50	50	0	0,0%	0,0%	0			
7	52	51	38	JUJUY	9	Límite Salta/Jujuy - El Carmen	Acc. A Camping - El Carmen (Km 1663,26 - Km 1666,44)	8	2,8	01/11/09	02/07/10	2.950	120	120	0	0,0%	0,0%	0			
7	53	51	38	JUJUY	9	San Salvador de Jujuy - Río León	Acc. A los Molinos - Río Yala (Km 1698,95 - Km 1705,75)	17	7,0	01/10/09	01/06/10	1.800	191	191	0	0,0%	0,0%	0			
7	55	51	38	JUJUY	9,66	San Salvador de Jujuy - Río León y R.N.Nº9 - El Cuarteadero	Emp. R.N.Nº 66 - Pte. Paraguay - A/N R.N.Nº 9 - Palpala	12		01/10/09	30/09/10	4.500	318	318	0	0,0%	0,0%	0			
Total Obras de Seguridad Vial													32.675	45.795	24.423						
Obras de Conservación Mejorativas																					
8	1	51	97	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa	Nacional	14	1.000,0	01/01/09	31/12/09	0	3.644	0	0	50,0%	50,0%	6	B		
8	2	51	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km. 999,00 - Km. 1016,00	8	17,0	01/11/09	30/10/10	3.923	278	278	0	0,0%	0,0%	0			
8	3	51	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km. 1016,00 - Km. 1036,00	8	20,0	01/11/09	30/10/10	11.272	798	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	4	51	14	CORDOBA	148	Límite c/San Luis - Empalme R.P.Nº14	Km 925,00 - Km 966,66	5	41,7	01/11/09	31/10/10	30.000	3.057	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	5	51	38	JUJUY	52	Empalme Ex R.N.Nº40 - Susques	Km 62,68 - Km72,55	5	10,0	01/11/09	02/07/10	15.000	1.147	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	7	51	42	LA PAMPA	154	Empalme R.N.Nº 35 - Km. 111	Km. 0,00 - Km. 111	8	111,0	01/11/09	01/08/10	17.109	1.614	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	8	51	42	LA PAMPA	154	Km. 111 - Empalme R.N.Nº22	Km. 111,00 - Km. 136,48	8	25,3	01/11/09	30/08/10	17.000	1.219	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	9	51	42	LA PAMPA	152	Emplame R.P.Nº106 - Casa de Piedra	Km. 199,34 - Km. 292,62	8	94,0	01/11/09	30/08/10	10.100	953	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	10	51	42	LA PAMPA	143	Empalme R.P.Nº19 - Acceso a Limay Mahuida	Km. 128,30 - Km. 150,90	8	22,6	01/11/09	30/08/10	15.150	1.430	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	11	51	6	BUENOS AIRES	AO13	Empalme R.N.Nº3 - Empalme Ex R.N.Nº3	Km. 11,825 - Km. 17,755	8	6,1	01/11/09	30/10/10	10.487	742	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	12	51	46	LA RIOJA	150	Empalme R.N.Nº38 - Empalme R.N.Nº76	Km. 0,00 - Km. 85,83	8	85,8	01/11/09	30/08/10	7.355	694	694	0	0,0%	0,0%	0			
8	14	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Límite con Chaco - Quimili	Km 311,49 - Km 386	5	74,5	01/11/09	31/10/10	7.130	5.563	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	15	51	86	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	Km 387,69 - Km 443,02	5	55,3	01/11/09	31/10/10	7.600	5.916	0	0	0,0%	0,0%	0			
8	16	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Límite con Chaco	km 443,02 - km 484,35	5	41,3	01/11/09	31/10/10	7.700	5.994	0	0	0,0%	0,0%	0			
Total Obras de Conservación Mejorativas													33.049	972	0						
Total Mantenimiento													354.811	411.643	299.082						

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	Obs		
CONSTRUCCIONES																					
Corredores Viales I																					
1	3	51	58	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Limite c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	30/08/05	12.589	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
1	4	51	38	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03/02/97	30/04/04	9.362	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
1	5	51	38	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	30/04/04	13.596	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
1	6	51	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	31/08/05	17.646	121	543	421	0,0%	100,0%	7			
1	7	51	50	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIº: Río Cacheuta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/01	30/12/08	34.711	2.010	2.215	2.215	0,0%	99,1%	7			
1	8	51	66	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	31/08/05	22.243	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
Total Corredores Viales I													2.617	3.244	2.637						
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																					
2	2	51	10	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	30/08/08	94.127	2.186	3.696	3.696	0,0%	100,0%	8			
2	3	51	26	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01/06/09	31/05/12	60.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	2			
2	6	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Límite con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	30/12/09	56.912	74	5.916	5.636	5,7%	62,8%	6			
2	14	51	50	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	15.139	121	1.001	605	0,0%	100,0%	8			
2	18	51	94	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Empalme R.N.N°3 - Límite con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/09	31/10/10	13.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	21	51	66	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/09	30/10/12	60.000	3.571	2.722	0	0,0%	0,0%	0			
2	23	51	86	SGO DEL ESTERO	16	Límite c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	31/05/09	55.909	74	13.997	12.983	6,3%	98,7%	7			
2	32	51	38	JUJUY	40N	Límite con Salta - Empalme R.N.N°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/09	30/10/11	26.400	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	34	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	30/05/10	235.303	21.124	76.139	34.445	23,2%	71,5%	6			
2	35	51	14	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	30/11/09	31.740	8.787	19.885	18.525	10,1%	92,3%	6			
2	41	51	66	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/09	30/10/11	18.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	46	51	50	MENDOZA	7	Potrerillos - Límite con Chile		5	70,0	01/11/09	30/10/11	46.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	47	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	12.835	121	510	510	0,0%	100,0%	8			
2	48	51	70	SAN JUAN	150	Km. 351 - Km. 370 - Límite con Chile		8	19,0	01/11/09	30/05/11	68.244	2.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	50	51	66	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/09	30/05/12	40.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	51	51	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16/12/02	12/05/05	32.003	322	0	0	0,0%	97,7%	7			
2	51	52	78	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	30/12/05	33.502	356	0	0	0,0%	97,5%	7			
2	52	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Límite con Neuquén (Sección I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01/11/09	30/10/11	57.152	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0			
2	53	51	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	82.330	6.016	41.758	12.656	0,0%	98,4%	7			
2	53	52	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/06	30/10/09	132.586	33.200	17.200	13.871	4,6%	43,4%	6			
2	53	53	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	30/09/10	187.536	55.405	55.405	2.396	0,1%	14,8%	6			
2	53	54	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	30/06/10	272.962	77.023	77.023	36.906	6,8%	49,1%	6			
2	53	55	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	30/07/10	304.814	81.846	81.846	42.133	7,3%	45,4%	6			
2	53	56	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	225.151	58.269	58.269	4.811	0,1%	33,8%	6			
2	53	57	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	268.946	79.055	79.055	27.735	3,3%	42,8%	6			
2	53	58	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29/06/07	30/06/10	220.769	54.307	54.307	41.904	8,0%	62,4%	6			
2	53	59	30	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/05/10	246.858	73.410	73.410	37.901	6,3%	46,0%	6			
2	53	60	18	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	30/09/10	198.117	56.152	56.152	27.472	8,1%	38,6%	6			
2	53	61	18	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	30/09/10	166.854	44.938	44.938	13.608	3,5%	33,4%	6			
2	53	62	18	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/07	30/09/10	202.328	54.665	54.665	28.214	11,4%	40,0%	6			
2	53	63	18	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN° 126	8	30,4	21/09/07	30/09/10	197.622	52.413	50.913	18.173	6,6%	45,4%	6			
2	53	64	18	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	30/09/10	152.712	40.434	40.434	26.550	9,1%	47,5%	6			
2	53	65	18	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	81.913	18.762	18.762	6.478	7,6%	46,3%	6			
2	53	66	18	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/06/09	30/05/10	10.000	3.096	3.096	0	0,0%	0,0%	2			
2	54	51	38	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/09	31/10/10	10.000	884	0	0	0,0%	0,0%	0			
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración													844.689	931.100	417.208						
Obras por Convenio con Provincias																					
3	1	51	97	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	1.030,1	01/01/09	31/12/09	0	7.287	311	0	50,0%	50,0%	6	B		
3	2	51	46	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	30/11/09	91.240	3.644	1.839	1.839	6,0%	69,3%	6	C		
3	3	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/99	30/04/09	28.697	12.146	506	506	0,0%	96,6%	8			
3	4	51	46	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	12/01/10	111.646	6.073	14.409	14.409	2,3%	98,4%	6	A - C		
3	5	51	46	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	1.457	0	0	0,0%	83,6%	8			
3	6	51	46	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	05/12/08	23.065	6.073	2.161	0	0,0%	99,9%	7			
3	7	51	46	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	13/07/09	241.392	21.862	0	0	0,0%	0,1%	14	C		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA															Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total					
4	85	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Empalme R.N.N°34		8	31,0	01/11/09	30/10/11	30.000	6.073	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	86	51	86	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - Km 226,67	5	45,9	21/02/06	31/05/09	90.147	3.036	11.409	9.916	4,6%	87,3%	7				
4	87	51	50	MENDOZA	40	Malargüe -Límite con Neuquén (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	52,0	01/11/09	30/10/11	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	88	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe -Límite con Neuquén (Sección III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	57,0	01/11/09	31/10/11	70.000	8.502	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	89	51	78	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/09	30/10/14	193.000	14.575	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	90	51	78	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/09	30/10/10	4.400	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	91	51	50	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (Sección I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	121	121	0	0,0%	79,9%	7				
4	92	51	82	SANTA FE	34	C.V.N°5 - Paso por Ciudad de Rafaela y Cruce Urbano	Km 217 - Km 225	5	8,0	02/08/05	30/11/08	59.904	3.000	7.915	4.494	0,0%	96,9%	7				
4	93	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	38,6	01/11/09	30/05/12	177.131	7.287	17.000	16.875	0,0%	0,0%	0				
4	94	51	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	15/12/09	92.724	1.215	40.025	27.709	0,0%	98,3%	6	S/D			
4	94	52	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	30/12/09	152.445	5.466	5.466	0	2,6%	84,7%	6				
4	94	53	78	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	31/12/09	145.396	7.895	7.895	0	3,8%	79,1%	6				
4	95	51	78	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	26/04/10	125.432	27.935	46.213	23.339	10,0%	59,5%	6				
4	96	51	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olñie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/07/10	60.818	16.255	39.990	7.124	8,1%	76,0%	6				
4	96	52	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olñie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	07/11/06	31/03/10	116.944	30.364	30.364	7.313	1,3%	30,1%	6				
4	96	53	78	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/09/06	30/11/09	96.665	13.191	13.191	3.380	0,0%	99,6%	6	S/D			
4	96	54	78	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPN° 25	8	66,5	21/08/08	30/08/11	183.752	4.858	4.858	11.479	9,2%	18,9%	6				
4	96	55	78	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	16/01/09	30/01/12	128.602	4.858	4.858	0	0,7%	3,9%	6				
4	96	56	78	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	8	116,8	01/11/09	30/10/12	115.000	9.717	9.717	41.544	0,0%	0,0%	0				
4	97	51	78	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	30/12/09	123.783	12.147	11.842	10.777	8,1%	53,2%	6				
4	97	52	78	SANTA CRUZ	P12	Empalme R.P.N°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - Km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30/12/04	30/06/10	110.532	1.457	1.457	0	0,0%	93,5%	6	A			
4	98	51	78	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/10	42.128	2.368	9.245	2.096	1,3%	80,5%	6				
4	99	51	78	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	30/04/10	76.825	7.530	36.684	16.869	0,4%	82,7%	6				
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas													866.135	1.305.449	788.382							
Obras por Concesión sin Peaje COT																						
5	1	51	34	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	251.062	8.000	19.087	13.479	3,2%	75,2%	6				
5	2	51	6	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	5.000	18.203	12.005	3,1%	79,5%	6				
Total Obras por Concesión sin Peaje COT													13.000	37.290	25.484							
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																						
6	3	51	18	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/11/09	31/10/11	3.300	296	296	0	0,0%	0,0%	0				
6	4	51	18	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/11/09	02/04/10	1.500	102	102	0	0,0%	0,0%	0				
6	5	51	18	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01/11/09	30/10/10	6.700	488	488	0	0,0%	0,0%	0				
6	6	51	70	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	31/10/04	6.344	121	121	0	0,0%	99,5%	7				
6	7	51	70	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	31/10/04	8.112	121	121	0	0,0%	100,0%	8				
6	10	51	78	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	15/12/03	8.307	121	121	0	0,0%	100,0%	8				
6	11	51	78	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike- Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	30/09/07	18.034	421	0	0	0,0%	98,7%	7				
6	12	51	82	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/09	30/10/10	1.700	120	120	0	0,0%	0,0%	0				
6	13	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.200	122	122	0	0,0%	0,0%	0				
6	14	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	01/11/09	31/10/10	1.300	70	70	0	0,0%	0,0%	0				
6	15	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/09	30/01/11	1.250	89	89	0	0,0%	0,0%	0				
6	16	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	31/03/09	14.630	2.429	2.747	2.747	0,4%	100,0%	8				
6	17	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	01/11/09	30/10/10	1.470	104	104	0	0,0%	0,0%	0				
6	18	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/09	30/10/10	1.140	80	80	0	0,0%	0,0%	0				
6	19	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/09	30/10/10	1.460	103	103	0	0,0%	0,0%	0				
6	20	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/09	30/10/10	1.170	83	83	0	0,0%	0,0%	0				
6	21	51	14	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/09	30/10/10	1.500	106	106	0	0,0%	0,0%	0				
6	22	51	14	CORDOBA	9	Empalme RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte. s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/09	30/10/10	1.500	106	106	0	0,0%	0,0%	0				
6	24	51	50	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/09	31/01/11	2.100	100	100	0	0,0%	0,0%	0				
6	25	51	58	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/06/09	30/05/11	18.487	520	520	0	0,0%	0,0%	2				
6	26	51	62	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/09	30/10/10	1.900	243	243	0	0,0%	0,0%	0				
6	27	51	62	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/06/09	30/05/10	3.000	243	243	0	0,0%	0,0%	2				
6	28	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	30/06/09	18.924	1.822	3.579	2.165	12,5%	93,1%	6				
6	32	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/09	30/10/10	3.700	843	843	0	0,0%	0,0%	0				
6	33	51	90	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/09	02/05/11	3.300	243	243	0	0,0%	0,0%	0				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA													Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	Obs	
6	34	51	90	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.300	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	36	51	6	BUENOS AIRES	12	Puente Zarate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	5	1.200,0	01/09/04	30/08/08	69.497	3.036	0	0	0,0%	85,1%	7		
6	37	51	78	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/03	30/06/04	10.687	142	142	0	0,0%	98,5%	7		
6	39	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Acceso a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/11/09	30/10/10	1.400	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	40	51	30	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	30/06/09	31.916	4.251	4.251	3.556	10,2%	89,4%	6		
6	41	51	38	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Arroyo Huayco Hondo - km 1678,81	8	530,0	01/11/09	02/05/11	5.180	843	843	0	0,0%	0,0%	0		
6	42	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	43	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/09	30/05/11	2.000	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	44	51	30	ENTRE RIOS	12	Paraná - Empalme RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/09	30/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	45	51	82	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/09	30/10/10	1.200	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	46	51	34	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/09	31/10/10	1.350	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	47	51	66	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	48	51	18	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/06	20/01/08	15.604	287	287	0	0,0%	98,7%	7		
6	49	51	66	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/11/09	31/10/10	3.800	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	51	51	10	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/11/09	31/10/10	2.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0		
6	52	51	38	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/11/09	31/10/11	50.000	843	843	0	0,0%	0,0%	0		
6	53	51	38	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/11/09	30/05/11	30.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
6	54	51	66	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	27/04/09	30/04/11	24.491	1.822	0	0	8,1%	8,1%	6		
6	55	51	66	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	Km 97,77	8	30,0	01/11/09	30/05/11	13.600	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0		
6	56	51	66	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/11/09	31/10/10	4.000	972	0	0	0,0%	0,0%	0		
6	57	51	86	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	30/06/10	33.903	6.073	0	0	17,8%	48,8%	6		
6	58	51	18	CORRIENTES	P 114	RPN°40 - RNN°14	Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza)	8		25/03/09	24/03/10	17.951	2.429	0	0	28,5%	28,5%	6		
6	59	51	42	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. Km 857,11	5	114,0	01/11/09	31/10/10	5.000	5.830	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes													43.519	19.545	8.468					
Obras en Corredores Viales Concesionados																				
7	1	51	6	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	Km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	15/01/05	8.823	158	714	0	0,0%	97,6%	7		
7	1	52	6	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna	Km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	165	165	0	0,0%	96,6%	7		
7	1	53	6	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna	Km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	31/12/06	15.332	100	100	656	0,0%	100,0%	8		
7	2	51	14	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp. RPN°10	Km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	30/08/05	12.738	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	2	53	6	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme RPN°1	Km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	30/11/06	17.420	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	2	54	42	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme RPN°3 - Emp. RNN°35	Km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	30/06/05	13.317	352	352	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	51	6	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	31/07/06	15.086	100	153	387	0,0%	100,0%	8		
7	3	52	82	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	Km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	31/12/06	46.473	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	53	82	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11	Km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	31/07/06	10.418	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	54	82	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Empalme RNN°9 (Salida Córdoba)	Km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	30/04/05	6.704	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	55	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39	Km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	30/09/06	7.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	56	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme RPN° 38 - Empalme RPN°98	Km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	31/12/04	2.566	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	57	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	31/10/06	24.037	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	58	6	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	Km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	31/05/05	20.732	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	3	59	6	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-Km471	5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.386	121	121	0	0,0%	99,9%	7		
7	4	51	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8	Km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	30/11/05	17.560	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	4	52	82	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	4	53	6	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8	Km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	30/12/08	33.680	14.200	14.200	2.615	0,0%	98,4%	7		
7	4	54	14	CORDOBA	36-A005	CVN° 4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-Km673;km717-km719;km728-km732;kr	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	881	881	0	0,0%	100,0%	8		
7	5	51	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	31/07/05	24.083	100	100	47	0,0%	100,0%	8		
7	5	52	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13	Km 225 km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
7	5	53	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme RPN° 80 (S) - Empalme RPN°33	Km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	5	54	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Empalme RPN°23 - Lte. c/Sgo. del Estero	Km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	31/12/04	2.742	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
7	5	55	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunv.de Rosario - RPN°65	Km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	30/04/06	29.468	100	100	338	0,0%	100,0%	8		
7	5	56	82	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66	Km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	217	217	0	0,0%	100,0%	8		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total				
7	7	51	22	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme RNN°95	Km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	31/05/05	13.136	158	158	0	0,0%	100,0%	8			
7	9	52	82	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	Km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	31/05/08	18.257	1.650	0	0	0,0%	100,0%	8			
7	9	53	50	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	Km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/06	30/11/06	1.775	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
7	10	51	14	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S)	Km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	31/08/07	16.339	121	121	546	0,0%	100,0%	8			
7	10	52	14	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.891	633	633	0	0,0%	100,0%	8			
7	11	51	6	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN°188 - Empalme RPN°6 (S)	Km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	28/02/09	41.261	5.101	5.419	4.921	0,0%	99,5%	7			
7	11	54	74	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	08/05/06	25/08/07	37.455	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
7	12	51	14	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	Km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	30/09/09	18.097	946	2.407	0	23,0%	93,3%	6			
7	12	52	86	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Empalme RPN°208 - Empalme RPN°347	Km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.413	1.579	1.579	912	0,0%	97,0%	7			
7	13	51	82	SANTA FE	11	CVN°6 - Empalme RPN°100 (S) - Empalme RNN°16	Km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	30/07/08	34.295	1.400	0	0	0,0%	100,0%	8			
7	13	54	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Empalme RNN°123 - Empalme RPN°19	Km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	15/10/05	4.363	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
7	14	51	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Acceso a Parish	Km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	176	176	285	0,0%	100,0%	8			
7	14	52	6	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Empalme RPN° - Acceso a Azul	Km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	25/02/07	17.046	121	121	143	0,0%	100,0%	8			
7	14	56	6	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Empalme RPN°61 - Empalme RPN°65	Km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	31/05/07	12.105	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
7	14	57	6	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	Km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	209	209	0	0,0%	97,1%	7			
7	16	59	82	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	Km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	121	0	0	0,0%	100,0%	8			
7	16	60	82	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	Km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	30/05/08	26.512	1.336	0	0	0,0%	100,0%	8			
7	17	58	82	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	Km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	121	323	0	0,0%	100,0%	8			
7	19	51	18	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Empalme RPN°13	Km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	227	227	0	0,0%	98,3%	7			
7	19	52	54	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Empalme RPN°34 - Posadas	Km 1326- km 1336	5	10,0	04/04/06	31/08/07	8.798	155	155	0	0,0%	89,7%	7			
7	19	53	22	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Empalme RPN°11 - Presidencia de la Plaza	Km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	30/03/09	30.607	1.457	1.457	1.393	0,0%	96,0%	7			
7	23	58	82	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	160	160	0	0,0%	99,4%	7			
7	25	51	82	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí	Km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	1.032	0	0	0,0%	97,4%	7			
7	25	52	6	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	Km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/06	30/12/07	18.111	848	0	0	0,0%	94,3%	8			
Total Obras en Corredores Viales Concesionados														36.064	32.265	12.243					
Obras en Circuitos Turísticos																					
8	1	51	54	MISIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2	01/11/09	31/10/11	9.000	1.686	1.686	0	0,0%	0,0%	0			
8	2	51	97	PAIS		Corredor de los Lagos		8	51,5	01/01/09	31/12/09	5.439	5.439	3.533	461	25,0%	50,0%	6	B		
Total Obras en Circuitos Turísticos														7.124	5.219	461					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																					
9	1	51	38	JUJUY		Puente s/Rio Xibi - Xibi		8		01/11/09	31/10/11	25.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0			
9	2	51	38	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Empalme RNN°52	Secciones I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/09	30/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	2	52	38	JUJUY	40	Empalme RNN°52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	2	53	38	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secciones I y II	8	68,5	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	2	54	38	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secciones I y II	8	67,0	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	3	51	42	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/09	31/10/12	7.000	496	496	0	0,0%	0,0%	0			
9	4	51	6	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Empalme RNN°226 - Empalme RNN°3	8	40,0	23/11/07	30/11/09	98.024	38.000	32.408	21.352	5,6%	30,2%	6			
9	5	51	74	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	77,0	01/07/10	30/10/13	47.235	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	7	51	66	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	20,6	01/07/08	30/06/10	136.132	2.359	440	440	3,4%	3,8%	6			
9	8	51	66	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/09	31/10/11	10.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	9	51	66	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	01/11/09	30/10/13	73.000	2.381	2.381	0	0,0%	0,0%	0			
9	10	51	66	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/09	30/10/11	120.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	10	52	66	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/09	31/10/11	120.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	10	53	66	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/09	31/10/10	48.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	10	54	66	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/09	30/10/11	90.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	12	51	50	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	01/11/09	31/10/12	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	12	52	50	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	12	53	70	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	13	51	96	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8	100,0	01/11/09	31/10/11	40.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
9	16	51	54	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN°4		8	0,5	01/11/09	30/05/10	3.000	607	607	0	0,0%	0,0%	0			
9	17	51	22	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	30/06/09	65.362	4.251	16.010	19.411	12,5%	95,1%	6	A		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total					
9	17	52	22	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme Av. Sarmiento - Empalme RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	30/10/09	44.532	3.401	3.401	0	31,3%	98,7%	6	A - C			
9	18	51	22	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	30/07/09	60.745	16.561	22.538	15.004	18,9%	71,6%	6				
9	22	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/11/09	30/10/11	80.000	12.874	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	24	51	10	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	01/11/09	30/05/11	80.000	1.887	25.499	25.499	0,0%	0,0%	0				
9	25	51	10	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/11/09	31/10/10	8.000	1.093	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	26	51	22	CHACO	11	Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	01/06/09	30/05/11	80.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	2				
9	26	52	22	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	01/11/09	31/10/11	50.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	26	53	22	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belén	8	14,7	01/11/09	31/10/11	70.000	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	28	51	22	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/09	31/10/14	200.000	12.146	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	51	96	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai	Sección I	8	47,0	01/11/09	31/10/12	5.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	52	22	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. II)	Sección II	8	46,9	01/11/09	31/10/14	150.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	53	22	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. III)	Sección III	8	44,6	01/11/09	31/10/12	210.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	54	86	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	01/11/09	31/10/12	150.000	2.827	2.155	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	55	86	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. V)	Sección V	8	42,4	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	56	86	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VI)	Sección VI	8	45,1	01/11/09	31/10/12	210.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	57	86	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VII)	Sección VII	8	45,0	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	58	86	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/11/09	31/10/12	180.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	59	66	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621- km 667	8	46,7	01/11/09	30/10/11	85.000	2.529	1.928	0	0,0%	0,0%	0				
9	29	60	66	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/09	30/10/11	80.000	2.381	1.815	0	0,0%	0,0%	0				
9	30	51	22	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvia	Puente s/ Río Bermejo	5	0,1	01/11/09	31/10/10	4.400	2.186	0	0	0,0%	0,0%	2				
9	31	51	22	CHACO		Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/09	31/10/10	20.000	486	486	0	0,0%	0,0%	0				
9	33	51	26	CHUBUT	P71	Empalme RNN°258 (Empalme RNN°40) - Cholílla	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	14/08/09	42.943	2.930	8.979	3.156	2,0%	64,7%	6	C			
9	34	51	26	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Empalme RNN°40 (ex 258-Epuyen)-Acceso a Bs As Chico	Km 6,074 - km 18,175 (1S40) - km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	31/08/09	43.066	1.943	742	742	9,4%	96,1%	6	A - C			
9	35	51	26	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	Ira. Sección Km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	30/06/09	49.507	3.279	4.610	3.763	2,2%	82,0%	6				
9	36	51	26	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel	Km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	29/11/08	19.726	1.457	2.851	2.851	0,0%	99,2%	7				
9	37	51	14	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Límite c/Catamarca km 154		8	100,0	01/11/09	30/05/11	120.000	5.661	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	38	51	14	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01/11/09	31/10/13	800.000	11.322	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	39	51	14	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	01/11/09	30/10/11	96.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0				
9	43	51	30	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5		01/11/09	30/05/11	11.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0				
9	44	51	30	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	01/11/09	30/05/11	40.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0				
9	46	51	30	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/09	31/10/12	26.000	460	460	0	0,0%	0,0%	0				
9	50	51	62	RIO NEGRO	151	Rotonda en el Cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Acceso Manzano		8	0,5				353	353	0	0,0%	0,0%	12				
9	51	51	62	RIO NEGRO	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con Acceso a Dique Ballester en B del Medio km 28,95	8	0,5	01/11/09	30/07/10	4.500	353	353	0	0,0%	0,0%	0				
9	52	51	78	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	31/03/10	225.760	36.437	21.884	11.088	5,6%	28,6%	6				
9	53	51	78	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	31/03/10	147.447	30.364	30.364	22.739	7,6%	62,4%	6				
9	53	52	78	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/07	01/07/09	92.906	30.364	30.364	0	9,4%	18,6%	6				
9	56	51	14	CORDOBA	9	Córdoba - Empalme RNN°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	31/01/08	22.251	1.170	179	179	0,0%	99,7%	7				
9	57	51	54	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	8	31,0	22/03/06	30/03/09	101.581	721	15.854	15.854	0,0%	100,0%	7				
9	58	51	6	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/08	31/10/08	4.023	1.493	1.493	1.312	0,0%	99,9%	7				
9	60	51	6	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	30/01/09	63.745	2.794	1.144	1.144	0,0%	99,6%	7				
9	61	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/06	19/09/08	15.996	1.215	1.215	649	0,0%	98,5%	7				
9	62	51	6	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	30/10/08	47.531	1.527	2.198	2.198	0,0%	98,8%	7				
9	63	51	6	BUENOS AIRES	S/N°	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	28/02/07	25.238	121	252	252	0,0%	100,0%	7				
9	64	51	10	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	28/02/10	87.179	8.094	11.063	4.875	10,8%	58,3%	6				
9	64	52	10	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/09	31/10/10	6.000	177	177	0	0,0%	0,0%	0				
9	64	53	10	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/09	30/05/11	50.000	566	566	0	0,0%	0,0%	0				
9	64	54	10	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	RPN°33 Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/09	30/05/11	13.000	486	486	0	0,0%	0,0%	0				
9	65	51	10	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/08	25/10/08	4.147	1.430	375	375	0,0%	96,1%	7				
9	67	51	22	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01/09/09	31/10/12	158.624	3.644	0	0	0,0%	0,0%	2				
9	70	51	26	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/09	30/10/11	4.000	353	353	0	0,0%	0,0%	0				
9	71	51	26	CHUBUT	P12	Empalme RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	30/03/10	44.029	4.801	2.332	0	16,4%	66,1%	6				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total			
10	36	51	42	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01/11/09	31/10/13	30.000	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	37	51	42	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/11/09	30/05/10	2.500	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	38	51	58	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	01/11/09	30/05/10	2.500	5.769	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	39	51	58	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Empalme RPN°13	8	5,1	01/11/09	30/10/12	21.687	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	40	51	82	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovia	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario	8	2,4	14/11/06	25/07/08	34.560	1.457	6.606	6.606	0,0%	82,8%	7		
10	41	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av. H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso ParqueNacional Tierra del Fuego -Bahía La Pataia -Acceso	8	22,0	01/11/09	30/05/11	60.000	4.858	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	42	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Empalme Ex. RNN°3	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/07/09	30/05/11	10.000	4.251	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	46	51	6	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km 64,50 - km 72,00	8	7,5	01/11/09	31/10/11	30.000	1.717	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	47	51	26	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/11/09	31/10/12	170.000	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	48	51	26	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Límite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/11/09	30/10/12	130.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	49	51	50	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	30,0	01/11/09	30/10/12	100.000	3.022	1.200	0	0,0%	0,0%	0		
10	52	51	14	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III: Lte. c/ Santa Fe - RNN°158	8	6,2	01/09/09	31/07/11	51.987	3.036	0	0	0,0%	0,0%	2		
10	54	51	18	CORRIENTES	117	Cotecar - Construcion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR. - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	30/06/09	52.922	71	1.869	534	1,7%	56,6%	6		
10	55	51	46	LA RIOJA	79	La Antigua - Empalme RNN°60	Km 333 - km 374,50 (Sección II)	8	33,5	19/05/06	31/03/08	25.501	1.336	730	0	0,0%	100,0%	8		
10	57	51	96	INTERPROVIN CIAL	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	Km 198,65- km 266,4	11	67,8	20/12/07	31/10/08	27.178	3.840	2.040	1.594	0,0%	100,0%	7		
10	63	51	54	MISIONES	14	Empalme RPN 20 (Gramado) - Emp. RPN°17 (1 Sección)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	01/11/09	30/10/12	140.000	3.143	1.200	0	0,0%	0,0%	0		
10	64	51	54	MISIONES	14	Empalme RPN°20 - Empalme RPN°17 (2 Secciones) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117- Piñalito - Empalme RPN°17	8	21,4	16/03/09	14/03/12	169.981	51.093	0	0	2,9%	2,9%	6		
10	65	51	14	CORDOBA	S/N	Ciercunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	2,5	01/11/09	30/10/11	88.975	9.199	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	67	51	78	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tramo: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita	8	75,0	01/08/06	28/02/11	155.167	36.437	5.920	4.182	3,0%	23,4%	6		
10	67	52	78	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección II	El Zurdo - Estancia Bella Vista (Puente Blanco)	8	50,0	22/03/07	31/03/10	219.165	42.510	42.510	2.583	0,3%	11,1%	6		
10	67	53	78	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/07	30/10/09	146.113	41.295	41.295	34.474	7,2%	37,6%	6		
10	67	54	78	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección IV	Ea. Buitreras- Güer Aike	8	42,0	09/04/07	30/10/09	118.995	40.081	40.081	0	8,4%	58,8%	6		
10	69	51	50	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	28/02/07	5.888	617	617	0	0,0%	72,3%	7		
10	72	51	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	30/06/09	136.731	12.146	61.782	35.456	25,4%	98,6%	6		
10	72	52	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/06	31/07/09	123.694	10.931	10.931	18.913	9,3%	88,9%	6		
10	72	53	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79	8	20,0	01/11/09	31/10/11	100.000	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0		
10	72	54	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	30/06/09	43.103	2.429	2.429	4.550	5,7%	99,0%	6	C	
10	72	55	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,8	01/11/09	30/10/11	80.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0		
10	73	51	90	TUCUMAN	65(EX365)	Empalme RNN°38 - Lte c/Catamarca		8	30,0	01/11/09	30/10/11	100.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	74	51	90	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Iltico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	121	128	128	0,0%	100,0%	8		
10	75	51	14	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	30/12/09	11.681	2.019	6.211	5.495	0,1%	99,5%	6	A	
10	76	51	66	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/09	30/10/11	35.550	3.036	0	0	0,0%	0,0%	2		
10	78	51	6	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/07	20/06/09	5.991	1.457	3.314	3.314	0,0%	83,6%	6	S/D	
10	79	51	14	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	31/10/09	36.453	3.036	5.838	5.832	4,5%	87,4%	6	A	
10	80	51	14	CORDOBA	8	Obra de Intersección RNN°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/09	02/05/10	1.600	2.186	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	81	51	22	CHACO	16	Autovía 16 - Empalme RN°63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/09	02/05/11	40.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	82	51	34	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Empalme RNN°81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18/10/07	30/10/12	152.151	48.583	0	0	7,0%	33,9%	6		
10	82	52	34	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico	8	37,6	18/10/07	30/10/12	142.624	42.510	0	0	9,0%	39,3%	6		
10	82	53	34	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Estero Pigho Chico - Empalme RNN°86	8	34,6	18/10/07	30/10/12	129.376	48.583	0	0	9,2%	36,7%	6		
10	84	51	86	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	01/11/09	30/10/11	60.000	2.551	7.772	0	0,0%	0,0%	0		
10	84	52	86	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/09	30/10/11	70.000	2.915	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	84	53	86	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/09	30/10/11	60.000	2.794	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	84	54	86	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/09	30/10/11	60.000	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
10	85	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/06	28/02/07	1.281	121	121	0	0,0%	100,0%	8		
10	88	51	50	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	29/07/10	230.412	33.000	48.281	39.884	9,6%	44,2%	6		
10	88	52	50	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/08	14/05/11	119.892	2.635	0	0	3,5%	8,2%	6		
10	90	51	74	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/11/09	30/06/10	20.625	431	431	0	0,0%	0,0%	0		
10	96	51	82	SANTA FE	177	Empalme RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	Km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25/07/07	31/05/09	13.185	1.215	8.537	8.537	12,2%	99,1%	8		
10	97	51	6	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Límite con Santa Fe		8	50,0	01/11/09	31/10/10	8.000	245	245	0	0,0%	0,0%	0		
10	98	51	82	SANTA FE	178	Límite con Buenos Aires- Emp. RNN°33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	01/11/09	30/10/11	42.285	1.822	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												740.336	534.532	363.597						

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	Obs		
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																					
11	6	51	70	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secciones I y II y Acceso Parque Nacional El Leoncito	8	43,0	01/11/09	31/10/11	42.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	11	51	18	CORRIENTES	123	Empalme RNN °12 - Mercedes		8	73,0	01/11/09	30/10/11	20.000	1.215	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	12	51	70	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01/11/09	31/10/11	6.000	3.644	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	51	14	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/09	30/10/12	230.600	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	52	14	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/09	30/10/12	160.750	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	53	14	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/09	30/10/12	187.350	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	54	14	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/09	30/10/12	216.800	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	55	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme RPN°6	8	36,6	01/11/09	30/10/12	183.100	3.522	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	56	14	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme RPN°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/09	30/10/12	146.050	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	57	14	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	01/11/09	30/10/12	198.550	3.158	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	13	58	14	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/09	30/10/12	106.150	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	14	51	78	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 y RPN°73		8	0,5	01/11/09	31/10/10	3.000	901	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	19	51	66	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujoy		8	40,0	01/11/09	31/10/14	200.000	5.952	4.537	0	0,0%	0,0%	0			
11	28	51	50	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	31/07/08	2.192	1.093	0	0	0,0%	97,9%	7			
11	29	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme RNN°9 (N) - Empalme RNN°9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/10	49.971	17.004	12.044	3.968	13,1%	47,8%	6			
11	30	51	30	ENTRE RIOS	40	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°26	8	3,8	13/06/07	31/12/08	8.670	1.006	694	0	0,0%	96,6%	8			
11	31	51	54	MISSIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	01/11/09	31/10/11	40.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	4			
11	32	51	70	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/09	31/10/12	54.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	33	51	62	RIO NEGRO	151	Empalme Acceso a Dique Ballester		8					1.380	0	0	0,0%	0,0%	12			
11	34	51	62	RIO NEGRO	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con RPN° 69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano	8	6,0	17/06/08	30/08/09	10.828	1.104	2.316	1.734	8,4%	32,1%	6			
11	35	51	38	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN°66 - Empalme RN°34	8	13,0	01/11/09	31/10/12	60.000	25.914	20.819	0	0,0%	0,0%	0			
11	36	51	38	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme RN°IV 66 - Empalme RN°34	8	12,4	01/11/09	31/10/11	50.000	1.786	1.786	0	0,0%	0,0%	0			
11	37	51	38	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/09	31/10/13	150.000	2.977	2.269	0	0,0%	0,0%	0			
11	37	52	38	JUJUY	34	Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Gral. San Martín		8	57,0	01/11/09	30/10/15	400.000	3.969	3.025	0	0,0%	0,0%	0			
11	39	51	86	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	Sección IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	30/04/09	41.274	6.073	13.230	13.230	3,1%	100,0%	7			
11	40	51	10	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/04	30/11/05	42.846	607	607	0	0,0%	100,0%	7			
11	45	51	90	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Empalme Autopista RNN°38		8	8,0	01/11/09	30/05/11	21.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	47	51	30	ENTRE RIOS	12	Acceso a San Benito - Av. Almafuerie (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/11/09	31/10/11	15.000	1.591	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	53	51	86	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	30/01/10	57.876	15.789	24.803	20.678	22,0%	51,7%	6			
11	54	51	86	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	28/02/09	48.507	3.983	12.909	12.909	0,0%	100,0%	7			
11	55	51	86	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	31/07/09	46.886	4.490	16.808	16.808	10,7%	97,9%	6	A - C		
11	61	51	14	CORDOBA	RP 18	Acceso a Sanatorio J.J. Puente	Prog. 0,00 - Prog. 8,1	8	8,1	14/01/08	30/11/08	6.317	0	0	0	0,0%	53,8%	7			
11	63	51	14	CORDOBA	PS N° 397	Empalme RNN°13 - km 17		8	6,0	01/06/07	30/11/07	4.558	121	121	0	0,0%	98,5%	7			
11	68	51	30	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	497	497	0	0,0%	97,4%	7			
11	70	51	66	SALTA	RP N° 20	Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	30/09/09	20.716	0	3.001	2.908	7,1%	21,9%	6			
11	77	51	46	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/09	31/10/11	10.000	1.212	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	78	51	42	LA PAMPA	154	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	Km 111,00 - km 136,48 (Empalme RNN°22)	8	25,5	01/11/09	31/10/11	15.000	802	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	81	51	70	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Empalme RNN°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I y la: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	01/11/09	31/10/10	7.000	1.670	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	83	51	82	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte)		8	19,1	01/11/09	02/05/11	36.304	828	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	86	51	78	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/07	30/06/09	79.292	30.003	30.011	9.262	8,0%	55,6%	6	C		
11	88	51	54	MISSIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8	40,5	01/11/09	30/10/11	90.000	188	188	0	0,0%	0,0%	0			
11	92	51	38	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	14/11/09	5.503	0	73	965	6,7%	50,9%	6			
11	92	52	38	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	31/01/09	7.525	1.336	1.336	1.552	0,0%	99,9%	7			
11	92	53	38	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	31/07/09	8.335	1.579	1.579	260	0,0%	65,5%	14	C		
11	92	54	38	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	31/07/09	3.724	1.193	1.193	0	0,0%	12,4%	14	C		
11	93	51	66	SALTA	51-68	Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8		01/11/09	30/10/11	30.000	138	138	0	0,0%	0,0%	0			
11	94	51	70	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Empalme RNN°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/09	30/10/11	30.000	2.136	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	95	51	6	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8		01/11/09	30/10/10	3.000	919	0	0	0,0%	0,0%	0			
11	96	51	26	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	55.870	17.214	3.361	5,9%	19,8%	6			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV													229.117	171.199	87.635						
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																					
12	1	51	97	PAIS	-----	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/09	31/12/09	3.644	3.644	1.827	1.827	25,0%	50,1%	6	B		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total				
12	2	51	90	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Empalme RPN°357 (Acceso a Quines)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/09	30/10/11	40.036	1.244	2.002	2.002	0,6%	0,6%	6	A		
12	3	51	90	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/11/09	02/05/10	2.000	3.449	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	12	51	30	ENTRE RIOS	127	RNN°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi		8	7,0	01/11/09	02/05/11	25.800	471	471	0	0,0%	0,0%	0			
12	13	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a Cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/09	02/05/11	7.000	613	613	0	0,0%	0,0%	0			
12	14	51	6	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/07	17/06/10	118.074	8.502	35.470	5.470	25,3%	73,9%	6			
12	16	51	30	ENTRE RIOS	12	Empalme RNN°127 - La Paz		8	113,0	01/11/09	30/10/12	60.000	1.609	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	18	51	6	BUENOS AIRES	3	Vinc. RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acceso al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/09	30/10/11	70.000	2.484	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	19	51	70	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/11/09	02/07/10	35.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	20	51	90	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/09	30/10/10	10.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0			
12	21	51	78	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN 3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/11/09	30/10/11	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	23	51	78	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	01/11/09	30/10/11	10.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	24	51	78	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/09	30/10/11	32.500	1.150	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	25	51	78	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/09	30/10/11	23.400	828	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	26	51	78	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	30/12/09	29.625	12.146	0	0	6,8%	36,6%	6			
12	27	51	78	SANTA CRUZ		Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes río Fitz Roy		11	5,8	20/12/06	30/06/09	29.235	0	0	0	4,8%	99,6%	6	A - C		
12	28	51	78	SANTA CRUZ	281	Empalme RNN°3 - Pto. Deseado	Empalme RNN°3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado	8					21.767	0	0	0,0%	0,0%	12			
12	29	51	22	CHACO	95	Empalme RNN°9 - Lte. con Formosa		8		01/11/09	30/10/11	50.000	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	30	51	38	JUJUY	9	Autovía Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	01/11/09	30/10/11	28.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	39	51	82	SANTA FE	A008	Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	582.943	5.540	57.147	37.746	2,1%	3,6%	6			
12	40	51	6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	01/11/09	30/10/11	79.505	2.123	0	0	0,0%	0,0%	2			
12	40	52	6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/09	30/10/11	100.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	40	53	6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	01/09/09	30/10/11	92.260	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	40	54	6	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/09	30/10/11	85.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	42	51	22	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/09	30/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	43	51	26	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Empalme RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Piramides	Empalme RNN°3 - Empalme RPN°1	8	87,3	22/08/08	30/08/11	144.480	4.751	7.610	5.297	9,2%	13,2%	6			
12	44	51	82	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/09	31/10/10	30.000	2.123	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	45	51	6	BUENOS AIRES	3	Empalme RPN°4 - Emp. RPN°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5.720,8	15/05/08	31/01/10	66.559	4.280	27.313	18.826	21,0%	65,5%	6			
12	46	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/09	30/10/11	40.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	47	51	34	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - El Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/09	30/10/14	250.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	49	51	82	SANTA FE	34	Variante de Paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/09	30/10/11	70.000	2.476	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	52	51	30	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/09	30/10/11	20.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0			
12	53	51	78	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - km 2303,40	8	18,6				2.914	0	0	0,0%	0,0%	12			
12	54	51	78	SANTA CRUZ	P 39	Empalme RPN°43 - Bajo Caracoles	Km 0,00 - km 184	8	184,0	13/04/07	11/04/10	223.277	0	0	0	0,1%	46,0%	6			
12	60	51	42	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	61	51	42	LA PAMPA	232	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	62	51	62	RIO NEGRO	232	Empalme RNN°152 - Chelforo (Emp. RNN°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	01/11/09	30/10/12	87.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	63	51	82	SANTA FE	34	Rosario - Empalme RNN°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,6	12/08/09	30/05/11	20.000	944	3.090	0	0,0%	0,0%	0			
12	67	51	26	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Empalme RPN°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/09	31/07/10	6.449	685	685	0	0,0%	0,0%	0			
12	69	51	18	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme RPN°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/09/09	30/05/11	140.422	43.132	0	0	0,0%	0,0%	3			
12	70	51	70	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	01/11/09	30/10/11	64.500	1.625	723	0	0,0%	0,0%	2			
12	71	51	6	BUENOS AIRES	9	Rehabilitación antigua Traza e/A° Escobar y Calle Don Bosco		8		01/11/09	02/07/10	7.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	72	51	10	CATAMARCA	P2	Empalme R.P.N°42 (La Cumbre) - Empalme R.N.N°157 (S. A. de la Paz)	Ancasti Prog 595,24 - 12800	8	12,2	18/02/08	18/08/09	7.008	0	0	0	12,7%	42,2%	6			
12	79	51	6	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	197.415	66.000	77.912	68.622	16,8%	46,4%	6			
12	83	51	90	TUCUMAN	EX365	RN°65 (EX365) Empalme RNN°38 Lte. c/Catamarca	RN°38 - Alpachiri	8	18,0	01/11/09	30/10/10	20.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	84	51	34	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juárez	Empalme RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	228	228	0	0,0%	96,2%	7			
12	86	51	62	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	Km 56,00 - km 62,634	8	6,6	07/12/07	19/04/09	11.012	3.036	0	0	0,0%	100,0%	7			
12	87	51	26	CHUBUT	RP 7	Pavimentación Urbana Cdad. de Rawson y su Acceso por RPN°7		8	15,5	25/08/08	28/02/11	36.492	782	0	0	8,7%	17,7%	6	A		
12	88	51	70	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matías G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80	8	58,9	01/11/09	31/10/11	43.333	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	89	51	70	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/09	31/10/11	56.250	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0			
12	93	51	54	MISIONES	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RNN°101	8	34,0	01/11/09	31/10/10	18.500	1.309	0	0	0,0%	0,0%	0			

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	Obs	
12	95	51	14	CORDOBA	9	Autovía Córdoba - Villa del Totoral		8	70,0	01/08/09	31/07/11	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0		
12	96	51	96	INTERPROVIN CIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/09	31/10/11	350.000	12.384	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												270.097	216.508	139.790						
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																				
13	2	51	22	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con RNN°11	8		01/11/09	31/10/11	38.000	1.345	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	3	51	34	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	41.115	0	18.727	16.610	21,2%	85,4%	6		
13	4	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Empalme RNN°38 (Actual)	8	20,0	01/11/09	31/10/11	195.000	5.804	4.424	0	0,0%	0,0%	0		
13	5	51	10	CATAMARCA		Paso Externo por la Ciudad de Belen		8		01/11/09	30/10/11	30.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	7	51	26	CHUBUT	26	Empalme RNN°3 - Pampa del Castillo (Intersección RPN°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/09	31/10/11	170.000	6.015	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	9	51	62	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/11/09	30/09/10	25.000	1.179	0	0	0,0%	0,0%	2		
13	10	51	62	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	01/11/09	31/10/10	45.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	11	51	66	SALTA	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	01/07/09	30/06/11	82.000	2.902	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	12	51	50	MENDOZA	40	Mendoza Lte. c/ San Juan	Borboldo - Lte. c/ San Juan	8	68,1	01/11/09	31/10/11	12.000	425	425	0	0,0%	0,0%	0		
13	13	51	54	MISIONES	14	Gramado - Dos Hermanas		8	61,0	01/11/09	31/10/11	10.000	353	353	0	0,0%	0,0%	0		
13	14	51	14	CORDOBA	8	Construcción Multitrocha Santa Catalina - Río Cuarto		8	7,0	01/11/09	30/10/12	31.000	731	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	15	51	50	MENDOZA	149	Uspallata Lte. c/ San Juan	San Alberto Lte. c/ San Juan	8	57,0	30/10/12	30/06/12	40.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	16	51	66	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	182,0	01/11/09	31/10/12	60.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	17	51	18	CORRIENTES	118	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°5	Pte. s/ Arroyo Naranjito	8		01/11/09	31/10/10	4.500	318	318	0	0,0%	0,0%	0		
13	18	51	18	CORRIENTES	123	Empalme RNN°12 - Empalme RNN°119	Variante por Santuario Gaucho Gil y Acceso	8	2,0	01/11/09	02/07/10	8.000	849	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	19	51	30	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/09	01/05/12	210.000	5.944	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	20	51	30	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/09/09	30/08/12	270.000	6.368	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	22	51	38	JUJUY	52	Empalme Ex RNN°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/09	02/07/10	7.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	23	51	38	JUJUY	52	Susques - Empalme RPN°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/09	02/03/10	1.500	318	318	0	0,0%	0,0%	0		
13	24	51	38	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	110,0	01/10/09	30/09/11	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	25	51	46	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/09	30/10/10	10.000	708	256	0	0,0%	0,0%	0		
13	26	51	50	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/09	31/10/10	120.000	8.491	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	27	51	50	MENDOZA	7	Empalme RNN°40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	01/08/09	31/07/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	28	51	54	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/08/09	30/01/11	50.000	2.359	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	29	51	54	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/08/09	30/01/11	20.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	30	51	54	MISIONES	12	Variante por Gral. Roca		8	14,0	01/10/09	30/09/11	50.000	1.770	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	31	51	66	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/09/09	31/08/11	300.000	10.614	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	32	51	82	SANTA FE	AO12	Autovía RNN°AO12		8	20,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	33	51	82	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	15,0	01/08/09	30/01/11	80.000	3.774	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	34	51	82	SANTA FE	11	Empalme RNN°98 - Lte. c/ Chaco	Variante Paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/07/09	30/12/10	60.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	35	51	82	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/10/09	30/09/11	160.000	5.661	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	36	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastian	Secciones I, II y III	8	92,0	01/10/09	31/03/12	230.000	6.510	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	37	51	90	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailia	Secciones I, II , III , IV	8	78,0	01/09/09	31/08/11	400.000	122.810	31.407	0	0,0%	0,0%	0		
13	38	51	10	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/10/09	30/09/11	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	39	51	42	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/07/09	30/06/11	20.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	40	51	42	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0	01/07/09	30/06/10	7.063	177	177	0	0,0%	0,0%	0		
13	41	51	22	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/09	31/10/11	52.000	1.840	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	42	51	14	CORDOBA	9	Intersección c/ RPN°17		8		01/10/09	30/09/10	14.000	991	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	43	51	14	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión RNN°20 Y RNN°148	8	7,0	01/11/09	31/10/11	30.000	1.062	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	44	51	70	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/09	31/10/11	14.000	496	496	0	0,0%	0,0%	0		
13	45	51	26	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	01/11/09	30/04/11	92.800	3.406	0	0	0,0%	0,0%	2		
13	46	51	26	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragón	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/08/09	30/01/11	20.000	944	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	47	51	18	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	48	51	18	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/10/09	30/04/11	35.000	1.651	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	49	51	97	PAIS	40	Acceso a Cantera - Antena		8		01/01/09	31/12/09	283	283	283	0	6,4%	12,7%	6	B	
13	50	51	50	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/09	02/05/10	3.820	242	242	0	0,0%	0,0%	0		
13	51	51	10	CATAMARCA	40	Pie de Médano - Santa María	Río Yapez - Santa María	5	15,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	52	51	22	CHACO	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/09	30/10/10	12.000	849	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	53	51	14	CORDOBA	9	Intersección con RPN°17		8		01/07/09	30/06/10	20.000	1.415	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	54	51	18	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme RNN°118	8	80,0	01/11/09	02/05/10	3.000	425	425	0	0,0%	0,0%	0		
13	55	51	18	CORRIENTES	14	Empalme RPN°40 - Empalme RNN°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/08/09	30/01/11	35.000	1.651	0	0	0,0%	0,0%	0		
13	57	51	14	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero		5	120,0	01/09/09	30/03/11	120.000	16.983	0	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2°Trim 09	Avance Total	Est	Obs
13	58	51	6	BUENOS AIRES		Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza		5		01/10/09	30/09/10	30.000	4.246	4.192	0	0,0%	0,0%	0	
13	59	51	50	MENDOZA	143	Unión RNN°143 y 146	Acceso Norte a San Rafael	8	30,0	01/11/09	31/10/11	80.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0	
13	60	51	50	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - RPN°96	8	25,0	01/11/09	30/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
13	61	51	50	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/09	30/10/11	80.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												275.225	62.044	16.610					
Total Construcciones												4.033.304	3.982.424	2.319.134					
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
1	1	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	2	51	78	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	121	121	0	0,0%	99,7%	7	
1	3	51	42	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	25/07/04	9.733	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	4	51	46	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Empalme RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	172	172	0	0,0%	97,7%	8	
1	6	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	30/11/09	26.257	583	911	797	1,3%	89,1%	6	
1	7	51	66	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	30/09/09	28.145	476	1.730	700	3,9%	97,2%	6	
1	8	51	46	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén/ Aimagasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/97	30/09/04	17.762	219	219	0	0,0%	97,7%	7	
1	9	51	38	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Empalme R9-Empalme RNN°3	13	148,9	05/04/97	14/10/04	12.938	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	10	51	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	31/07/06	23.197	121	1.188	1.188	0,0%	100,0%	7	
1	11	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme RNN°34	13	79,7	10/04/97	31/08/06	19.845	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	12	51	18	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- km 139,00-Empalme RNN°14-Empalme RNN°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	1.345	0	0	0,0%	85,8%	7	
1	13	51	30	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Empalme RNN°12-Empalme RPN°32-Emp. RNN°12-Hasenkamp	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	683	683	0	0,0%	98,2%	7	
1	14	51	18	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	15	51	22	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	30/04/09	23.263	2.026	957	0	1,1%	97,0%	7	
1	16	51	18	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	12/09/04	15.340	121	323	0	0,0%	100,0%	8	
1	17	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	121	526	526	0,0%	100,0%	7	
1	19	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	30/11/04	16.672	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	21	51	70	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	22	51	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/12/02	6.378	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	23	51	46	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	26/01/04	10.860	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	24	51	46	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme RNN°74 / Empalme RNN°74 - Empalme RNN°60 / Patquia - Empalme RNN°4	13	327,8	30/09/97	30/06/04	17.876	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	25	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/97	30/10/09	25.718	763	2.684	1.609	2,7%	97,9%	6	C
1	26	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme RNN°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	770	0	0	0,0%	89,6%	7	
1	28	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	13/01/98	31/10/07	22.137	250	250	0	0,0%	94,5%	7	
1	29	51	6	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/ Empalme RNN°3- Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte. s/R.Colorado	13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	3.644	849	485	1,7%	91,2%	7	A
1	31	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	30/12/05	26.066	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	32	51	26	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro- Empalme RNN°40S-Empalme RNN°258-Empalme RNN°25 Empalme RNN° 40s T	13	201,2	01/12/97	30/12/08	34.892	1.094	1.242	1.242	0,0%	99,0%	7	
1	33	51	26	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	25/02/08	21.472	121	121	0	0,0%	99,8%	7	
1	34	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Acceso a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	06/10/04	17.069	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	35	51	62	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/12/09	31.694	1.721	2.953	2.953	2,9%	99,1%	6	C
1	36	51	74	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	10/05/04	13.993	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	37	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	15/04/04	13.402	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	38	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María- Lte.S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	31/05/05	15.095	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	39	51	74	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Empalme RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	245,6	20/06/97	28/02/04	14.250	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	40	51	42	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	121	221	0	0,0%	100,0%	8	
1	41	51	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN°86 - Empalme RNN°3	13	139,9	04/03/98	31/12/09	32.460	1.835	1.835	341	3,3%	92,0%	6	
1	43	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R Diamante - Empalme RNN°1	13	223,3	13/08/97	04/02/04	15.295	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	44	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	31/07/09	15.122	394	1.555	1.555	3,4%	93,4%	6	
1	45	51	14	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte. c/Cordoba / Lte. c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	46	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	30/06/09	41.740	3.644	3.644	2.908	2,4%	95,7%	6	
1	47	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme RPEx RNN°3	13	258,3	05/11/97	31/12/09	37.181	672	2.628	2.628	2,7%	95,6%	6	
1	48	51	62	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Empalme RNN°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	27/06/03	14.887	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	50	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Empalme RNN°152	13	221,6	31/07/97	19/09/04	17.642	166	166	0	0,0%	98,6%	7	
1	51	51	58	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	25/07/04	9.896	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	52	51	58	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237-Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	31/01/05	17.348	644	644	0	0,0%	90,1%	7	
1	53	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	31/12/02	6.976	121	121	0	0,0%	100,0%	8	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2°Trim 09	Avance Total	Est	Obs
1	54	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/10	36.825	1.336	1.687	1.687	1,5%	83,9%	6	
1	55	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	57	51	46	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,8	13/11/97	05/05/04	13.412	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
1	60	51	62	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250	13	118,7	25/07/97	30/04/04	14.994	160	160	0	0,0%	98,5%	7	
1	61	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNN°3-Empalme RPN°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	1.097	0	0	0,0%	100,0%	7	
1	62	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	30/06/06	14.584	266	266	0	0,0%	96,3%	7	
1	63	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	64	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	30/11/03	21.313	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
1	65	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.932	260	260	218	0,0%	93,8%	7	
1	66	51	62	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251	13	185,2	23/02/98	30/12/09	49.238	1.902	5.472	4.125	16,4%	99,6%	6	C
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I												29.886	36.506	22.961					

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

2	24	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	29/11/09	46.074	3.039	3.039	533	0,7%	89,8%	6	
2	37	51	34	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	54.138	787	2.368	2.173	1,1%	97,9%	6	
2	50	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	29/11/09	46.835	1.937	1.937	284	1,0%	97,5%	6	
2	66	51	70	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequin (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	302	302	0	0,0%	96,6%	8	
2	68	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	6.000	6.000	540	0,7%	74,4%	6	
2	69	51	42	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	966	1.123	858	0,8%	95,9%	6	
2	70	51	42	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10	13	111,3	01/05/05	30/04/10	74.804	10.000	10.000	9.067	4,1%	97,5%	6	
2	71	51	82	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	192	192	0	0,0%	99,2%	7	
2	72	51	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	2.500	30	30	0,0%	98,5%	7	
2	78	51	90	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	31/01/10	38.548	834	853	765	0,8%	97,8%	6	
2	79	51	46	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Empalme RNN°38 - Aimogasta	13	166,7	03/12/04	01/12/09	59.945	521	1.308	1.183	0,6%	96,1%	6	
2	80	51	10	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.319	1.319	804	0,7%	97,1%	6	
2	81	51	90	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	15/07/09	26.235	222	2.032	1.124	1,9%	99,5%	6	
2	93	51	50	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	249	249	0	0,0%	97,6%	7	
2	94	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN°5 - Estancia El Recreo	13	69,2	01/03/05	28/02/10	42.799	1.189	2.787	767	0,7%	98,0%	6	
2	95	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	938	938	394	0,5%	98,5%	6	
2	97	51	42	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	42.559	1.400	1.400	354	1,4%	96,5%	6	
2	98	51	6	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme RNN°7	13	71,9	01/03/05	30/04/10	40.405	954	954	534	0,5%	98,4%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II														33.349	36.832	19.411			

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

3	1	51	82	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Empalme RP Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/09	30/10/14	40.807	1.628	0	0	0,0%	0,0%	0	
3	2	51	30	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Empalme RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	47.290	815	1.841	1.432	1,3%	97,7%	6	C
3	3	51	30	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Empalme RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	43.010	1.191	1.861	1.700	1,1%	97,4%	6	
3	4	51	26	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN°25 / Emp. RNN°3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	20/01/07	26.392	121	121	0	0,0%	100,0%	10	
3	5	51	62	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/05	30/11/09	49.305	3.644	1.644	850	0,9%	97,5%	6	
3	6	51	26	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte. c/Río Negro - Empalme RNN°259	13	149,2	01/06/09	30/05/14	116.881	3.674	0	0	0,0%	0,0%	2	
3	7	51	74	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Empalme RNN°20 - Empalme RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/05	31/01/10	44.809	7.287	678	678	1,1%	96,6%	6	
3	8	51	74	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	43.400	1.457	1.457	791	1,0%	95,0%	6	
3	9	51	82	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Empalme RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	202.231	19.000	80.121	56.329	13,4%	46,0%	6	
3	10	51	50	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	30/12/11	108.488	5.268	23.971	15.778	13,3%	81,5%	6	
3	11	51	70	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación San Juan	13	105,0	02/05/05	02/11/10	64.262	4.980	1.072	938	0,6%	98,2%	6	
3	12	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.470	1.553	1.381	0,9%	94,8%	6	
3	13	51	38	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp. R34	13	148,9	01/10/05	30/09/10	54.709	850	3.159	2.319	1,4%	90,0%	6	
3	14	51	86	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	52.920	3.036	2.036	1.394	1,0%	87,8%	6	
3	15	51	90	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Empalme RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.324	1.822	1.822	1.143	0,9%	92,8%	6	
3	16	51	30	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	28/02/10	46.863	928	1.756	1.568	1,2%	96,0%	6	
3	17	51	78	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme RNN°3	13	180,1	01/11/09	31/10/14	81.023	3.058	0	0	0,0%	0,0%	0	
3	18	51	26	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	29/11/09	47.004	7.287	251	251	0,8%	66,8%	6	A
3	19	51	26	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	58.836	9.109	907	544	0,9%	71,7%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			Obs		
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total				
3	20	51	42	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	30/12/10	38.665	1.394	1.394	1.327	1,3%	91,9%	6			
3	21	51	62	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	28/04/10	52.668	2.429	873	485	0,9%	90,8%	6			
3	22	51	58	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. RNN°40S / Emp. RNN°237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	01/02/05	31/01/10	49.188	3.036	2.295	1.967	2,0%	93,0%	6			
3	23	51	46	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	3.036	1.434	1.274	0,9%	86,8%	6			
3	24	51	70	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,1	01/06/05	30/11/10	49.000	3.644	1.844	1.447	1,3%	85,5%	6			
3	25	51	50	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp. RNN°143	13	223,3	01/03/05	27/02/10	40.306	1.457	1.457	1.220	1,5%	95,4%	6			
3	26	51	86	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/06/10	44.867	1.579	1.579	974	0,8%	93,8%	6			
3	27	51	18	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN°14 - km 139	13	108,2	30/04/08	30/04/13	71.618	8.226	18.159	18.159	11,7%	51,5%	6			
3	28	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/09	31/10/14	35.536	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0			
3	29	51	62	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN°3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	30/08/12	73.859	6.485	21.030	17.968	2,7%	91,0%	6			
3	30	51	58	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN°40 - Pichi Traful y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	30/09/12	58.614	6.065	4.716	3.535	2,5%	37,1%	6			
3	31	51	82	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Empalme RPN°2 - Emp. RPN°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/11/09	30/10/14	39.722	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0			
3	32	51	14	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme RNN°8	13	203,3	01/11/09	31/10/14	91.463	43.407	32.637	0	0,0%	0,0%	1			
3	33	51	14	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/09	31/10/14	57.227	18.988	14.268	0	0,0%	0,0%	1			
3	34	51	86	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	30/03/12	104.601	7.166	14.982	9.512	1,1%	87,7%	6			
3	35	51	90	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	30/04/12	101.573	14.653	16.921	16.921	2,3%	82,8%	6			
3	36	51	10	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	31/12/12	88.432	11.286	35.178	26.873	13,0%	66,5%	6			
3	37	51	18	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN°123 - Empalme RNN°123	13	109,3	01/11/09	30/10/14	49.194	30.848	23.195	0	0,0%	0,0%	0			
3	38	51	26	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	30/08/12	135.232	17.464	47.200	32.660	11,9%	60,3%	6			
3	39	51	58	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	28/02/13	103.808	12.868	26.738	14.353	11,6%	44,6%	6			
3	40	51	26	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	01/11/09	28/11/14	85.565	2.264	0	0	0,0%	0,0%	2			
3	41	51	62	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°251-Chimpay / km 258,84-Emp. RNN°22	13	192,1	01/11/09	31/10/14	112.363	10.574	7.352	0	0,0%	0,0%	2			
3	42	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/09	31/10/14	50.784	3.774	0	0	0,0%	0,0%	0			
3	43	51	6	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme RNN°33	13	104,9	01/11/09	31/10/14	47.183	3.585	0	0	0,0%	0,0%	0			
3	44	51	6	AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp. RNN°3-Emp. RNN°229	13	167,8	01/11/09	30/10/14	120.189	54.423	29.993	11.594	0,0%	0,0%	2			
3	45	51	74	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Puente s/Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/07/12	64.851	2.854	11.984	5.222	2,8%	86,9%	6			
3	46	51	66	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	01/11/09	28/11/14	99.838	21.851	0	0	0,0%	0,0%	2			
3	47	51	54	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	30/03/13	117.804	12.000	54.807	20.457	13,0%	41,8%	6			
3	47	52	54	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	12.000	0	24.653	13,0%	31,9%	6			
3	48	51	34	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	87.545	9.205	29.150	25.150	14,4%	59,0%	6			
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												407.716	523.437	322.848							
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																					
4	1	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/11/09	31/10/14	60.183	2.271	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	2	51	42	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143	13	114,1	01/11/09	31/10/14	69.000	46.088	13.101	0	0,0%	0,0%	1			
4	3	51	42	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01/11/09	31/10/14	99.900	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	4	51	50	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	57.081	9.239	7.308	7.308	21,9%	69,9%	6			
4	5	51	50	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	49.713	4.428	8.948	8.751	1,3%	81,2%	6			
4	6	51	50	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/09	31/10/14	44.100	1.664	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	7	51	30	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/07	30/05/12	90.882	8.185	12.689	12.219	1,6%	90,7%	6			
4	8	51	18	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	78.893	7.539	20.919	17.585	8,2%	87,2%	6			
4	9	51	94	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	30/09/12	95.330	11.144	27.332	18.118	9,7%	63,8%	6			
4	10	51	86	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Empalme RPN°116 - Empalme RNN°34	13	140,7	01/11/09	31/10/14	39.758	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	11	51	18	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155-Km139,00-Emp. RNN°14-Emp. RNN°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/06	30/07/12	54.502	6.379	13.088	12.844	1,3%	83,7%	6	A		
4	12	51	30	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme RNN°12 - Empalme RNN°14 y 19	13	259,2	01/11/09	31/10/14	116.618	4.402	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	13	51	46	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/09	31/10/14	32.670	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	14	51	38	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	117.172	14.893	37.256	34.145	9,2%	71,9%	6			
4	15	51	10	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/11/09	30/10/14	62.618	2.364	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	17	51	10	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	13	236,1	01/11/09	31/10/14	106.245	4.009	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	18	51	34	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Empalme RNN°11 - Empalme RNN°22 / Emp. RNN°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/09	30/10/14	30.689	2.904	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	19	51	18	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/11/09	31/10/15	114.700	4.329	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	20	51	78	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/11/09	30/10/14	50.117	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0			
4	21	51	26	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Empalme RNN° 3 - Empalme RPN°20	13	135,5	01/11/07	30/10/12	111.381	13.402	28.120	14.952	7,9%	62,2%	6			

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA															Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico		Est	Obs
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total					
4	22	51	58	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/11/09	31/10/14	60.633	2.288	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	23	51	6	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme RP Ex RNN°3 - Lte. con Río Negro/Emp. RNN° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/11/09	30/10/14	80.000	3.397	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	24	51	14	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	30/06/08	9.583	13.205	1.804	1.804	0,0%	100,0%	10				
4	25	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/11/09	30/10/14	116.959	39.273	32.557	0	0,0%	0,0%	2				
4	26	51	82	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Empalme RNN°11 - Prog. 123	13	123,4	01/11/09	31/10/14	55.544	2.642	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	27	51	58	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/09	30/10/14	125.100	4.721	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	28	51	58	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/09	30/10/14	51.503	1.943	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	29	51	46	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chamical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	83.869	11.015	45.268	37.438	13,2%	98,3%	6				
4	30	51	66	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/09	30/10/14	65.849	31.252	10.000	0	0,0%	0,0%	1				
4	31	51	22	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/11/09	31/10/14	144.614	47.460	10.074	0	0,0%	0,0%	1				
4	32	51	66	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	141.423	58.874	7.476	7.476	7,5%	23,4%	6	A			
4	33	51	30	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	30/04/13	154.607	22.982	60.500	53.362	15,7%	50,5%	6				
4	34	51	18	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. RNN°14 - Emp. RNN°12/Acceso a Yacireta	13	194,5	01/11/09	30/10/14	87.512	47.460	28.778	0	0,0%	0,0%	0				
4	35	51	30	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Empalme RNN° 14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	01/11/09	29/10/14	77.859	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	36	51	6	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN° 86 - Empalme RNN°3	13	139,6	01/11/09	30/10/14	62.829	2.371	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	37	51	22	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Empalme RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	111.885	13.420	36.724	34.117	7,9%	61,7%	6				
4	38	51	22	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/09	30/10/14	54.000	2.038	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	39	51	26	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	01/11/09	30/10/14	98.433	3.400	2.364	0	0,0%	0,0%	1				
4	40	51	26	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme RNN°62 - Km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/11/09	30/10/14	74.430	2.809	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	41	51	14	CORDOBA	60	Malla 233	Empalme RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/09	30/10/14	69.354	2.617	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	42	51	46	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	01/07/11	62.942	1.535	4.865	4.630	1,1%	90,3%	6				
4	43	51	50	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/09	29/10/14	56.174	2.044	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	44	51	50	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme RNN°20	13	78,0	01/11/09	29/10/14	70.038	2.643	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	45	51	62	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquen - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/09	29/10/14	42.319	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	46	51	62	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Empalme RNN°251- Pasaje A Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	01/11/09	29/10/14	114.291	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	47	51	22	CHACO	16	Malla 530	Empalme RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/11/09	29/10/14	64.278	2.425	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	48	51	26	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Empalme RPN°20	13	79,0	01/11/09	29/10/14	92.309	3.483	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	49	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	01/11/09	29/10/14	37.930	1.510	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	50	51	18	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	01/11/09	29/10/14	51.053	1.963	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	51	51	42	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	01/11/09	29/10/14	61.542	2.322	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	52	51	46	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/12/12	100.223	13.772	2.248	1.960	2,0%	32,4%	6				
4	53	51	46	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Empalme RNN°60 - Río Agua Clara; Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	01/11/09	29/10/14	108.972	4.113	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	54	51	46	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Empalme RNN°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/11/09	29/10/14	138.038	5.209	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	55	51	66	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	01/11/09	30/10/14	51.282	1.935	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	56	51	30	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.759	1.330	2.586	2.246	0,8%	90,3%	6				
4	59	51	66	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Empalme RNN°9 y N°34	13	90,0	01/11/09	30/10/14	40.698	1.536	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	60	51	66	SALTA	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	30/11/12	137.270	16.682	16.682	15.242	4,0%	38,3%	6	A			
4	61	51	74	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	78.460	31.032	23.333	10.407	8,3%	22,3%	6				
4	62	51	96	INTERPROVIN CIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/09	29/10/14	76.500	2.887	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	63	51	14	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/11/09	29/10/14	62.312	2.351	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	66	51	50	MENDOZA		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	01/11/09	29/10/14	100.000	2.742	0	0	0,0%	0,0%	1				
4	69	51	70	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/09	29/10/14	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	70	51	70	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequinin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/09	29/10/14	40.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	71	51	26	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Empalme Ex RPN°20 - Empalme RNN°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/11/09	29/10/14	52.581	1.985	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	72	51	42	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Rio Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	01/11/09	29/10/14	78.000	2.944	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	73	51	6	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	30/11/07	29/11/12	113.634	15.491	42.197	31.260	14,8%	74,0%	6				
4	74	51	22	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/11/09	30/10/14	80.000	6.039	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	76	51	62	RIO NEGRO	251 - 3	Malla 139	Empalme RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	01/11/09	31/12/14	120.000	4.529	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	77	51	90	TUCUMAN		Malla 409 A	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/09	30/10/14	50.000	1.887	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	78	51	82	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/11/09	30/10/14	80.000	3.019	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	79	51	82	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avenida de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/09	31/10/14	60.000	2.264	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	80	51	14	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/11/09	30/10/14	200.000	2.830	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	81	51	34	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/11/09	30/10/14	95.634	3.610	0	0	0,0%	0,0%	0				
4	82	51	66	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Empalme RNN°34	13	186,6	01/11/09	30/10/14	82.152	3.101	0	0	0,0%	0,0%	0				

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
SP	PY	OB	UB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/6/09	Devengado al 30/6/09	Avance 2ºTrim 09	Avance Total	Est	Obs	
4	83	51	22	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Empalme RPN°9	11	89,3	01/10/09	30/09/14	60.000	2.993	163	0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												631.936	496.377	325.863						
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												1.102.887	1.093.151	691.083						
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad												5.491.002	5.487.218	3.309.299						

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replantada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global

Referencias

- A Certificación demorada. Valor estimado
- B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
- C Modificación de Obra en trámite
- D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J Reinicio de obra en estudio
- K Certificación de Pago Diferido.
- S/D Sin datos

Las longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 están indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/06/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	2.170.012.898	2.080.526.157	738.633.268	514.549.793	11,1%
Provincia de Buenos Aires	1.929.715.189	1.865.765.980	530.487.591	455.702.433	9,8%
Provincia de Catamarca	52.849.958	60.019.934	69.062.545	68.973.609	1,5%
Provincia de Córdoba	601.064.498	499.611.381	209.178.196	205.341.980	4,4%
Provincia de Corrientes	214.673.203	145.797.798	66.836.038	66.552.058	1,4%
Provincia del Chaco	200.770.140	167.039.800	113.258.487	111.465.943	2,4%
Provincia del Chubut	273.620.030	284.563.022	151.664.483	130.455.004	2,8%
Provincia de Entre Ríos	274.971.566	310.268.309	128.995.106	128.669.669	2,8%
Provincia de Formosa	386.746.557	254.312.393	209.232.466	209.227.616	4,5%
Provincia de Jujuy	105.262.932	131.435.560	81.110.369	81.104.284	1,7%
Provincia de La Pampa	149.211.739	91.972.454	25.798.545	25.768.089	0,6%
Provincia de La Rioja	85.470.222	71.820.129	53.122.584	53.122.584	1,1%
Provincia de Mendoza	193.977.763	154.175.256	130.796.391	130.118.846	2,8%
Provincia de Misiones	186.078.296	175.057.827	93.473.109	85.331.529	1,8%
Provincia del Neuquén	97.992.923	77.821.580	52.599.959	51.579.324	1,1%
Provincia de Río Negro	486.053.849	339.524.699	185.903.316	178.060.307	3,8%
Provincia de Salta	306.926.764	181.552.450	110.731.539	81.220.036	1,7%
Provincia de San Juan	77.484.319	111.198.058	83.112.804	83.099.388	1,8%
Provincia de San Luis	57.131.290	67.633.382	23.269.690	22.629.588	0,5%
Provincia de Santa Cruz	295.001.595	159.572.584	133.997.207	133.993.053	2,9%
Provincia de Santa Fe	569.550.540	577.422.860	285.787.831	272.674.408	5,9%
Provincia de Santiago del Estero	209.637.424	217.560.253	107.283.355	107.283.355	2,3%
Provincia de Tucumán	306.172.628	178.113.358	89.859.373	89.683.232	1,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico S	27.897.318	16.505.472	6.833.961	6.833.902	0,1%
Interprovincial	1.189.903.647	1.377.683.447	667.680.330	663.252.132	14,3%
Nacional	1.188.964.753	1.593.738.791	597.234.846	597.058.823	12,8%
Binacional	34.256.936	62.296.242	47.695.504	47.695.504	1,0%
No Clasificado	89.450.992	103.258.584	55.717.419	49.527.346	1,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.356.247.760	5.049.356.311	4.650.973.833	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	59.119.000	19.314.000	48,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	112.659.721	103.540.000	1135,3%
Ministerio del Interior	0	3.160.000	3.160.000	
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	3.350.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	25.000	25.000	
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	0	0,0%
Ministerio de Producción	46.342.800	46.815.100	472.300	1,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	12.203.345.234	12.606.391.257	403.046.023	3,3%
Ministerio de Educación	559.087.005	570.840.055	11.753.050	2,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	270.000	0,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	129.774.000	-8.700.000	-6,3%
Ministerio de Salud	110.531.644	115.824.272	5.292.628	4,8%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	138.009.432	130.779.432	1808,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	6.382.074.000	12.551.000	0,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.220.898.717	681.503.433	3,5%

CUADRO G
EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	59.119.000	37.541.777	37.501.927	63,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	112.659.721	68.496.411	68.496.411	60,8%
Ministerio del Interior	0	3.160.000	2.660.000	600.000	
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	700.000	700.000	225.000	225.000	32,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	3.350.000	2.181.102	2.181.102	65,1%
Ministerio de Defensa	0	25.000	0	0	
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	2.250.000	2.250.000	45,5%
Ministerio de Producción	46.342.800	46.815.100	4.821.386	4.821.386	10,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	12.203.345.234	12.606.391.257	6.448.916.848	6.359.724.687	50,4%
Ministerio de Educación	559.087.005	570.840.055	305.518.989	305.518.989	53,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	23.784.060	23.784.060	50,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	129.774.000	24.641.115	24.641.115	19,0%
Ministerio de Salud	110.531.644	115.824.272	53.657.326	45.358.253	39,2%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	138.009.432	3.558.761	3.558.761	2,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	6.382.074.000	739.771.394	739.771.394	11,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.220.898.717	7.718.024.170	7.618.433.086	37,7%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 30/06/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	4.661.150.909	5.066.919.433	1.623.329.727	1.617.864.084	21,2%
Provincia de Buenos Aires	1.648.269.130	2.288.303.978	1.691.781.129	1.667.219.739	21,9%
Provincia de Catamarca	187.484.311	182.139.552	61.244.484	60.944.870	0,8%
Provincia de Córdoba	608.990.353	613.704.092	276.448.960	274.722.512	3,6%
Provincia de Corrientes	300.084.799	245.240.359	40.603.729	40.107.051	0,5%
Provincia del Chaco	588.616.889	558.384.010	250.178.068	238.557.492	3,1%
Provincia del Chubut	390.231.856	359.699.156	228.672.329	221.862.799	2,9%
Provincia de Entre Ríos	186.652.575	178.669.132	170.020.415	168.221.157	2,2%
Provincia de Formosa	216.882.460	195.755.117	181.105.299	181.039.848	2,4%
Provincia de Jujuy	233.039.561	204.807.759	178.688.426	175.506.653	2,3%
Provincia de La Pampa	171.550.054	166.690.681	68.239.012	68.124.762	0,9%
Provincia de La Rioja	327.144.545	313.347.814	149.448.523	147.178.111	1,9%
Provincia de Mendoza	269.370.147	261.087.677	98.274.229	97.442.595	1,3%
Provincia de Misiones	241.762.337	195.369.999	158.974.063	153.705.794	2,0%
Provincia del Neuquén	125.911.388	114.889.497	61.069.116	58.379.954	0,8%
Provincia de Río Negro	260.440.358	262.213.350	172.438.803	168.988.482	2,2%
Provincia de Salta	314.072.237	266.468.882	242.586.839	229.923.528	3,0%
Provincia de San Juan	383.943.898	384.468.632	215.456.715	211.627.980	2,8%
Provincia de San Luis	38.211.441	38.205.432	9.780.187	9.261.388	0,1%
Provincia de Santa Cruz	721.702.683	595.719.968	500.496.002	500.177.457	6,6%
Provincia de Santa Fe	341.567.484	317.806.079	111.959.428	111.163.900	1,5%
Provincia de Santiago del Estero	410.966.003	395.348.026	306.583.718	303.889.023	4,0%
Provincia de Tucumán	589.010.467	527.612.488	280.750.705	272.719.129	3,6%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico S	142.823.442	112.821.581	55.817.429	55.727.944	0,7%
Interprovincial	1.772.995.000	1.769.707.000	424.783.131	424.783.131	5,6%
Nacional	3.528.727.957	3.640.226.023	25.000.000	25.000.000	0,3%
Binacional	869.908.000	869.908.000	123.000.000	123.000.000	1,6%
No Clasificado	7.885.000	95.385.000	11.293.702	11.293.702	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	20.220.898.717	7.718.024.170	7.618.433.086	100,0%

CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 30/06/2009
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Inst.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	3.213.223	0	3.213.223	0	0	0
Judicial	44.989.452	0	44.989.452	157.495	0	157.495
Dirección Superior Ejecutiva	15.388.381	60.215.933	75.604.314	0	0	0
Relaciones Exteriores	12.006.508	225.000	12.231.508	0	0	0
Relaciones Interiores	5.241.735	27.360.000	32.601.735	1.003.521	600.000	1.603.521
Administración Fiscal	3.172.736	0	3.172.736	164.196	0	164.196
Control de la Gestión Pública	1.012.806	0	1.012.806	245.046	0	245.046
Información y Estadística Básicas	419.394	0	419.394	0	0	0
Subtotal	85.444.235	87.800.933	173.245.168	1.570.258	600.000	2.170.258
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	8.730.129	0	8.730.129	0	0	0
Seguridad Interior	94.308.958	2.181.102	96.490.060	341.669	0	341.669
Sistema Penal	32.492.492	0	32.492.492	0	0	0
Inteligencia	0	0	0	0	0	0
Subtotal	135.531.579	2.181.102	137.712.681	341.669	0	341.669
Servicios Sociales						
Salud	54.499.885	61.028.728	115.528.613	5.678.038	0	5.678.038
Promoción y Asistencia Social	1.655.791	475.042.806	476.698.597	35.349	1.471.538	1.506.887
Seguridad Social	38.924	0	38.924	43.095.143	0	1.039.391
Educación y Cultura	75.122.559	584.090.237	659.212.796	1.039.391	1.095.151	147.118.381
Ciencia y Técnica	18.961.574	0	18.961.574	146.023.230	29.310.790	175.334.020
Trabajo	4.384.966	24.641.115	29.026.081	64.160	0	64.160
Vivienda y Urbanismo	4.877	2.911.570.816	2.911.575.693	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	10.745.288	329.780.325	340.525.613	279.115.008	179.791.692	458.906.700
Subtotal	165.413.864	4.386.154.027	4.551.567.891	475.050.319	211.669.171	686.719.490
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	34.443	1.584.699.767	1.584.734.210	3.342.329	0	3.342.329
Comunicaciones	0	60.868.032	60.868.032	1.057.050	0	1.057.050
Transporte	120.868.382	636.968.790	757.837.172	3.575.957.582	636.513.846	4.212.471.428
Ecología y Medio Ambiente	28.238.156	8.349.869	36.588.025	6.083.978	67.500	6.151.478
Agricultura	250.169	0	250.169	12.457.807	0	12.457.807
Industria	33.151	41.473	74.624	23.180.138	0	23.180.138
Comercio, Turismo y Otros Servicios	14.633.159	2.518.575	17.151.734	68.193	0	68.193
Seguros y Finanzas	0	0	0	1.417.369	0	1.417.369
Subtotal	164.057.460	2.293.446.506	2.457.503.966	3.623.564.446	636.581.346	4.260.145.792
TOTAL	550.447.138	6.769.582.568	7.320.029.706	4.100.526.692	848.850.517	4.949.377.209

RESUMEN	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Dir. %	Transf. %
-Administración Central	550.447.138	6.769.582.568	7.320.029.706	11,84%	88,86%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social	4.100.526.692	848.850.517	4.949.377.209	88,16%	11,14%
TOTAL	4.650.973.830	7.618.433.085	12.269.406.915	100,00%	100,00%