

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2020

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y de demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2020 alcanza a \$352.010,5 millones, con la siguiente evolución nominal¹:



Nota: En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones realizadas oportunamente en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/09/2020 un devengado de \$58.654,1 millones (43,6% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$118.190,7 millones, representando el 54,3% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 del FEDEI.



A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al 30/09/2020, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/2020 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	112.108,4	134.545,7	58.654,1	33,2%	43,6%
Obras de Inversión	97.746,1	98.169,9	50.270,1	28,4%	51,2%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	14.362,2	36.375,7	8.384,1	4,7%	23,0%
Transferencias de Capital	109.739,1	217.464,9	118.190,7	66,8%	54,3%
Total Inversión Pública Nacional	221.847,5	352.010,5	176.844,8	100,0%	50,2%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/09/2020 una ejecución del 50,2% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 66,8% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2020 a \$134.545,7 millones, conforme a la siguiente evolución:



Nota: En 2019 se incluye el reflejo presupuestario de la regularización de las erogaciones realizadas oportunamente en concepto de adelantos a proveedores vinculados a obras de inversión a cargo del Ministerio de Transporte y de la Dirección Nacional de Vialidad.

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 21,6% para el período 2009/2020.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al 30/09/2020, por nivel institucional:

Cuadro N° 2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2020 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	42.189,7	63.502,4	12.262,5	20,9%	19,3%
Organismos Descentralizados	68.914,6	69.748,9	46.252,2	78,9%	66,3%
Instituciones de Seguridad Social	1.004,1	1.294,3	139,3	0,2%	10,8%
TOTAL	112.108,4	134.545,7	58.654,1	100,0%	43,6%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 78,9% del total de la inversión al cierre del 30/09/2020. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2019:

Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/09 - Años 2019/2020 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2020 -

Organismo	Devengado 2019	Devengado 2020	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	35.562,4	39.857,0	12,1%
Ministerio de Salud	66,8	4.461,3	6579,0%
Comisión Nacional de Energía Atómica	1.967,8	3.591,3	82,5%
Ministerio de Transporte	14.323,5	2.830,4	-80,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.229,6	1.154,0	-6,1%
Ministerio de Obras Públicas	-	931,8	-
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	716,2	845,5	18,1%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	1.021,1	747,8	-26,8%
Ministerio de Seguridad	701,7	514,7	-26,7%
Ministerio de Educación	1.881,5	372,4	-80,2%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	459,7	128,4	-72,1%
Subtotal	57.930,2	55.434,6	-4,3%
Otros	6.658,9	3.219,5	-51,7%
Total IRD	64.589,1	58.654,1	-9,2%

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión a cargo de la DNV, seguida por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ministerio de Transporte, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el Ministerio de Obras Públicas, los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Seguridad.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 30,5% del gasto de la IRD se financió con Crédito Interno, 28,7% con Financiamiento Externo y 27,1% con recursos del Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/09/2020 (en millones de \$)					
Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Crédito Interno	24.220,6	21.682,9	17.884,0	30,5%	82,5%
Financiamiento Externo	30.852,5	39.697,2	16.830,5	28,7%	42,4%
Tesoro Nacional	25.916,6	42.952,8	15.895,2	27,1%	37,0%
Recursos Afectación Específica	2.421,6	19.093,9	7.613,6	13,0%	14,3%
Recursos Propios	1.790,0	2.507,5	411,3	0,7%	16,4%
Transferencias Internas	26.907,1	8.611,2	19,6	0,0%	0,2%
TOTAL	112.108,4	134.545,7	58.654,1	100,0%	43,6%

La ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$17.524,2 millones para proyectos viales de la Dirección Nacional de Vialidad. Por su parte, con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) sobresalieron \$10.610,9 millones para proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, \$2.676,5 millones para proyectos de Infraestructura de Obras de Transporte (Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas y Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución - La Plata), \$1.105,6 millones para proyectos del ENOSHSA y \$528,4 millones para proyectos de la Cuenca Matanza Riachuelo bajo responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. El **Tesoro Nacional** financió, entre otros, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$4.541,8 millones; los proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$3.571,0 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de

Baja Potencia Carne Fase II y Construcción de Reactor RA-10); el equipo sanitario y de laboratorio para mitigación de la pandemia Coronavirus COVID-19 por \$3.284,2; la Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia por \$84,8 millones, realizados por el Ministerio de Salud; los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por \$603,9 millones; el mantenimiento y la recuperación de medios y de la infraestructura para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina por \$578,0 millones y las inversiones para Proyectos Especiales en Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad por \$444,1 millones. Por último, los **Recursos con Afectación Específica** se utilizaron para obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$7.068,2 millones, financiadas con los recursos del denominado impuesto PAIS.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Río Negro, que concentraron el 58,3% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$10.961,6 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$12.842,0 millones, destacándose la inversión vial (\$10.324,1 millones) de la Dirección Nacional de Vialidad. En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$4.099,3 millones, siendo destacadas las inversiones en la Ruta Nacional N°19 (San Francisco – Córdoba) y en la Ruta Nacional N°158. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$3.937,9 millones, fundamentalmente en las Rutas Nacionales N° 9, N° 11, N° A012, N° 98, N° 193 y N° 34 (Angélica – Sunchales), y en la Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas. Por último, en la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$2.378,4 millones, principalmente, en las Rutas Nacionales N° 22 y 23 y para las Misiones Satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 75,4% del costo total de la cartera prevista para 2020:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	acumulado al 31/12/2019	Devengado 30/09/2020	% Dev /Costo Total
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	317.863,0	117.917,6	39.745,1	49,6%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	59.832,9	20.663,7	2.215,0	38,2%
Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	22.629,6	9.575,1	2.796,2	54,7%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR (Etapa I y II)	20.023,8	9.312,4	713,6	50,1%
Mejora Integral del Ferrocarril Roca, Ramal Constitución – La Plata (BID 2982/OC-AR)	18.285,1	6.309,2	461,5	37,0%
Construcción Reactor RA-10	9.172,0	3.985,8	670,6	50,8%
Construcción de Jardines	3.413,1	3.162,9	161,6	97,4%

Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID3451 OC-AR)	1.427,1	158,9	439,0	41,9%
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID3451 OC-AR)	1.162,6	521,3	245,0	65,9%
Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID3451 OC-AR)	932,4	818,7	120,0	100,7%
Total (Proyectos de gran envergadura)	454.741,5	172.425,6	47.567,6	48,4%

(*) Costo total de obras de inversión según BAPIN

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 48,4% del Costo Total. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. La Ejecución de Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración alcanzaron, en promedio, a 25.219 kilómetros. Los distintos sistemas de conservación implementados involucran tareas realizadas con personal y equipamientos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los kilómetros en construcción en autopistas y autovías comprendieron trabajos en las provincias de Buenos Aires (311,4 kilómetros), Córdoba (92,1 kilómetros), Corrientes (13 kilómetros), Entre Ríos (61,88 kilómetros), Formosa (9,65 kilómetros), Santa Fe (71,0 kilómetros), Chubut (63,6 kilómetros), Neuquén (68,64 kilómetros), Chaco (10,96 kilómetros), Misiones (26,0 kilómetros), Río Negro (30,8 kilómetros), Jujuy (26,26 kilómetros), Mendoza (36,6 kilómetros) y San Juan (57,8 kilómetros).

Los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento alcanzaron a 6.501 kilómetros, en promedio, al cierre del tercer trimestre. En Obras por Convenio con Provincias los kilómetros en ejecución comprendieron las siguientes provincias: Salta (103,7 kilómetros), Misiones (33,2 kilómetros), Chaco (37,95 kilómetros) y Buenos Aires (10,54 kilómetros).

Los kilómetros en repavimentación en Rutas Nacionales incluyeron trabajos en las siguientes provincias:

Cuadro N° 6: Repavimentación de Rutas Nacionales en ejecución al 30/09/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.º158 San Francisco – Las Varillas	Km. 0 – km. 34,11	Córdoba	34,1
R.N.º7	Km. 590 – km. 654	Córdoba	64,0
R.N.º16 Roque Sáenz Peña - Salta	Monte Quemado – Límite Santiago Estero	Santiago del Estero	43,0
1V A09 Rosario Carcarañá	Km. 314 – km. 336,20	Santa Fe	22,2
1V A09	Km. 297-km. 314	Santa Fe	17,0
R.N.º188	Km. 87 -115 / Km.141 - 163	Interprovincial	50,0
Total			230,3

Asimismo, las Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo comprendieron los siguientes tramos:

Cuadro Nº 7: Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo al 30/09/2020

Ruta	Corredor Vial	Provincia	Longitud
R.N.º5-188 (*)	Corredor Vial II (Luján-Santa Rosa/San Nicolás-Realicó)	Interprovincial	90,1
R.N.º18-19-34-38 (**)	Corredor Vial IV	Interprovincial	664,2
R.N.º12-16 (**)	Corredor Vial VI	Interprovincial	933,5
R.N.º34-9 (*)	Corredor Vial VII	Interprovincial	797,8
R.N.º8-36-33-A005 (**)	Corredor Vial VIII	Interprovincial	687,9
Total			3.173,5

(*) Obras finalizadas en el primer trimestre.

(**) Obras finalizadas en el segundo trimestre.

Por su parte, la ejecución de la Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 8: Construcción de Ruta Nuevas y Obras de Pavimentación en ejecución al 30/09/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.º23 Comallo – Pilcaniyeu Viejo	Sección II	Río Negro	36,0
R.N.º23 Pilcaniyeu Viejo – Empalme R.N.º40		Río Negro	32,0
R.N.º14 Empalme R.P.º20-Empalme R.P.º17	Prog.1056-1090	Misiones	34,6
Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Límite Internacional con Chile	Puesto fronterizo San Sebastián (km 0,00) - Límite con Chile (km 10,88)	Tierra del Fuego	10,9
Total			113,6

El programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución durante el tercer trimestre, las siguientes obras:

Cuadro Nº 9: Construcción de Túneles y Puentes Grandes en ejecución al 30/09/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Km.
R.N.º75 Las Padercitas – Dique Los Sauces	Km. 10,76-16,82	La Rioja	6,1
R.N.º7 Autopista R.N.º7 de Los Andes	Potrerillos - Uspallata (km. 1096,90 - km. 1141,00 – Departamento Luján de Cuyo-Las Heras))	Mendoza	44,5
R.N.º40/231 Circunvalación Villa Angostura		Neuquén	5,8
Total			56,4

Adicionalmente, las 3 obras en ejecución del programa Ejecución de Obras de Seguridad en Rutas Nacionales durante el segundo trimestre se detallan a continuación:

Cuadro Nº 10: Obras de Seguridad Vial en Rutas Nacionales en ejecución al 30/09/2020

Tramo	Sección	Provincia
R.N.º50 Empalme R.N.º34 - Acceso a Orán	Egreso Noroeste de la localidad de Hipólito Irigoyen (Prog.11,135)	Salta
R.N.º 95 Travesía Urbana (Calle 251-Calle 351)	km 1109,44 - 1115,69	Chaco
R.N.º35 Travesía Urbana Santa Rosa (Barrio Procrear)	km 322,60 - km 328,93	La Pampa

Los trabajos de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución durante el tercer trimestre fueron los siguientes:

Cuadro N° 11: Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas en ejecución al 30/09/2020

Tramo	Sección	Provincia	Longitud Mts.
R.N.N°12 Esquina-Goya	Puente sobre Arroyo Guazú	Corrientes	210,0
R.N.N°234 La Rinconada – Junín de los Andes	Puente sobre Río Aluminé	Neuquén	1.200,0
R.N.N°12 Arroyo Iribú Cua	Km 1116,09	Corrientes	60,0
Total			1.470,0

Por último, la ejecución de obras civiles incluyó los trabajos en la Ruta Nacional N° 60 Control de pesos y dimensiones de Las Salinas Sección km. 939,54 – km. 940, en la provincia de Catamarca y en la Ruta Nacional N° 16 Obra de reestructuración y reciclaje del Campamento el Quebrachal Sección kilómetro 577,46, en la provincia de Salta.

Ministerio de Transporte:

Al 30/09/20 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$22.878,7 millones de devengado. Por su parte, sobresalió la ejecución de la obra de Mejora Integral del Ferrocarril General Roca: Ramal Constitución-La Plata (BID 2982/OC-AR). A través de esta iniciativa se pretende renovar la infraestructura, el material rodante y la tecnología de los ferrocarriles de pasajeros de la línea Roca. Al 30/09/20 se registra una ejecución financiera acumulada de \$6.770,7 millones.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapas I y III): Al 30/09/20 en el marco del Plan Espacial Nacional 2013/2024 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 12: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

La obra **Misión SAOCOM**, se encuentra en la fase de finalización, durante el tercer trimestre se puso en órbita el Satélite SAOCOM 1 B, y se comenzó exitosamente la fase de puesta en marcha del mismo. Al 30/09/20 continuó funcionando normalmente el SAOCOM 1 A de acuerdo a las condiciones operativas nominales, generando imágenes para diferentes usuarios. Asimismo, se siguen verificando y calificando las aplicaciones estratégicas, a través de las imágenes del satélite SAOCOM 1A y comenzó la compatibilización y complementación de los datos generados por ambos satélites que integran la misión.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, continuó la fase del diseño detallado de todos los módulos y elementos del sistema SABIA-Mar 1, compuesto por los segmentos de vuelo, espacial, de tierra, de operaciones, de aplicaciones y el de servicios de lanzamiento. Al 30/09/20, el proceso

de ingeniería continuó desarrollando sus tareas a un 80% de su capacidad. Asimismo, se continuó avanzando en los procesos de adquisición, habiéndose iniciado algunos procesos licitatorios nacionales e internacionales. También, durante el tercer trimestre, se comenzó a renegociar los cronogramas de entrega de varias adquisiciones debido a que los proveedores, también sufrieron inconvenientes en el normal funcionamiento de sus fábricas. Todo ello implicó una postergación de los plazos de entrega respectivos.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor nuclear argentino multipropósito de alto flujo neutrónico se producirán radioisótopos en escala comercial para abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional. Al 30/09/20, el proyecto registra un avance físico acumulado de 61,21% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$4.656,4 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 30/09/20, el proyecto registra un avance físico acumulado de 58,73% y una ejecución financiera acumulada de \$12.371,32 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, con una inversión plurianual estimada en más de \$3.413 millones. Se trata de la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina.

Al 30/09/20 la ejecución financiera acumulada resulta de \$3.324,5 millones, el 97,4% del costo total.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):

Al 30/09/20 continuaban las obras Construcción de Sistema de Agua Potable en la localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) con una ejecución financiera acumulada de \$766,3 millones; Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR), (\$597,9 millones) y Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) (\$938,7 millones de devengado).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 83,71% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 30/09/20, destacándose el bajo nivel de ejecución global respecto del crédito vigente, con excepción de las Acciones de Salud (79,5%):

Cuadro N°13: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/09/20 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	2.502,6	9.362,0	1.015,7	12,1%	10,8%
Acciones de Salud	269,3	5.701,4	4.535,2	54,1%	79,5%
Acciones para la Defensa	2.344,6	4.046,8	856,5	10,2%	21,2%
Fortalecimiento Educación Digital y Tecnológica	809,5	1.994,4	103,8	1,2%	5,2%
Fortalecimiento Vial	1.810,9	1.299,5	165,1	2,0%	12,7%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	398,9	1.037,3	338,0	4,0%	32,6%
Subtotal	8.135,7	23.441,4	7.014,2	83,7%	29,9%
Otros	6.226,5	12.934,3	1.369,9	16,3%	10,6%
Total	14.362,2	36.375,7	8.384,1	100,0%	23,0%

Acciones para la Seguridad

Al 30/09/20 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior alcanzó el 10,8% del crédito vigente (\$1.015,7 millones), destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad principalmente a los fines de satisfacer mayores competencias en temáticas especiales en seguridad pública.

Acciones de Salud

El gasto en equipamiento realizado al 30/09/20 en este concepto alcanzó un devengado de \$4.535,2 millones que corresponden al 79,5% del crédito vigente. El 83,5% del gasto abarcó la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud con destino a la mitigación de la pandemia por coronavirus COVID 19.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, al 30/09/20 se ejecutaron \$856,5 millones que representaron una ejecución del 21,2% del crédito vigente. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destaca el equipamiento para alistamiento operacional de la Fuerza Aérea (\$682,4 millones) que incluye la recuperación de material aéreo y el mantenimiento de medios e infraestructura.

Fortalecimiento de la Educación Digital y Tecnológica

Esta categoría corresponde a los programas 39 – Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y 47 – Implementación del Plan Nacional de Educación Digital, bajo la órbita del Ministerio de Educación. Al 30/09/20 se ejecutaron \$103,8 millones que corresponden al

5,2% del crédito vigente, totalmente destinados a la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional

Fortalecimiento Vial

En materia vial, los conceptos con mayor impacto presupuestario al 30/09/20 corresponden al equipamiento para obras de mantenimiento y rehabilitación en red y para las obras de infraestructura vial del Norte Grande. Se registró una ejecución de \$165,1 millones que corresponde al 12,7% del crédito vigente.


Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 30/09/20 se destinaron \$338,0 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la adquisición de equipamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (\$111,3 millones), del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (\$79,4 millones) principalmente destinados al Portal "Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología", de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbrán (\$89,4 millones) para prevención, control e investigación de patologías en salud, y para equipamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (\$20,3 millones).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2020 se puede apreciar en el siguiente gráfico².



1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2020

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	102.798,5	195.365,9	102.610,0	86,8%	52,5%
Organismos Descentralizados	6.940,6	22.098,9	15.580,8	13,2%	70,5%
TOTAL	109.739,1	217.464,9	118.190,7	100,0%	54,3%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/09/2020 y la variación interanual respecto al ejercicio 2019:

Cuadro N° 15: Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/20 (en millones de pesos) – según Ejecución 2020

Organismo	Ejecución 2019	Ejecución 2020	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	17.860,5	39.123,1	119,0%
Ministerio de Obras Públicas (*)	-	28.101,9	-
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (*)	-	16.839,7	-
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento	2.351,7	12.446,1	429,2%
Ministerio de Educación	5.484,1	6.998,3	27,6%
Secretaría de Energía	4.743,5	6.343,5	33,7%

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2009/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2009/2020 la ejecución del FEDEL.

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	1.636,0	2.552,0	56,0%
Ministerio de Interior (*)	36.755,7	1.314,3	-96,4%
Ministerio de Transporte	2.657,9	0,0	-100,0%
Subtotal	71.489,4	113.718,8	59,1%
Otros	1.980,0	4.471,9	125,8%
Total Transferencias de Capital	73.469,5	118.190,7	60,9%

(*) En el ejercicio 2019 estaban concentrados en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda (hoy Ministerio del Interior).

La jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó transferencias a AySA S.A. por \$29.781,1 millones, a la provincia de La Rioja por \$4.630,0 millones, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$2.346,3 y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por \$800,3 millones. El Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias a AySA S.A. por \$9.303,9 millones, para la Construcción de Hospitales Modulares por \$8.503,5 millones, para obras hídricas por \$7.468,3 millones y para Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria (\$373,2 millones). El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$12.719,0 millones al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única y Familiar Pro.Cre.Ar, \$1.720,6 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, \$1.559,8 millones para Acciones para la Construcción de Viviendas Sociales y \$612,7 millones a las provincias para Acciones de Mejoramiento Barrial (BID N° 3458 OC-AR). El ENOHSA realizó transferencias por \$12.446,1 millones, para obras en todo el país. Además, se destacaron los fondos para Infraestructura y Equipamiento (\$2.880,1 millones), para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.631,0 millones), para Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.395,5 millones) y para Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fondo Universitario para el Desarrollo Regional) (\$971,4 millones), realizados por el Ministerio de Educación. La Secretaría de Energía, por su parte, transfirió \$5.657,8 millones a la empresa Integración Energética Argentina S.A. en apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa. Por último, la Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a provincias para la construcción de rutas por convenio (\$2.552,0 millones) y el Ministerio del Interior realizó transferencias a provincias en el marco del Fortalecimiento de la Gestión Provincial (BID 3835 OC/AR) por \$790,1 millones y Asistencias a Municipios para Infraestructura Social (\$524,2 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 16: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/09/2020 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	64.043,9	147.996,4	76.841,4	65,0%	51,9%
Financiamiento Externo	40.347,0	43.539,9	21.746,1	18,4%	49,9%
Crédito Interno	2.988,6	21.020,4	18.216,0	15,4%	86,7%
Otros Recursos Internos	1.359,9	1.663,5	206,5	0,2%	12,4%
Recursos con Afectación Específica	999,6	3.244,6	1.180,8	1,0%	36,4%
TOTAL	109.739,1	217.464,9	118.190,7	100,0%	54,3%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas a AySA (\$18.610,1 millones), a la provincia de La Rioja (\$3.430,0 millones), a la

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$2.346,3 millones) y a la firma NASA (\$800,3 millones), realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro; las transferencias para Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria (Hospitales Modulares de Emergencia por \$7.103,5 millones) y para obras hídricas (\$5.870,7 millones), realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; las realizadas para apoyo a la Ejecución del PROCREAR (\$11.089,9 millones), para apoyo a la Ejecución de Fideicomiso para la Vivienda Social (\$1.720,6 millones) y para la Construcción de Viviendas Sociales (\$1.559,8 millones), ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; y para la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$1.631,0 millones), para el Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles (\$1.395,5 millones) y para Infraestructura y Equipamiento (\$1.263,1 millones), realizadas por el Ministerio de Educación.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en su totalidad a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$9.303,9 millones) y a provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$1.597,6 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas; a asistencias a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (CDB N°201401) (\$5.657,8 millones), realizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo; para Construcción y Equipamiento Escolar (\$1.520,9 millones), realizada por el Ministerio de Educación y a transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de los programas Desarrollo de Infraestructura Vial BID Ampliación N°2698/OC-AR (\$365,4 millones) y de Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Norte Grande Etapa III BID 3050 OC/AR (\$289,4 millones). El **Crédito Interno** financió, principalmente, las transferencias a AySA (\$11.171,0 millones), al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.AR) (\$1.629,1 millones), a provincias para obras viales (\$1.528,3 millones) y las asistencias financieras para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$1.400,0 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y La Rioja (54,5% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$3.645,6 millones) y las transferencias del Ministerio de Educación (\$1.416,9 millones). En la **provincia de Santa Cruz** se destacaron las transferencias para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa (\$5.301,8 millones) y la **provincia de La Rioja** recibió asistencias financieras del Tesoro Nacional (\$4.630,0 millones).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos para infraestructura al 30/09/20, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 17: Ejecución por Beneficiario al 30/09/20 (en millones de pesos)		
Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Sector Público Empresarial	48.901,8	41,4%
Gobiernos Provinciales	28.922,3	24,5%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	20.414,3	17,3%
Organismos Internacionales	8.367,6	7,1%
Gobiernos Municipales	4.557,9	3,9%
Instituciones Culturales	2.938,6	2,5%
Universidades Nacionales	1.388,8	1,2%
Cooperativas	751,9	0,6%
Otros	1.947,4	1,6%
Total	118.190,7	100,00%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones con destino al sector público empresarial, que representaron el 41,4% del monto ejecutado, principalmente a las firmas AySA (\$48.901,8 millones), Integración Energética Argentina S.A (\$5.657,8 millones) y Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$2.346,3 millones), las cuales acumulan el 96,3% de las transferencias al sector público empresarial. Siguen las transferencias con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 24,5% del total devengado, los Fondos Fiduciarios y otros entes por el 17,3% del total. Respecto de este último, sobresalen el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (\$12.719,0 millones) el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$5.300,0 millones) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$1.720,6 millones). Asimismo, en lo que respecta a los organismos internacionales, casi la totalidad de las transferencias (\$8.365,0 millones) se destinaron a la construcción de hospitales modulares de emergencia.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 95,5% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/09/20:

Cuadro N° 18: Principales transferencias de capital al 30/09/20 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	13.472,0	58.581,1	51.557,8	43,6%	88,0%
Acciones de Vivienda	30.264,9	43.560,0	19.237,9	16,3%	44,2%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	11.161,6	24.658,1	7.368,5	6,2%	29,9%
Políticas de Transporte	12.925,7	17.771,4	4.700,5	4,0%	26,4%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	15.777,7	16.738,7	6.211,3	5,3%	37,1%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	8.606,0	10.897,5	7.812,6	6,6%	71,7%

Acciones de Salud	661,7	10.490,2	8.715,5	7,4%	83,1%
Infraestructura Provincial	5.060,6	9.729,8	4.630,0	3,9%	47,6%
Acciones en el Norte Grande Argentino	3.777,7	3.780,5	2.481,6	2,1%	65,6%
Inversión en Comunicaciones	879,1	1.508,1	207,8	0,2%	13,8%
SubTotal	102.587,0	197.715,4	112.923,5	95,5%	57,1%
Otros	7.152,1	19.749,5	5.267,2	4,5%	26,7%
Total	109.739,1	217.464,9	118.190,7	100,0%	54,3%

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$51.577,8 millones, destinándose el 64,8% a la firma AySA S.A. Por otro lado, al 30/09/20 se transfirieron \$10.136,2 millones con destino a las provincias, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable. Asimismo, se realizaron transferencias por un monto de \$5.300,0 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica.

Además, se registraron transferencias mediante los programas a cargo del ENOHSA y del Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, las principales acciones resultaron el desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace y el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable atento las acciones del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA).

Acciones de Vivienda

Al 30/09/20 se devengaron \$19.237,9 millones para la construcción de viviendas, principalmente por de gobiernos provinciales y municipales, y de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 16,3% de las transferencias de capital ejecutadas, detallándose a continuación lo recibido por cada provincia:

Cuadro N° 19: Acciones de Vivienda al 30/09/20 (en millones de pesos)

Provincia	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	1.504,8	7,8%
Provincia del Neuquén	435,8	2,3%
Provincia de Salta	426,7	2,2%
Provincia de Tucumán	373,5	1,9%
Provincia de Entre Ríos	371,2	1,9%
Provincia de Catamarca	242,4	1,3%
Provincia de Mendoza	238,6	1,2%
Provincia de Corrientes	208,7	1,1%
Provincia del Chaco	146,3	0,8%
Provincia de Santiago del Estero	129,5	0,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	124,9	0,6%
Provincia de Formosa	93,4	0,5%
Provincia de San Juan	91,8	0,5%
Provincia de Río Negro	91,0	0,5%
Provincia de Córdoba	69,3	0,4%
Provincia de Jujuy	54,7	0,3%
Provincia del Chubut	53,6	0,3%
Provincia de La Rioja	38,7	0,2%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires	28,0	0,1%
Provincia de San Luis	17,7	0,1%
Provincia de Santa Fe	16,5	0,1%
Provincia de Santa Cruz	15,9	0,1%
Provincia de Misiones	13,0	0,1%
Provincia de La Pampa	12,3	0,1%
Subtotal	4.798,4	24,9%
Procrear	12.719,0	66,1%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	1.720,6	8,9%
Total general	19.237,9	100,0%

Dentro de los programas considerados, se culminaron al 30/09/20 un total de 35 obras de infraestructura urbana que beneficiaron a 371.412 familias, mediante la construcción de 5.325 viviendas y 22 obras de mejoramiento habitacional.

Se destaca el Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, para el Programa Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), iniciativa que tiene como objetivo la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Al 30/09/20 las transferencias alcanzaron los \$12.719,0 millones. Por otro lado, cabe mencionar las transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica que al 30/09/20 recibió transferencias por \$1.720,6 millones.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/09/20 el sector energético recibió \$7.368,5 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 6,2% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 20: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 30/09/20 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Integración Energética Argentina S.A	5.657,8	76,8%
Nucleoelectrica Argentina S.A.	800,3	10,9%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	322,2	4,4%
DIOXITEK S.A.	224,7	3,0%
Ampliación de Redes Eléctricas de Alta Tensión	271,1	3,7%
Resto	92,5	1,3%
Total	7.368,5	100,0%

Al 30/09/20 se destaca la asistencia financiera a la empresa Integración Energética Argentina S.A para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz por \$5.657,8 millones y la asistencia financiera a NASA por \$800,3 millones, destinada a pagos pendientes vinculados con la extensión de la vida útil de la Central Nuclear Embalse y para atender gastos de la Central Nuclear Atucha I. Asimismo, se destinaron \$322,2 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos;

bombeo de agua potable y proyectos productivos. Además, se realizaron transferencias a DIOXITEX S.A. \$224,7 millones y se destinaron \$271,1 millones para la Línea de Alta Tensión Rincón Santa María – Resistencia, en el marco de las acciones de ampliación de redes eléctricas de alta tensión.

Políticas de Transporte

Al 30/09/20 se devengaron \$4.700,5 millones bajo este concepto, destinándose el 59,5% a empresas públicas y el 40,5% está destinado a transferencias a instituciones provinciales y municipales, con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 21: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 30/09/20 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	2.346,3	49,9%
Administración central provincial	1.635,3	34,8%
Operador Ferroviario S.E.	450,0	9,6%
Administración Municipal	268,9	5,7%
Total	4.700,5	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma ADIF (49,9% de las erogaciones), para mejorar y expandir la infraestructura ferroviaria, financiando el plan ferroviario de carga y el plan de infraestructura para pasajeros. Asimismo, al 30/09/20 se transfirieron \$1.635,0 millones a las administraciones provinciales, que se destinaron a obras viales fuera de la Red Vial Nacional. Por otra parte, la empresa Operador Ferroviario S.E. recibió \$450,0 millones con destino a la inversión de obras para la operación de transporte ferroviario de pasajeros, financiando el plan de obras en curso de ejecución, maquinaria y equipo, herramientas y repuestos mayores y material rodante. Por último, las administraciones municipales recibieron transferencias por \$268,9 millones principalmente destinadas a obras viales.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/09/20 se destinaron \$6.211,3 millones para la ejecución de obras con este destino.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/09/20 se devengaron \$7.812,6 millones, destinándose el 69,6% a instituciones provinciales y municipales y el 17,8% a Universidades (\$1.386,8 millones), como ejes destacados. Asimismo, el 6,0% correspondió a la innovación y desarrollo de la formación tecnológica en el marco del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, el 4,4% a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$346,5 millones), y el 1,5% (\$120,2 millones) a transferencias en el marco del Plan Nacional de Educación Digital. Por último, el 0,6% se destinó a EDUCAR SE (\$43,3 millones) y el 0,1% a acciones universitarias para el desarrollo nacional y

regional en el marco del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDAR). A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 22: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo y Cultural al 30/09/20 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	1.661,9	21,3%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	943,1	12,1%
Provincia de Misiones	635,3	8,1%
Provincia de Santa Fe	459,3	5,9%
Provincia del Neuquén	419,0	5,4%
Provincia de Río Negro	387,1	5,0%
Provincia de Entre Ríos	366,5	4,7%
Provincia de Córdoba	350,6	4,5%
Provincia de Salta	320,9	4,1%
Provincia del Chaco	299,9	3,8%
Provincia de Tucumán	258,0	3,3%
Provincia de Mendoza	253,0	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	236,6	3,0%
Provincia de Corrientes	214,7	2,7%
Provincia de Jujuy	158,3	2,0%
Provincia de Catamarca	153,3	2,0%
Provincia de Formosa	109,6	1,4%
Provincia de La Rioja	108,3	1,4%
Provincia de San Juan	96,7	1,2%
Provincia de Santa Cruz	88,3	1,1%
Provincia de La Pampa	83,5	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	81,3	1,0%
Provincia del Chubut	68,9	0,9%
Provincia de San Luis	58,3	0,7%
Total	7.812,6	100,0%

Acciones de Salud

Al 30/09/20 se realizaron transferencias por un total de \$8.715,5 millones que corresponden al 7,4% de las erogaciones. En un 97,6% estas transferencias se destinaron a la construcción de Hospitales Modulares, para la atención de la emergencia del coronavirus en distintas localidades de la República Argentina.

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$4.630,0 millones a la provincia de La Rioja de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Presupuesto 2019 N° 27.467 vigente conforme el artículo 27 de la ley N° 24.156 en los términos del decreto 4 del 2 de enero de 2020. Asimismo, el crédito fue ampliado por la Ley N° 27.561 que modificó el presupuesto vigente.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$2.481,6 millones. Al respecto, al 30/09/20 se destinaron \$1.783,3 millones para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, y para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento. Por

otra parte, en lo que respecta a obras de infraestructura vial se realizaron transferencias por \$ 698,3 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 23: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/09/20 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	542,2	21,8%
Provincia de Santiago del Estero	468,0	18,9%
Provincia de Jujuy	370,9	14,9%
Provincia de Corrientes	309,7	12,5%
Provincia del Chaco	291,6	11,8%
Provincia de Tucumán	186,3	7,5%
Provincia de Catamarca	138,1	5,6%
Provincia de Misiones	14,0	0,6%
Provincia de Formosa	0,8	0,0%
Resto de las Provincias	160,1	6,5%
Total	2.481,6	100,0%

Inversión en Comunicaciones

Al 30/09/20 se devengaron \$207,8 millones, de los cuales \$153,2 millones correspondieron a transferencias a Contenidos Públicos S.E., \$38,6 millones a Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), \$8,4 millones al Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual, el cual permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios. El resto (\$7,7 millones) corresponden a transferencias a TELAM S.E.

CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	30,0	12,5	71,8%
Poder Judicial de la Nación	182,1	173,7	-8,4	-4,6%
Ministerio Público	7,6	31,9	24,3	319,9%
Presidencia de la Nación	206,0	206,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	24,3	6,9	-17,4	-71,7%
Ministerio de Seguridad	114,4	161,6	47,2	41,2%
Ministerio de Defensa	364,0	415,5	51,5	14,2%
Ministerio de Economía	113,8	113,8	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	5.516,7	8.210,0	2.693,3	48,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	117,4	99,8	-17,5	-14,9%
Ministerio de Turismo y Deportes	328,3	331,1	2,8	0,9%
Ministerio de Transporte	3.680,7	17.674,5	13.993,8	380,2%
Ministerio de Obras Públicas	82.382,6	63.062,7	-19.319,9	-23,5%
Ministerio de Educación	1.715,8	1.715,8	0,0	0,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.022,1	2.152,0	129,9	6,4%
Ministerio de Cultura	94,8	128,8	34,0	35,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	322,6	322,6	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	110,1	231,7	121,6	110,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	290,3	571,1	280,9	96,8%
Ministerio de Desarrollo Social	135,1	2.530,3	2.395,2	1772,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	97.746,1	98.169,9	423,8	0,4%
Poder Legislativo Nacional	129,8	585,8	456,0	351,2%
Poder Judicial de la Nación	459,0	444,1	-14,8	-3,2%
Ministerio Público	148,3	259,8	111,5	75,2%
Presidencia de la Nación	258,1	992,5	734,5	284,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	727,4	839,5	112,1	15,4%
Ministerio del Interior	516,2	482,7	-33,6	-6,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	109,8	118,3	8,5	7,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	151,4	254,8	103,3	68,2%
Ministerio de Seguridad	2.403,5	1.726,1	-677,4	-28,2%
Ministerio de Defensa	2.465,4	4.245,3	1.779,9	72,2%
Ministerio de Economía	607,3	786,9	179,6	29,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	1.034,7	1.073,8	39,1	3,8%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	261,7	1.022,2	760,5	290,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	18,7	58,7	40,0	214,2%
Ministerio de Transporte	675,5	732,1	56,6	8,4%
Ministerio de Obras Públicas	1.398,6	831,7	-566,8	-40,5%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	142,3	142,3	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	983,1	2.190,2	1.207,0	122,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	71,2	260,5	189,3	265,7%
Ministerio de Cultura	79,9	197,5	117,6	147,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.033,2	1.323,4	290,2	28,1%
Ministerio de Salud	221,3	5.837,6	5.616,3	2538,1%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	295,7	552,6	256,9	86,9%
Ministerio de Desarrollo Social	168,0	331,5	163,5	97,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2,3	58,3	56,1	2477,9%
	0,0	11.027,6	11.027,6	
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.362,2	36.375,7	22.013,5	153,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	112.108,4	134.545,7	22.437,3	20,0%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	17,5	30,0	18,3	16,3	54,4%
Poder Judicial de la Nación	182,1	173,7	111,8	80,2	46,2%
Ministerio Público	7,6	31,9	20,3	10,2	32,2%
Presidencia de la Nación	206,0	206,0	201,6	106,6	51,7%
Ministerio del Interior	24,3	6,9	5,0	1,0	14,5%
Ministerio de Seguridad	114,4	161,6	140,0	58,4	36,1%
Ministerio de Defensa	364,0	415,5	113,0	105,1	25,3%
Ministerio de Economía	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Productivo	5.516,7	8.210,0	4.391,0	3.633,1	44,3%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	117,4	99,8	27,9	26,8	26,9%
Ministerio de Turismo y Deportes	328,3	331,1	218,1	178,2	53,8%
Ministerio de Transporte	3.680,7	17.674,5	3.225,5	2.826,5	16,0%
Ministerio de Obras Públicas	82.382,6	63.062,7	43.195,3	41.824,1	66,3%
Ministerio de Educación	1.715,8	1.715,8	264,9	161,6	9,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.022,1	2.152,0	1.104,5	895,2	41,6%
Ministerio de Cultura	94,8	128,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	322,6	322,6	55,9	51,5	16,0%
Ministerio de Salud	110,1	231,7	91,6	91,6	39,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	290,3	571,1	145,0	121,7	21,3%
Ministerio de Desarrollo Social	135,1	2.530,3	199,7	81,9	3,2%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	97.746,1	98.169,9	53.529,4	50.270,1	51,2%
Poder Legislativo Nacional	129,8	585,8	69,5	47,4	8,1%
Poder Judicial de la Nación	459,0	444,1	218,0	139,6	31,4%
Ministerio Público	148,3	259,8	23,2	12,1	4,6%
Presidencia de la Nación	258,1	992,5	67,2	56,6	5,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	727,4	839,5	146,2	87,9	10,5%
Ministerio del Interior	516,2	482,7	134,9	121,7	25,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	109,8	118,3	40,7	32,5	27,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	151,4	254,8	46,9	26,7	10,5%
Ministerio de Seguridad	2.403,5	1.726,1	1.124,2	1.031,4	59,8%
Ministerio de Defensa	2.465,4	4.245,3	1.388,6	902,8	21,3%
Ministerio de Economía	607,3	786,9	160,5	107,2	13,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	1.034,7	1.073,8	212,8	187,2	17,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	261,7	1.022,2	281,9	245,0	24,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	18,7	58,7	33,3	17,1	29,2%
Ministerio de Transporte	675,5	732,1	104,5	48,4	6,6%
Ministerio de Obras Públicas	1.398,6	831,7	152,9	125,0	15,0%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	142,3	142,3	1,5	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	983,1	2.190,2	227,3	214,2	9,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	71,2	260,5	111,2	104,8	40,2%
Ministerio de Cultura	79,9	197,5	40,2	26,1	13,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.033,2	1.323,4	139,7	92,6	7,0%
Ministerio de Salud	221,3	5.837,6	4.828,2	4.582,7	78,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	295,7	552,6	172,7	137,1	24,8%
Ministerio de Desarrollo Social	168,0	331,5	40,7	36,8	11,1%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2,3	58,3	1,4	1,4	2,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	0,0	11.027,6	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	14.362,2	36.375,7	9.768,3	8.384,1	23,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	112.108,4	134.545,7	63.297,7	58.654,1	43,6%

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
1						Poder Legislativo Nacional								
	312					Senado de la Nación								
		16				Formación y Sanción de Leyes Nacionales								
				6		Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores								
	312	16	0	6	51	Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores	0	7.460.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00
	315					Imprenta del Congreso								
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias								
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación								
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	10.001.999	10.001.999	30.001.999	16.311.997	23,04	35,86	35,86	2,00
5						Poder Judicial de la Nación								
	320					Consejo de la Magistratura								
		22				Justicia de Casación								
			1			Fuero Penal								
				9		Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA								
	320	22	1	9	51	Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA	0	11.150	11.150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		24				Justicia Federal								
			7			Área Cámara de la Plata								
				10		Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P								
		24	7	10	51	Reparación integral de mansardas y terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P	0	67.712	18.067.712	8.188.650	0,00	62,79	62,79	39,56
			11			Área Cámara Rosario								
				8		Readequación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020, Rosario, Santa Fe								
			11	8	51	Readequación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020, Rosario, Santa Fe	4.708.870	4.708.870	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe								
			13	51	51	Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe	1.659.858	829.929	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			13			Área Cámara Paraná								
				2		Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná								
			13	2	51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná	2.003.057	222.603	0	0	4,68	0,00	0,00	0,00
				5		Refuncionalización del Inmueble 4 Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos								
				5	51	Refuncionalización del Inmueble 4 Juzgado Federal Concordia, Roque Sáenz Peña 225, Concordia, Entre Ríos	0	6.600.000	6.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			16			Área Cámara de Córdoba								
				9		Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció								
			16	9	51	Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció	0	50.804	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			17			Área Cámara San Martín								
				6		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana, Buenos Air								
			17	6	51	Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana, Buenos Air	101.550.648	75.094.480	54.594.480	44.453.269	80,74	19,26	19,26	13,85
			19			Área Cámara Salta								
				4		Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc								
			19	4	51	Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc	22.802.107	22.015.863	204.662	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			22			Fuero Penal Económico								
				3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue								
			22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	19.686.343	20.914.327	41.725.673	19.717.644	38,59	61,41	61,41	32,59
				4		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu								
				4	51	Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu	0	0	5.312.061	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.								
				5	51	Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	3.485.269	6.943.800	10.943.800	6.965.972	54,16	34,07	34,07	28,27
335						Corte Suprema de Justicia de la Nación								
	4					Mandamientos y Notificaciones								
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial								
335	4	0	1	51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	11.494.736	6.195	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				3		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731								
				3	51	Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731		1.585.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i
			5			Pericias Judiciales								
				1		Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson y obras complementarias de conductos cloacales								
	5	0	1	51		Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson	77.853.174	454.013	454.013	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				52		Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ	9.328.457	485.195	485.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				53			32.548.647	1.583.195	1.583.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito								
				5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.147	21.195	21.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				6		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell								
				6	51	Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	0	2.295.871	3.395.871	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				7		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA								
				7	51	Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	0	811.195	811.195	805.600	0,00	s/i	s/i	s/i
				8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	355.874	2.955.874	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol								
				9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol		1.502.000	1.652.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial 2 Junín N° 762, CABA								
				10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial 2 Junín N° 762, CABA		126.000	626.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						Justicia de Máxima Instancia								
21				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
	21	0		8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.889	1	1	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.248	423.195	423.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires								
				12	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	39.488.347	9.193.008	850.008	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				14		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II								
				14	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	0	77.195	77.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				20		Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica								
				20	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	0	2.416.156	2.416.156	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia								
				22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	93.195	93.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				32		Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia								
				32	51	Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia	0	1.138	1.138	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				35		Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)								
				35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	0	93.195	93.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				36		Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias								
				36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	0	68.195	68.195	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia								
				37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	338.758	338.758	0	0,00	s/i	s/i	s/i
				38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio de Justicia								
				38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° piso calle Lavalle - Palacio de Justicia		2.805.000	5.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
27						Intercepción y Captación de las Comunicaciones								
				1		Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834								
	27	0		1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	0	699.127	699.127	88.835	29,00	s/i	s/i	s/i
				2		Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA								
				2	51	Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	805.409	805.409	0	0,00	s/i	s/i	s/i

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
10	360	16	0	8	3	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ½ Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	8.367.364	8.367.364	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					4	Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ½ Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					4	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	0	74.345	74.345	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					6	Instalación Nuevo Centro de Cómputos								
					6	Instalación Nuevo Centro de Cómputos	0	8.680.952	8.680.952	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					9	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center								
					9	Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center	0	90.453	90.453	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					10	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios								
					10	Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios	0	464.659	464.659	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					11	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834								
					11	Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834	0	40.673	40.673	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					12	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios								
					12	Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios	0	148.690	148.690	0	0,00	s/i	s/i	s/i
					13	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones								
					13	Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones	0	539.748	539.748	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						Ministerio Público								
						Procuración General de la Nación								
361	17	0	7	51		Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad								
					8	Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires	6	1	1	0	0,00	20,00	20,00	0,00
					73	Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamante N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Puesta en Valor de Inmueble, Paso de los Libres (Pcia. de Corrientes)								
						Defensoría General de la Nación								
						Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial								
					7	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa								
					7	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa	6.627.565	7.227.277	1.894.657	1.894.652	80,00	20,00	20,00	20,00
					8	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca								
					8	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca	0	0	6.312.456	2.112.419	0,00	s/i	80,00	0,00
					10	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres								
					10	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres	313.500	350.000	334.130	334.129	30,00	70,00	70,00	70,00
					13	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja								
					13	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	0	0	9.104.000	0	0,00	s/i	34,00	0,00
					14	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe								
					14	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe	0	0	2.426.652	0	0,00	s/i	100,00	0,00

Cuadro C

Cuadro C															
Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020	
20				15		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C									
				15	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba.	0	0	8.948.928	3.124.170	0,00	s/i	80,00	0,00	
				16		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d									
				16	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d	0	5.000	1.548.207	1.548.207	0,00	100,00	100,00	100,00	
				17		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de									
				17	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de	0	5.950	1.296.469	1.231.645	0,00	100,00	100,00	100,00	
				19		Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				19	51	Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0				s/i	s/i	33,00	0,00
						Presidencia de la Nación									
		301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación								
30		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional									
				12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII									
	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	105.702.481	205.966.210	205.966.210	106.584.663	45,81	54,19	54,19	16,62	
						Ministerio del Interior									
		201				Dirección Nacional de Migraciones									
			16			Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional									
				62		Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central									
	201	16	0	62	51	Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central	5.933.000	826.464	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				65		Climatización Segundo Piso del Edificio N°6 de la Dirección Nacional de Migraciones									
				65	51	Climatización Segundo Piso del Edificio N°6 de la Dirección Nacional de Migraciones	0	0	4.965.000	993.000	s/i	s/i	100,00	0,00	
41				92		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves									
				92	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves	98.535.480	7.532.250	1.890.655	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				93		Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas-Encarnación									
				93	51	Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas-Encarnación	25.997.000	15.900.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						Ministerio de Seguridad									
		343				Ministerio de Seguridad									
			1			Actividades Centrales									
				1		Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I									
	343	1	0	1	51	Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I	0	129.920.000	0	0	0,00	85,00	85,00	0,00	
		44				Acciones de Formación y Capacitación									
			1		Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)										
	44	0	1	51	Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR)	60.969.484	269.593.952	269.593.952	4.837.459	0,00	33,00	33,00	1,68		

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
375						Gendarmería Nacional								
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional								
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche								
375	41	0		2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche	12.998.632	13.440.990	17.384.520	2.822.883	63,27	36,73	36,73	6,15
		42				Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional								
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos								
	42	0		3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos	5.467.243	5.467.245	40.000.000	23.459.122	1,05	10,24	10,24	9,57
		48				Seguridad en Fronteras								
				5		Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)								
	48	0		5	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)	0	41.463.374	41.463.374	0	0,00	59,25	59,25	0,00
				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)								
				6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	0	84.250.601	84.250.601	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				8		Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)								
				8	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	0	160.209.324	160.209.324	18.870.000	0,00	54,82	54,82	0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)								
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	0	8.887.728	8.887.728	0	0,00	6,00	6,00	0,00
				11		Remodelación del Complejo Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)								
				11	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	0	16.729.699	16.729.699	0	0,00	53,14	53,14	0,00
380						Prefectura Naval Argentina								
		31				Policía de Seguridad de la Navegación								
				16		Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia								
380	31	0		16	51	Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia	0	7.235.107	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00
				17		Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata								
				17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	52.604.321	4.633.213	633.213	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcción Contrase Comodoro Rivadavia								
				26	51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	24.115.936	22.824.422	25.059.529	13.852.431	57,62	42,38	42,38	17,41
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)								
				34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	0	30.819.247	30.819.247	0	0,00	51,05	51,05	0,00
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)								
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	0	109.190.023	109.190.023	0	0,00	89,39	89,39	0,00
				36		Construcción Polo Logístico Regional Norte								
				36	51	Construcción Polo Logístico Regional Norte	12.683.930	30.144.983	44.787.342	6.797.444	15,56	84,44	84,44	11,43
				38		Construcción de la Prefectura Itatí								
				38	51	Construcción de la Prefectura Itatí	1.282.008	8.981.496	11.930.841	3.457.494	3,40	96,60	96,60	43,94

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
45	382	37	0	5	51	Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
						Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación								
						Reconstrucción y Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación	28.912.795	352.124	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año								
						Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	1.338.699	8.500.000	17.940.013	5.544.723	0,00	100,00	100,00	28,30
						Policía de Seguridad Aeroportuaria								
						Seguridad Aeroportuaria								
45	382	23	0	33	51	Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	2.691.720	3.155.878	864.158	464.158	88,36	11,64	11,64	11,64
						Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
						Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza	2.187.020	2.564.673	661.238	377.652	90,96	9,04	9,04	9,04
						Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza								
						Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA								
						Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA	997.244	2.631.115	1.287.550	540.869	59,77	40,23	40,23	40,23
						Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria								
						Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria								
						Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria	4.214.196	4.246.179	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
45	374	16	0	11	51	Ministerio de Defensa								
						Estado Mayor General del Ejército								
						Alistamiento Operacional del Ejército								
						Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin		103.298.900	3.050.866	3.050.866	81,30	s/i	s/i	18,70
						Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin								
						Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin		0	129.933.522	0	s/i	s/i	s/i	0,00
						Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II								
						Transformación de la Aeronave N°21	23.800.000	34.513.621	34.513.621	34.513.621	5,00	0,00	0,00	0,00
45	379	16	0	7	51	Estado Mayor General de la Armada								
						Alistamiento Operacional de la Armada								
						Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar								
						Recuperación y Reparación Rompehielos Almirante Irizar	90.000.000	102.585.720	57.585.720	11.986.400	1,00	1,00	1,00	0,00
						Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2								
						Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	134.712.737	22.747.787	22.747.787	13.839.339	59,50	1,00	1,00	0,50
						Reparación Integral del Dique de Carena 1								
						Reparación Integral del Dique de Carena 1	53.078.062	2.597.124	2.597.124	0	67,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
50	381	18	0	3	51	Formación y Capacitación								
						Construcción de Alojamiento para Personal Militar								
						Construcción de Alojamiento para Personal Militar	88.542.424	88.542.502	163.542.502	53.716.471	2,00	3,00	3,00	2,00
						Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval								
						Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval	24.565.615	6.252.479	6.252.479	0	74,00	3,00	3,00	0,00
						Estado Mayor General de la Fuerza Aérea								
						Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea								
						Construcción del Centro de Adiestramiento Reubicable para la Escuela de Aviación Militar – Texan II.								
						Construcción del Centro de Adiestramiento Reubicable para la Escuela de Aviación Militar – Texan II.		0	7.905.800	0	s/i	s/i	s/i	0,00
						Ministerio de Economía								
						Ministerio de Economía								
						Actividades Centrales								
						Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda								
						Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda	16.029.023	2.933.163	2.933.163	0	100,00	0,00	0,00	0,00
51	603	16	0	1	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda								
						Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda								
						Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda	7.544.279	934.580	934.580	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470								
						Intervención en los Núcleos Sanitarios 2º, 3º y 6º Piso del Edificio de Alsina N° 470	4.398.586	8.001.960	8.001.960	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria								
						Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN								
						Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	0	86.972.952	86.972.952	0	0,00	85,00	85,00	0,00
						Superintendencia de Seguros de la Nación								
						Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora								
						Remodelación del Piso 4º del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación								
						Remodelación del Piso 4º del Edificio Central de la Superintendencia de Seguros de la Nación	0	12.000.000	12.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Ministerio de Desarrollo Productivo								
						Secretaría de Energía								
51	328	73	0	1	51	Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos								
						Construcción Gasoducto Centro II								
						Construcción Gasoducto Centro II	1.216.542.930	509.853.085	509.853.085	53.409.817	77,86	22,14	22,14	3,50
						Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata								
						Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata	877.706.327	566.669.875	566.669.875	6.769.747	82,56	17,44	17,44	0,09

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	49.992.230	18.278.206	16.508.206	0	79,00	2,00	2,00	0,00
				28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología								
				28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	9.179.497	6.880.375	6.340.643	1.424.624	10,55	2,20	2,20	0,55
				29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente								
				29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente	0	3.060.460	895.460	0	0,75	2,00	2,00	0,25
				21		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos								
	21	0		6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	6.272.433	3.587.573	4.927.573	779.556	46,26	2,00	2,00	0,50
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)								
				7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	10.744.059	2.340.730	2.340.730	238.074	75,50	1,00	1,00	0,35
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I								
				13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	9.392.482	120.925	720.722	188.516	75,46	2,00	2,00	0,40
				15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche								
				15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	50.745.191	5.648.427	7.223.202	2.501.967	99,20	0,20	0,20	0,10
				16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación								
				16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	24.538.602	3.152.172	961.092	503.857	60,75	2,50	2,50	0,50
				17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias								
				17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	19.270.107	8.054.056	16.797.056	0	65,06	1,00	1,00	0,00
				21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo								
				21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	15.999.457	56.750	436.584	0	42,55	0,50	0,50	0,00
				23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro								
				23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	33.206.478	2.913.245	4.689.445	2.482.218	19,50	1,50	1,50	1,10
				27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II								
				27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	14.257.262	3.070.677	9.012.126	205.555	13,10	2,50	2,50	0,25
				22		Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				2		Facilidad de Tratamiento, Acondicionamiento y Repositorio								
	22	0		2	52	Repositorio Fase I	10.442.961	1.659.996	1.659.996	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)								
				4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	298.740.020	3.152.061	18.118.508	1.383.468	97,07	0,50	0,50	0,15
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	50.325.994	10.599.787	11.977.787	6.646.808	75,98	1,20	1,20	0,25
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	48.490.080	16.775.167	12.063.167	3.710.474	87,75	1,50	1,50	0,40
				9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible								
				9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	25.614.237	13.928.614	22.038.614	2.347.665	52,20	2,50	2,50	1,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura								
				10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura	40.633.780	17.823.259	17.823.259	8.779	61,85	3,00	3,00	0,05
				11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II								
				11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	6.472.775	9.140.205	9.140.205	2.587.002	4,50	5,00	5,00	2,25
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares								
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones								
23		0		6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	67.893.292	30.341.473	58.001.272	584.341	97,45	0,30	0,30	0,15
				9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo								
				9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.657	5.000.000	7.683.704	0	91,00	1,00	1,00	0,00
				11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares								
				11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597				25,30	s/i	8,00	0,00
				12		Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotizaci								
				12	51	Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotizaci	4.984.424	2.325.547	647.925	5.736	41,70	10,00	10,00	0,25
				13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología								
				13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	4.991.769	0	2.648.757	1.807.989	27,90	s/i	2,00	1,50
				16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10								
				16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	41.521.330	38.236.743	89.344.319	8.537.552	4,00	2,00	2,00	1,25
				17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II								
				17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	1.234.298	1.092.269	7.004.211	5.983.002	0,75	1,75	1,75	1,75
				18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc								
				18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	5.641.500	2.680.000	14.638.240	358.240	5,00	4,00	4,00	0,50
24						Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear								
				1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo								
24		0		1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	110.295.734	4.209.252	6.907.854	2.700.901	89,75	0,75	0,75	0,35
				2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino								
				2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	10.280.856	1.737.412	1.737.412	215.235	73,75	0,75	0,75	0,20
				3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta								
				3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	11.372.742	1.372.596	2.577.949	1.300.618	76,00	1,50	1,50	0,30
				6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza								
				6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	52.165.335	9.796.676	24.796.676	2.023.934	83,70	2,50	2,50	0,75
				8		Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares								
				8	51	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	9.712.396	1.562.886	1.562.886	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				9		Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad								
				9	51	Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad	2.948.368	1.401.893	1.401.893	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles								
				10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	28.007.132	10.662.446	9.562.446	3.160.573	68,00	8,00	8,00	2,25
				11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana								
				11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	23.392.267	2.104.625	2.104.625	178.111	47,75	1,50	1,50	0,25
				12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir								
				12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	17.379.425	3.827.661	3.827.661	625.000	81,25	2,00	2,00	0,25
				13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio								
				13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	51.089.622	28.347.638	39.664.638	4.961.381	64,00	4,00	4,00	1,00
				15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi								
				15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3.459.975	1.578.467	1.578.467	0	42,60	1,00	1,00	0,25
				17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja								
				17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	25.139.826	2.104.624	3.987.624	207.653	30,90	2,00	2,00	0,25
				18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcanivew								
				18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcanivew	17.097.035	4.524.941	4.302.582	0	70,25	5,00	5,00	0,00
				19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza								
				19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	11.001.875	2.104.623	2.104.623	0	58,50	3,00	3,00	0,00
				24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael								
				24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	3.491.251	6.931.264	6.931.264	1.814.560	1,50	1,50	1,50	0,60
651						Ente Nacional Regulador del Gas								
		16				Regulación del Transporte y Distribución de Gas								
				2		Remodelación Centro Regional Mendoza								
	651	16	0	2	51	Remodelación Centro Regional Mendoza	16.028.157	3.929.164	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
52						Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
		363				Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca								
						Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible								
				6		Construcción de Centros de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología								
	363	36	0	6	51	Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR)	47.172.391	7.849.478	6.249.239	6.249.238	99,95	0,05	0,05	0,05
					52	Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR)	45.781.576	5.699.821	3.462.382	3.248.196	99,95	0,05	0,05	0,05
					54	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	50.669.628	1.638.095	12.679.331	1.246.145	99,88	0,12	0,12	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
					56	Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	43.659.289	350.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Mejoramiento de viveros								
				7	57	Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	14.426.831	913.501	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)								
				12	51	Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	16.323.949	7.791.478	0,00	100,00	100,00	27,00
				13		Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)								
				13	51	Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)	0	0	3.600.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				14		Construcción de Centros Forestales								
				14	51	Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	17.051.052	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Construcción de Centro Forestal CAFEMA – Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	2.467.500	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					53	Construcción de Centro Forestal Machagai – Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	11.760.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				15		Construcción de Viveros Forestales								
				15	51	Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	5.302.500	0	s/i	s/i	s/i	0,00
					52	Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR)	0	0	7.070.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
	41					Infraestructura Productiva y Servicios Agrícolas								
				3		Optimización de Sistema de Riego en La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)								
	41	0		3	51	Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR)	20.592.123	40.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)								
				4	51	Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	33.626.102	9.260.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
606						Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria								
	1					Actividades Centrales								
				19		Construcciones y Ampliaciones en Institutos de Castelar y Unidades del Interior del País								
606	1	0		19	51	Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, Provincia de Buenos Aires	122.230.824	79.629.244	7.700.000	6.098.792	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción Comedor para el Personal de la Sede Central Rivadavia 1439 Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				53	51	Construcción Comedor para el Personal de la Sede Central Rivadavia 1439 Ciudad Autónoma de Buenos Aires					s/i	s/i	s/i	0,00
	16					Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT								
				40		Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética								
	16	0		40	51	Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética	4.165.270	2.644.633	17.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA								
				41	51	Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA	2.151.566	1.046.585	403.971	403.969	96,00	4,00	4,00	4,00
				48		Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado								
				48	51	Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado	13.679.901	1.503.543	43.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				50		Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				50	51	Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires					s/i	s/i	s/i	0,00
				51		Nueva Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires								
				51	51	Nueva Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires					s/i	s/i	s/i	0,00
	17					Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extension y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE								
				17		Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa								
	17	0		17	51	Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa					s/i	s/i	s/i	0,00
				39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico								
				39	55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá					s/i	s/i	s/i	0,00
				68		Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe								
				68	51	Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe					s/i	s/i	s/i	0,00
				70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Region Norte Grande Argentino								
				70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Region Norte Grande Argentino					s/i	s/i	s/i	0,00
				71		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo								
				71	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo	3.993.393	1.948.479	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba								
				73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba					s/i	s/i	s/i	0,00
				79		Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe								
				79	51	Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe					s/i	s/i	s/i	0,00
				80		Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos AiresArgentino								
				80	51	Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires					s/i	s/i	s/i	0,00
				88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán								
				88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán					s/i	s/i	s/i	0,00
				98		Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa								
				98	51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa					s/i	s/i	s/i	0,00
				99		Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires								
				99	51	Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires	2.211.995	644.000	644.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
609						Instituto Nacional de Vitivinicultura								
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
						Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura								
				18										

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
	609	16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura Ministerio de Turismo y Deportes	8.668.078	4.189.267	3.689.267	432.450	61,82	9,72	9,72	0,14
53						Ministerio de Turismo y Deportes								
	322					Inversiones con Financiamiento Internacional								
		22				Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-0/OC)								
			2			Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)								
	322	22	2	1	51	Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC)	20.919.961	33.965.387	75.013.515	34.757.446	37,00	63,00	63,00	19,00
				5		Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)								
				5	51	Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Liao Liao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A)	26.308.299	29.648.000	18.022.827	9.600.000	28,00	72,00	72,00	0,00
				46		Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								
				46	51	Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	14.742.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)								
				50	51	Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)	0	57.989.558	13.600.100	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				51		Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				51	51	Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	58.980.784	10.196	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				55	51	Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				56	51	Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	16.590.280	21.232.500	1.014.410	986.590	90,28	9,72	9,72	3,00
				57		Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				57	51	Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	22.996.667	39.387.649	7.539.404	5.284.523	99,20	0,80	0,80	0,80
				59		Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)								
				59	51	Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N° 2606/OC-AR)	23.873.687	14.369.587	13.480.487	0	76,80	23,20	23,20	0,00
				60		Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural								
				60	51	Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultural	45.793.898	16.730.092	17.293.248	0	73,80	26,20	26,20	0,00
				61		Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural								
				61	51	Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultural	0	44.952.686	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								
				63	51	Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	12.844.974	53.103.442	39.750.869	28.776.453	0,00	68,48	68,48	49,00
				64		Construcción Centro de Interpretación para Camping, Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				64	51	Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	95.607.873	80.243.567	70.383.965	0,00	80,00	80,00	20,81
				65		Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
				65	51	Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.332.965	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
				67	51	Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Anzenusa - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	72.000	58.567.958	57.600	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				69		Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)								
				69	51	Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR)	0	85.035.588	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				79		Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)								
				79	51	Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR)	17.434.260	4.161.174	36.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				82		Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)								
				82	51	Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR)	0	35.647.720	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				83		Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)								
				83	51	Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR)	0	67.491.838	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				84		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
				84	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	8.874.905	2.926.376	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				85		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)								
				85	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.733.443	2.727.134	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				86		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A								
				86	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A	0	12.472.951	3.374.878	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				87		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)								
				87	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)	0	12.490.531	67.149	0	0,00	20,00	20,00	0,00
				88		Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				88	51	Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	13.391.371	8.391.371	0	0,00	30,00	30,00	0,00
				89		Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)								
				89	51	Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)	0	38.722.143	7.493.228	0	0,00	45,00	45,00	0,00
				98		Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				98	51	Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	9.626.734	31.630.040	27.069.646	30,00	0,00	0,00	7,00
				99		Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				99	51	Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	36.002	36.002	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4				Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores (BID N° 2606-O/OC)								
				1		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
		4		1	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.371.323	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				2	51	Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	33.436.323	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				3	51	Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	5.241.011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
				4	51	Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	16.850.845	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)								
				5	51	Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)	0	7.394.635	23.312	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				7	51	Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				8	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				9	51	Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)								
				10	51	Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)	0	17.956.544	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de misiones (BID N° 2606/OC-AR)								
				11	51	Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR)	0	40.807.647	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O								
				12	51	Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O	0	29.750.661	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tañ del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)								
				13	51	Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tañ del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	29.750.661	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)								
				14	51	Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR)	0	1.217.791	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020	
57	327	66	1	16		Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)									
				16	51	Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR)	0	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39		Promoción del Deporte									
				2		Construcción del Polideportivo CERENA									
				39	0	2	51	Construcción del Polideportivo CERENA	1.026.124	1.026.124	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Transporte									
						Ministerio de Transporte									
				66		Infraestructura de Obras de Transporte									
				1		Infraestructura de Transporte									
				1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N° 7794)									
	327	66	1	1	51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N° 7794)	1.474.729.823	0	150.000.000	150.000.000	99,00	1,00	1,00	1,00	
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF N°11175)									
				4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF N°11175)	0	0	356.400.000	0	0,00	6,00	6,00	0,00	
				5		Soterramiento Ferrocarril Sarmiento									
				5	51	Soterramiento Ferrocarril Sarmiento	7.772.725.183	3.600.000.000	3.600.000.000	0	13,77	0,00	0,00	0,00	
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)									
				16	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	1.110.264.288	0	26.000.000	0	99,95	0,05	0,05	0,05	
				53		Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR)	1.604.151.860	0	945.990.495	264.721.863	16,09	6,93	6,93	2,54	
				54		Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	967.126.541	0	454.200.000	0	88,69	8,00	8,00	0,68	
				55		Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	2.071.669.334	0	518.500.000	0	99,99	0,01	0,01	0,00	
				56		Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	460.029.873	0	227.400.000	196.739.502	60,00	40,00	40,00	25,53	
				57		Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	95.991.678	0	43.000.000	0	0,00	4,00	4,00	0,00	
				58		Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	0	8.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belorano Sur (C									
				37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	1.716.419	0	882.500.792	0	0,00	8,00	8,00	0,00	
				2		Infraestructura de Ferroviaria de Cargas									
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)									
				2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	20.663.668.675	0	6.032.250.000	2.028.760.973	40,79	21,64	21,64	8,22
				32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)									

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
		91				Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz								
		91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
				3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut								
				5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia								
				7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78.544.960	0	370.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
				22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	0	5.538	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
				34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327.631.347	0	218.135.855	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								
				35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515.133.594	0	246.371.098	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			1			Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				7		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
			1	7	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	0	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Administración Nacional de Aviación Civil								
669		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil								
				20		Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires								
		669	16	0	20	Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires	14.219.281	80.651.064	50.480.089	0	100,00	0,00	0,00	0,00
64						Ministerio de Obras Públicas								
		364				Ministerio de Obras Públicas								
			44			Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo								
				5		Ampliación Red de Agua-Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)								
		364	44	0	5	Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC)	145.177.811	32.229.493	8.229.493	7.496.662	100,00	s/i	s/i	0,00
				6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)								
				6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	228.735.013	164.880.850	637.243.570	179.626.783	34,96	15,00	15,00	10,61
				7		Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)								
				7	51	Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	552.186.334	1.252.732.021	423.245.190	341.267.833	79,97	20,03	20,03	10,48
				8		Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)								
				8	51	Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)	0	1.489.007	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
		66				Prevención Sísmica								
				3		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III								
		66	0	3	51	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III	13.968.548	14.000.000	14.000.000	8.398.327	22,00	78,00	78,00	19,00
		68				Infraestructura de Obras de Transporte								
			1			Infraestructura de Transporte								
				1		Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)								
		68	1	1	51	Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)	528.873.520	1.014.000.000	0	0	39,10	s/i	s/i	0,00
				2		Mejora del Transporte en Áreas Metropolitanas								
				2	52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires	189.748.227	56.477.215	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				54		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata	88.185.601	57.678.416	0	0	91,22	0,00	0,00	0,00
				58		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén	185.000.000	50.721.885	50.338.645	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				60		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vered	0	3.456.599	0	0	14,81	0,00	0,00	0,00
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF S/N)								
				4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belorano (CAF S/N)	0	341.400.000	0	0	3,16	s/i	s/i	0,00
				8		Infraestructura Transporte Masivo								
				8	51	Infraestructura Transporte Masivo - VAP III	1.458.816.553	1.876.843.401	2.407.330.868	0	28,00	31,00	31,00	0,00
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)								
				16	52	Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR)	644.713.406	26.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i	0,00
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC- AR)	1.418.886.512	923.350.000	0	0	23,06	s/i	s/i	0,00
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR)	822.929.213	454.200.000	0	0	73,96	s/i	s/i	0,00
					55	Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR)	1.029.839.092	518.500.000	0	0	84,02	s/i	s/i	0,00
					56	Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR)	119.427.225	227.400.000	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
					57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR)	252.661.632	43.000.000	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
					58	Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR)	0	8.600.000	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
				24		Mejora del Transporte en el Áreas Metropolitanas II								
				24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	1.246.644.420	2.808.744.333	41.636.624	0	95,86	4,14	4,14	0,00
					52	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II	0	204.840.954	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior	0	51.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA	412.045.948	985.226.863	57.561.467	0	99,37	0,63	0,63	0,00
					55	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior	0	51.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			2			Infraestructura de Ferroviaria de Cargas								
				26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)								
			2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	5.483.868.468	6.032.250.000	0	0	42,93	s/i	s/i	0,00
				32		Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				32	51	Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) Infraestructura de Transporte Aéreo	1.010.396.924	1.671.000.000	0	0	32,24	s/i	s/i	0,00
		3												
				1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio								
		3		1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	333.757.815	288.066.367	0	0	59,70	s/i	s/i	0,00
		72				Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				10		Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná								
	72	0		10	51	Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná		9.206.780	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				64		Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV								
				64	51	Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				77		Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)								
				77	51	Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación (CAF N°7769)	641.499.026	209.946.599	740.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales								
				94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales	135.638.356	565.853.900	378.000.000	0	19,47	5,53	5,53	0,00
		1				Desarrollo de Infraestructura de Culto								
				61		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires								
		1		61	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires	95.390.642	40.725.856	40.725.856	9.932.441	35,59	12,41	12,41	0,18
				71		Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				71	51	Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	116.883.846	41.627.587	71.627.587	58.672.213	75,58	24,42	24,42	10,87
				95		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico								
				95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Resposos de los Cementerios Alemán y Británico		60.104	60.104	0	0,00	s/i	s/i	0,00
		9				Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria								
				10		Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires								
		9		10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires		549.847.091	549.627.091	109.467.125	41,01	s/i	s/i	5,19
				12		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe								
				12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe		304.019.254	304.019.254	157.066.985	63,22	s/i	s/i	19,55
				24		Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires								
				24	51	Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires		8.300.000	8.300.000	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				29		Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6								
				29	51	Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6		1.200.000	1.200.000	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				64		Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
				64	51	Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As		2.516.355	2.736.355	2.736.252	100,00	0,00	0,00	0,00
				84		Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				84	51	Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos	75.529.256	12.180.346	12.180.346	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				86		Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As								
				86	51	Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As		4.000.000	4.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				93		Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut								
				93	51	Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut		19.000.000	19.000.000	0	56,97	s/i	s/i	0,00
			12			Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social								
				62		Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires								
			12	62	51	Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edificio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires		572.128	572.128	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			13			Desarrollo de Infraestructura Sanitaria								
				1		Construcción de Hospital en Rafael Castillo								
			13	1	51	Construcción de Hospital en Rafael Castillo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			16			Desarrollo de Infraestructura Cultural								
				1		Restauración de Monumentos Históricos								
			16	1	51	Restauración de Monumentos Históricos	57.893.106	8.552.393	8.552.393	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente								
				2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	0	20.578.941	578.941	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				89		Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace								
				89	51	Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace		120.000.000	160.909.979	0	56,34	10,00	10,00	0,00
			17			Desarrollo de Infraestructura Ambiental								
				85		Restauración del Edificio de Parques Nacionales								
			17	85	51	Restauración del Edificio de Parques Nacionales		6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			73			Recursos Hídricos								
				2		Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales								
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional								
			73	2	44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	437.060.714	39.041.632	10.141.632	9.906.993	100,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos								
				45	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos	415.986.988	175.452.480	175.452.480	37.666.102	100,00	0,00	0,00	0,00
			91			Ejecución de Obras de Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz								
			91	0	2	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	5.538	0	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos								
				3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	5.538	0	0	100,00	s/i	s/i	0,00
				5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut								
				5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	5.538	0	0	100,00	s/i	s/i	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
108						Puerto Comodoro Rivadavia								
						7 51 Puerto Comodoro Rivadavia	78.176.600	370.538	0	0	100,00	s/i	s/i	0,00
						22 Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe								
						22 51 Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	5.538	0	0	100,00	s/i	s/i	0,00
						34 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut								
						34 51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	120.970.896	218.135.855	0	0	85,08	s/i	s/i	0,00
						35 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut								
						35 51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	293.053.761	246.371.098	0	0	86,58	s/i	s/i	0,00
						1 Desarrollo de Obras de Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo								
						7 Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM								
						1 7 51 Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	100.000	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00
						Instituto Nacional del Agua								
						16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
						4 Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio								
						108 16 0 4 51 Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio	9.526.684	9.090.000	6.714.003	3.314.966	60,00	40,00	40,00	19,00
						8 Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios								
						8 51 Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios	12.422.267	6.208.000	7.668.170	0	99,30	0,70	0,70	0,00
						604 Dirección Nacional de Vialidad								
604						16 Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración								
						1 Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias								
						1 Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias								
						1 51 Mantenimiento por Administración en Rutas Varias	0	2.109.149.903	2.797.452.568	1.170.031.559	0,00	100,00	100,00	75,00
						52 Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias	0	52.500.000	52.500.000	42.723.223	0,00	100,00	100,00	50,00
						2 Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial								
						2 51 Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	0	290.543.572	300.885.772	137.564.429	0,00	100,00	100,00	25,00
						3 Mantenimiento por Convenio								
						47 Ruta Nacional N° 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios								
						3 47 51 Ruta Nacional N° 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	141.927.585	66.871.875	274.825.607	265.922.499	46,59	44,17	44,17	49,71
4						Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J								
						23 51 Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J	396.458.373	5.754.523	12.718.741	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Emergencia								
5						Obras de Emergencia								
						1 Obras de Emergencia Menores								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			5	1	51	Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias	426.940.898	1.127.327	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Obras Menores de Seguridad Vial Nacional								
				4	51	Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias	160.023.597	600.328	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Seguridad Vial								
			7											
				60		Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147								
				7	60	Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147	74.361.401	1.121.658	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras menores de Seguridad Vial								
				99										
				99	51	Obras menores de Seguridad Vial	578.531.453	16.584	11.401.323	6.122.316	100,00	0,00	0,00	0,00
						Obras de Conservación Mejorativas - Fase I								
			8											
				1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa								
				8	1	Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa	2.345.445.316	3.837.149	22.438.388	7.194.792	100,00	0,00	0,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires								
			21											
				1		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)								
				21	1	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	0	103.388.682	2.922.838	2.922.838	0,00	100,00	100,00	25,00
						Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)								
				2										
				2	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B)	0	1	136.446	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)								
				3										
				3	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C)	0	21.677.128	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba								
			22											
				1		Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)								
				22	1	Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)	0	69.451.637	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán								
			23											
				1		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)								
				23	1	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	0	33.137.556	33.914.169	22.288.959	0,00	100,00	100,00	75,00
						Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)								
				3										
				3	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C)	0	113.061	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza								
			24											
				1		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)								
				24	1	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	0	22.901.570	22.904.052	7.775.528	0,00	100,00	100,00	25,00
						Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)								
				2										
				2	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B)	0	7.007.898	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)								
				3										
				3	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C)	0	7.811.254	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta								
			25											
				2		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)								
				25	2	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	0	42.630.283	35.173.820	22.888.925	0,00	100,00	100,00	50,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
					3	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C)								
					3	51 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					4	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)								
					4	51 Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D)	0	3.093.927	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			26			Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy								
					1	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)								
			26		1	51 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	0	28.365.254	119.330.066	94.158.192	0,00	100,00	100,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)								
					2	51 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	0	76.742.428	4.409.443	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					3	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)								
					3	51 Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C)	0	127.097	0	0	0,00	100,00	100,00	25,00
			27			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe								
					1	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)								
			27		1	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
					2	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)								
					2	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	0	51.754.689	173.764.776	172.458.246	0,00	100,00	100,00	75,00
					3	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)								
					3	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	0	146.810.481	342.730.132	324.710.670	0,00	100,00	100,00	75,00
					4	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)								
					4	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) (BID 2655)	0	206.517.520	495.746.775	490.911.470	0,00	100,00	100,00	75,00
					5	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)								
					5	51 Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) (BID 2655)	0	42.985.430	263.918.832	203.344.626	0,00	100,00	100,00	75,00
			28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja								
					1	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)								
			28		1	51 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	0	2.959.553	94.477.729	427.559	0,00	100,00	100,00	50,00
					2	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)								
					2	51 Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	0	15.345.307	36.954.861	28.971.703	0,00	100,00	100,00	50,00
			29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan								
					1	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)								
			29		1	51 Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)	0	30.830.854	21.388.999	16.303.179	0,00	100,00	100,00	75,00
					2	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)								
					2	51 Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	0	14.980.416	15.940.928	15.940.928	0,00	100,00	100,00	50,00
			30			Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes								
					1	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)								
			30		1	51 Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)	0	5.727.706	5.136.032	2.568.016	0,00	100,00	100,00	50,00
					3	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				3	51	Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca	0	55.215.230	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			31											
				1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)								
			31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	0	10.086.762	298.725.819	5.261.165	0,00	100,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén	0	67.237.228	12.842.833	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			32											
				2		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)								
			32	2	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	0	79.852.361	30.377.381	30.377.380	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)								
				3	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B)	0	21.599.725	78.576.139	37.294.853	0,00	100,00	100,00	50,00
				4		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)								
				4	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C)	0	194.275.349	643.720	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)								
				5	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D)	0	1	73.823.333	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				6		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)								
				6	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut	0	83.134.845	0	0	0,00	100,00	100,00	25,00
			33											
				1		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)								
			33	1	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	0	17.825.855	6.508.823	6.245.792	0,00	100,00	100,00	50,00
				2		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)								
				2	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				3		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)								
				3	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	0	138.988.205	165.316.830	162.633.398	0,00	100,00	100,00	50,00
				4		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)								
				4	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	0	29.408.692	53.128.608	29.078.362	0,00	100,00	100,00	50,00
				5		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)								
				5	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis	0	83.441.729	29.715.246	26.625.387	0,00	100,00	100,00	75,00
			34											
				1		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)								
			34	1	51	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)	0	70.569.697	444.890	222.444	0,00	100,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			35											
				1		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)								
			35	1	51	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)	0	30.126.667	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				3		Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)								
			36	3	51	Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	0	23.908.422	73.130.889	73.130.888	0,00	100,00	100,00	75,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero								
				1		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)								
			36	1	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)	0	73.681.685	1.029.075	1.029.075	0,00	100,00	100,00	25,00
				2		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	0	1	4.625.687	4.625.687	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)								
			37	3	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	0	6.850.380	22.125.567	17.118.177	0,00	100,00	100,00	50,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos								
				1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)								
			37	1	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)	0	99.049.243	77.943.267		0,00	s/i	s/i	50,00
				2		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)								
			38	2	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco								
				3		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)								
			38	3	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				5		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)								
			39	5	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca								
				1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)								
			39	1	51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	40.491.057	67.020.352	33.938.038	0,00	100,00	100,00	75,00
			40			Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro								
				2		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)								
			40	2	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7		Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)								
			41	7	51	Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
						Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa								
				1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)								
			41	1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	0	13.239.527	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				2		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)								
				2	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	0	9.491.110	419.881	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				4		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)								
				4	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B)	0	1	28	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				7		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)								
				7	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla E (M21E)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			42			Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa								
				2		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)								
			42	2	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B)	0	1	2.081.883	2.081.882	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla C (M22C)	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			43			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz								
				1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)								
			43	1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	0	76.350.963	96.665.315	60.472.295	0,00	100,00	100,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B)	0	42.424.916	6.799.828	5.084.362	0,00	100,00	100,00	25,00
				3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)								
				3	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	0	28.969.278	61.400.790	31.883.871	0,00	100,00	100,00	75,00
				4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)								
				4	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	0	26.615.702	28.757.815	20.544.136	0,00	100,00	100,00	75,00
			44			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego								
				1		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)								
			44	1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	0	157.589.184	50.756.952	12.451.464	0,00	100,00	100,00	75,00
				2		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)								
				2	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B)	0	9.274.133	29.824.526	29.815.303	0,00	100,00	100,00	75,00
			45			Redes de Señalamiento Nacionales								
				1		Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan								
			45	1	51	Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan	0	67.600.243	2.098.860	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr								
				2	51	Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr	0	33.968.208	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIB: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R								
				3	51	Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIB: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R	0	60.303.869	43.104	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia								
				4	51	Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia	0	13.890.029	4.244.378	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo								
				5	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo	0	216.928.581	224.790.224	202.023.197	63,73	35,19	35,19	25,53
				6		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan								
				6	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan	0	239.269.197	136.148.165	135.686.415	68,28	21,96	21,96	16,46

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
					7	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San								
					7	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San	0	302.477.899	171.877.540	159.324.530	73,44	16,16	16,16	18,05
					8	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro								
					8	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro	0	304.704.721	421.028.042	411.281.884	48,24	46,00	46,00	30,63
		22				Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional								
			2			Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Préstamo BID Nº 1294)								
					53	Ruta Nacional Nº 14 Gualaguaychú - Paso de los Libres								
	22	2	53	60		Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualaguaychú - Paso de los Libres. Sección: Río Mocoretá - A°Curupicay. Provincia de Corrient	408.773.709	265.121	530.242	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			4			Obras de Mejoramiento y Reposición de Rutas								
					1	Obras Menores de Rehabilitación - Nacional								
			4	1	51	Obras Menores de Rehabilitación - Nacional	1.154.648.627	5.783.881	7.107.965	1.919.660	100,00	0,00	0,00	0,00
			6			Obras Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes								
					4	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68								
			6	4	51	Ruta Nacional Nº 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68	28.670.893	3.632.560	1.835.302	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			9			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II								
			24			Ruta Nacional Nº 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas								
			9	24	51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas	528.689.502	6.466.870	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			29			Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai								
			29	51		Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown; Sección I Chaco	455.763.898	487.300	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Ruta Nacional Nº 16 - 28/7Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Terai (S VI) - Sección VI Salta	396.055.624	405.807	4.709.410	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Ruta Nacional Nº 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta (BID Nº 2698/OC-AR)	543.775.826	135.269	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		10				Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III								
			24			Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33- Villa Eloisa-km. 115-km. 146								
		10	24	51		Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33- Villa Eloisa-km. 115-km. 146	448.071.172	950.330	2.079.841	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			12			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase V								
					1	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales								
			12	1	51	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales	149.363.763	179.954	261.763	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			13			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VI								
					88	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja								
			13	88	51	Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja	1.185.553.686	12.850.781	7.850.781	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			14			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VII								
					30	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6								
		14	30	51		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6	551.536.954	7.070.865	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Cuadro C														
Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				31		Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20								
				31	51	Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20	411.612.559	32.230	32.230	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº								
				48	51	Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional Nº 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional Nº11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº	213.022.226	3.273.247	147.710	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			17			Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IX								
				19		Ruta Nacional Nº145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza								
			17	19	51	Ruta Nacional Nº145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza		15.389.197	10.986.143	10.536.142	100,00	0,00	0,00	0,00
		26				Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral								
			2			CREMA II (Préstamo 4295)								
				97		Malla 117 B - Provincia de La Pampa								
		26	2	97	51	Malla 117 B - Provincia de La Pampa	150.956.124	14.044.850	11.757.900	5.878.949	100,00	0,00	0,00	0,00
			3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III (8º Préstamo "Gestión de Activos Viales")								
				6		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
			3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	305.434.097	266.524.747	163.333.984	131.673.139	22,45	15,51	15,51	4,07
				20		Malla 104 II								
				20	51	Malla 104 II	117.393.264	5.955.093	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
				32	51	Malla 212 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	282.893.948	30.048.194	0	0	72,69	10,24	10,24	0,00
				33		Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								
				33	51	Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	382.259.468	447.108.793	313.741.936	313.741.934	43,85	12,03	12,03	10,22
				37		Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)								
				37	51	Malla 532 - Obras Rec.y Mant. en RN Nº 0119 - T.: Emp. RN Nº14 - Emp. RN Nº 123 - P. de Corrientes (BID 3050)	478.787.444	177.207.858	44.375.560	40.871.761	77,52	8,17	8,17	1,52
				42		Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires								
				42	51	Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	317.748.731	33.494.916	145.753.323	93.143.745	86,40	5,44	5,44	2,46
				43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires								
				43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0226 - Provincia de Buenos Aires	439.296.159	274.694.507	75.448.282	50.280.933	64,53	7,21	7,21	2,22
			4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV								
				4		Malla 313 A								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
		4	4	51		Malla 313 A	139.613.495	5.450.981	13.342.684	3.007.428	100,00	0,00	0,00	0,00
			5			Malla 313B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza								
			5	51		Malla 313 B - Provincia de Mendoza	100.677.589	1.376.529	24.141.012	23.008.124	100,00	0,00	0,00	0,00
			6			Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza								
			6	51		Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza	116.116.119	12.656.452	8.499.533	4.249.766	94,64	0,00	0,00	0,00
			12			Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
			12	51		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	359.451.870	232.312.680	342.533.921	342.533.919	58,74	12,70	12,70	11,60
			22			Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén								
			22	51		Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén	441.457.434	346.242.730	183.773.139	31.872.361	100,00	0,00	0,00	0,00
			23			Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro								
			23	51		Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro	281.064.130	5.613.600	2.139.955	2.135.684	100,00	0,00	0,00	0,00
			26			Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
			26	51		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	421.009.123	472.484.004	79.356.292	78.919.169	75,09	13,29	13,29	1,38
			36			Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires								
			36	51		Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires	146.702.419	11.580.087	8.628.635	8.628.635	39,86	0,00	0,00	0,00
			45			Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)								
			45	51		Malla 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Río Negro (FONPLATA ARG-44/2019)	58.844.287	35.863.200	22.166.833	12.566.872	52,87	4,10	4,10	0,00
			48			Malla 634 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut								
			48	51		Malla 634	427.236.358	6.165.940	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			56			Malla 513 C								
			56	51		Malla 513 C	79.591.912	11.173.953	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			70			Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan								
			70	51		Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan	126.936.757	26.532.653	54.190.819	54.190.819	92,71	3,89	3,89	2,76
			71			Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)								
			71	51		Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	253.062.223	253.381.776	198.749.854	93.462.386	83,84	8,62	8,62	1,76
			77			Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
			77	51		Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	401.833.905	579.851.266	815.913.773	797.651.456	34,56	21,22	21,22	34,05

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				78		Malla 202 B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Provincia de Santa Fe								
				78	51	Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe	320.218.104	43.619.395	3.258.144	1.629.072	100,00	0,00	0,00	0,00
				81		Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
				81	51	Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	377.914.806	249.799.178	265.090.359	255.856.827	82,51	9,33	9,33	14,38
				82		Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)								
				82	51	Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	504.093.998	343.305.760	188.074.308	187.457.938	91,52	4,52	4,52	2,64
				85		Malla 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero								
				85	51	Malla 402 - A	78.296.677	10.217.763	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				86		Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero								
				86	51	Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero	124.333.972	27.518.005	5.917.513	5.085.913	100,00	0,00	0,00	0,00
				87		Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero v Tucumán								
				87	51	Malla 407	304.542.991	37.954.708	98.060.305	81.535.048	88,94	5,90	5,90	1,66
				88		Malla 302								
				88	51	Malla 302	26.949.372	26.945.471	31.188.027	28.651.090	97,39	2,61	2,61	1,92
				90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)								
				90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	430.413.895	242.857.068	61.009.589	57.719.750	77,38	8,23	8,23	2,13
				91		Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis								
				91	51	Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis	438.262.908	40.406.042	241.984.444	190.488.769	79,42	4,12	4,12	2,28
				92		Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro								
				92	51	Malla103	114.755.522	71.067.318	41.858.709	36.322.920	24,45	20,15	20,15	0,00
				94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
				94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	338.868.010	222.495.066	120.486.561	27.617.522	94,61	5,39	5,39	1,62
				95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de								
				95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	443.365.428	396.295.610	225.027.915	224.078.124	62,00	15,20	15,20	5,02
				99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
				99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.N° 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	313.480.561	210.219.287	34.800.113	34.800.110	83,64	8,73	8,73	2,01
			5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V								
				2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa								
			5	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	582.943.341	127.631.612	65.834.461	45.205.516	96,72	3,28	3,28	2,49

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)								
				3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	33.744.293	43.428.098	94.067.727	94.067.726	14,91	29,17	29,17	5,89
				6		Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)								
				6	51	Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	78.017.828	55.907.984	81.343.535	80.974.399	37,34	8,95	8,95	3,43
				7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos								
				7	51	Malla 509	660.793.515	39.854.419	34.648.479	33.599.477	90,69	4,66	4,66	1,92
				13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca								
				13	51	Malla 408 C	341.327.885	387.917.603	68.635.810	54.162.915	44,07	13,98	13,98	3,44
				18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de								
				18	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	278.795.538	94.811.415	115.891.973	99.976.923	90,53	5,98	5,98	1,53
				19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA)								
				19	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA)	131.648.424	145.993.080	88.598.170	64.241.196	40,52	15,52	15,52	3,10
				26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)								
				26	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	503.338.451	230.743.251	254.292.730	156.121.584	80,83	10,22	10,22	4,12
				28		Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)								
				28	51	Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	593.438.667	182.939.548	186.679.152	185.569.019	88,53	7,24	7,24	4,03
				30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento,								
				30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional N°3 - Colonia Sarmiento,	359.897.678	294.065.900	76.121.024	76.121.022	88,30	7,39	7,39	3,93
				32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de								
				32	51	Malla 501	385.091.732	171.653.660	99.884.939	38.972.491	95,33	2,80	2,80	2,04
				33		Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)								
				33	51	Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	406.309.045	253.251.318	352.100.975	320.874.507	80,42	16,78	16,78	15,36
				34		Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)								
				34	51	Crema Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	653.865.184	427.515.008	24.587.715	18.595.282	93,99	6,01	6,01	1,89
				40		Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)								
				40	51	Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	1.239.889.763	137.499.552	107.981.207	107.619.044	87,20	7,31	7,31	3,33

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza								
				44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	336.164.174	325.501.405	138.187.117	42.022.835	92,27	6,18	6,18	2,30
				47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén								
				47	51	Malla 106	373.400.217	74.843.111	83.938.228	64.205.190	87,86	9,11	9,11	6,54
				52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d								
				52	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	1.132.884.395	621.915.552	179.235.442	179.235.441	80,23	8,47	8,47	5,25
				53		Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)								
				53	51	Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	457.889.362	123.094.910	46.176.888	43.888.619	34,47	10,92	10,92	0,79
				55		Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)								
				55	51	Crema Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	236.626.536	104.306.176	36.734.446	30.376.766	62,45	7,51	7,51	2,01
				56		Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa								
				56	51	Crema Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 / Ruta Nacional N°A011 - Provincia de Formosa	39.015.051	54.152.288	31.606.695	27.915.886	31,41	13,72	13,72	1,15
				58		Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na								
				58	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na		0			0,00	s/i	s/i	0,00
				59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)								
				59	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	630.526.544	313.093.978	442.181.785	262.181.785	66,25	18,00	18,00	14,72
				61		Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)								
				61	51	Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	352.751.814	439.723.801	242.668.548	208.895.663	85,64	7,66	7,66	3,90
				62		Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)								
				62	51	Crema Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	534.580.485	729.372.108	421.600.484	414.130.424	80,64	13,67	13,67	8,46
				64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
				64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	500.925.422	701.867.593	437.185.039	437.185.038	42,33	34,60	34,60	9,48
				65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)								
				65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	171.747.131	61.241.857	228.642.177	132.050.874	57,91	7,02	7,02	6,98
				70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)								

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			70	51		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	144.584.383	89.668.557	20.170.013	19.061.734	27,60	4,83	4,83	0,63
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
			72	51		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	192.037.612	19.750.382	0	0	0,00	1,03	1,03	0,00
			6			Crema VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)								
				17		Crema MALLA 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta N. 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago Del Estero - Moión Km 1								
	40		6	17	51	Crema MALLA 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago Del Estero - M Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales					s/i	s/i	s/i	0,00
			1			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1								
	40		1	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	1.144.103.650	16.334.223	16.334.223	0	97,59	0,00	0,00	0,00
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								
			2	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	1.031.926.616	506.875.645	219.398.055	206.717.686	98,46	1,54	1,54	1,05
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3								
			3	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	336.529.006	47.661.043	47.661.043	0	99,32	0,00	0,00	0,00
			4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
			4	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	709.450.464	231.942.753	394.462.805	361.589.459	95,69	4,31	4,31	4,31
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5								
			5	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	696.460.265	8.005.615	8.005.615	0	99,87	0,00	0,00	0,00
			6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
			6	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	1.708.070.323	893.575.087	1.062.340.945	676.509.971	95,14	4,86	4,86	2,93
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
			7	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	1.821.708.861	796.016.022	594.490.477	398.131.181	94,07	5,93	5,93	0,82
			8			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
			8	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	1.239.671.656	509.988.430	929.318.862	905.430.235	94,53	5,47	5,47	5,14
			10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5								

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			70	51		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	144.584.383	89.668.557	20.170.013	19.061.734	27,60	4,83	4,83	0,63
				72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro								
			72	51		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro	192.037.612	19.750.382	0	0	0,00	1,03	1,03	0,00
			6			Crema VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)								
				17		Crema MALLA 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta N. 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago Del Estero - Moión Km 1								
	40		6	17	51	Crema MALLA 402A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009, Tramo: Limite Córdoba/Santiago Del Estero - M Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales					s/i	s/i	s/i	0,00
			1			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial I								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1								
	40		1	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1	1.144.103.650	16.334.223	16.334.223	0	97,59	0,00	0,00	0,00
			2			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2								
			2	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2	1.031.926.616	506.875.645	219.398.055	206.717.686	98,46	1,54	1,54	1,05
			3			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial III								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 3								
			3	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3	336.529.006	47.661.043	47.661.043	0	99,32	0,00	0,00	0,00
			4			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4								
			4	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4	709.450.464	231.942.753	394.462.805	361.589.459	95,69	4,31	4,31	4,31
			5			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial V								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5								
			5	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5	696.460.265	8.005.615	8.005.615	0	99,87	0,00	0,00	0,00
			6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6								
			6	3	51	Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6	1.708.070.323	893.575.087	1.062.340.945	676.509.971	95,14	4,86	4,86	2,93
			7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7								
			7	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	1.821.708.861	796.016.022	594.490.477	398.131.181	94,07	5,93	5,93	0,82
			8			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8								
			8	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	1.239.671.656	509.988.430	929.318.862	905.430.235	94,53	5,47	5,47	5,14
			10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X								
				3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			10	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	286.537.470	22.854.242	1.119.210	0	94,38	0,00	0,00	0,00
			11			Obras en Corredores Viales con Participación Público Privada (PPP)								
				1		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226								
			11	1	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3 y 226	52.943.990	66.121.710	9.926.120	6.129.238	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred								
				2	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°5 - Corred	0	8.510.896	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred								
				3	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N°7 - Corred	0	22.500.000	12.500.000	6.924.720	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,								
				8	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°9, 34,	0	5.795.258	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,								
				9	51	Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N°3, 33,	0	5.861.366	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42						Construcción de Autopistas y Autovías								
			10			Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1								
				2		Autopista Balbín								
42			10	2	51	Autopista Balbín	112.737.334	20.935.683	0	0	6,69	93,31	93,31	0,00
				3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón								
				3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	10.253.696.472	3.945.098.325	4.241.189.113	2.627.848.448	60,33	23,56	23,56	4,10
				4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones								
				4	51	Autopista Ruta Nacional N° 12 Posadas - San Ignacio	2.337.069.263	1.278.770.664	1.185.097.389	1.090.214.550	73,65	24,64	24,64	11,76
				5		Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña								
				5	51	Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	1.130.889.225	43.404.414	585.779.611	383.655.356	9,02	21,86	21,86	0,30
				6		Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)								
				6	51	Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	7.850.437.660	4.800.978.685	3.536.332.197	2.705.690.802	58,94	31,77	31,77	8,44
				7		Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito								
				7	51	Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	2.219.068.930	604.110.573	1.080.459.443	1.023.079.494	26,42	13,66	13,66	1,67
					53	Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Arroyito	945.747.201	289.331.722	545.227.893	501.477.747	86,86	13,14	13,14	7,24
				9		Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew								
				9	51	Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	118.812.429	118.210.582	91.040.642	44.383.307	8,88	91,12	91,12	0,25
				10		Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist								
				10	51	Autopista Ruta Nacional N° 33 El Cholo - Tornquist	866.938.286	907.057.769	897.665.111	386.930.879	15,50	20,10	20,10	1,75
				11		Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales								
				11	51	Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales	2.138.435.038	844.801.500	1.998.961.538	1.563.875.312	39,60	17,41	17,41	8,57

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				14		Autopistas Acceso San Juan								
				14	52	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Norte San Juan	37.177.520	19.340.496	2.030.562.406	1.692.978.731	7,75	46,13	46,13	7,62
					53	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan	741.427.730	220.348.339	36.850.644	86.641.478	99,48	0,52	0,52	0,00
						Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan								
				15										
				15	51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	0	10.000.000	0	0	0,00	31,54	31,54	0,00
					52	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR) Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	649.022.964	677.090.474	262.879.616	184.737.488	21,97	24,42	24,42	0,40
				16										
				16	51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado		0	290.772.594	0	77,53	s/i	s/i	8,38
						Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín								
				18										
				18	51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín	7.217.054.789	4.875.040.749	2.040.490.560	1.523.232.611	42,78	14,61	14,61	4,59
						Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino								
				20										
				20	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino	12.382.571.833	5.414.403.403	5.984.871.982	4.590.003.000	56,88	24,26	24,26	7,28
						Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba								
				23	51	Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba	136.442.573	4.122.316.514	0	0	12,91	23,69	23,69	0,00
						Autovía Ruta Nacional Nº 11								
				25										
				25	53	Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa	2.364.011.309	700.239.317	394.022.816	285.597.011	96,31	3,69	3,69	2,93
					54	Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	621.825.770	340.897.672	1.285.652.938	517.751.086	33,17	32,08	32,08	7,54
						Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51								
				30	51	Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial Nº 7 y Ruta Provincial Nº 51	323.725.896	129.640.542	338.861.473	264.248.558	53,83	46,17	46,17	3,11
						Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias								
				31										
				31	55	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9 y 34 - Rosario de la Frontera - Acceso a Salta	6.694.283	14.623.305	14.623.305	975.399	0,00	44,44	44,44	0,00
					56	Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05	29.455.616	35.356.177	8.559.867	4.347.838	80,88	19,12	19,12	0,00
					57	Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	989.321.889	939.069.154	873.274.660	774.736.177	11,71	62,48	62,48	2,94
						Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia								
				32										
				32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	2.968.588.325	79.595.708	635.312.875	194.028.252	79,57	20,43	20,43	0,92
						Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario								
				33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	2.336.062.095	60.151.278	0	0	98,69	0,00	0,00	0,00
						Travesía Urbana Corrientes								
				34										
				34	51	Travesía Urbana Corrientes	291.136.455	279.597.208	423.922.646	300.870.085	16,74	83,26	83,26	6,78
						Viaducto de Acceso al Puente de la Noria								
				35										
				35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	556.265.636	33.548.616	177.319.091	82.190.378	86,25	13,75	13,75	1,14
						Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)								
				36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	1.036.532.559	1.128.816.710	1.536.129.472	1.463.137.114	31,49	68,51	68,51	15,43
						Construcción de Túneles y Puentes Grandes								
						Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				3		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces								
	44	10	3	51		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	403.387.575	223.014.913	749.634.853	455.786.879	31,42	68,58	68,58	8,09
			7			Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura								
			7	51		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	447.403.038	192.850.437	481.022.019	353.460.726	27,30	51,32	51,32	10,69
			8			Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza								
			8	51		Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza	282.507.632	1.000	0	0	73,83	0,07	0,07	0,00
			10			Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná								
			10	51		Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná	14.588.660	29.177.320	27.177.320	0	0,00	44,44	44,44	0,00
			11			Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad								
			11	55		Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	8.301.121	17.842.945	32.245.573	4.044.598	0,00	0,09	0,09	0,00
				61		Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Túnel Libertadores (BID N°4652/OC-AR)	0	3.816.892	3.816.892	0	0,00	25,00	25,00	0,00
45						Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación								
		10				Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1								
			2			Pavimentación Acceso Sur a Paraná								
45	10	2	51			Pavimentación Acceso Sur a Paraná	0	100.072.452	180.072.452	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			4			Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3								
			4	52		Pavimentación Paso San Sebastián	60.401.860	62.365.616	248.477.089	147.766.674	22,59	77,41	77,41	19,76
			9			Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen								
			9	51		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	978.176.790	38.365.424	452.478.237	436.897.550	88,09	9,53	9,53	7,57
			14			Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito								
			14	51		Ruta Nacional Nº150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	12.655.270	14.911.571	0	0	60,02	0,06	0,06	0,00
			16			Pavimentación Ruta Nacional Nº 23								
			16	51		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional Nº 40	3.785.358.615	673.405.893	382.549.443	268.537.304	80,70	11,90	11,90	0,86
				52		Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada	86.384	1.000.000	2.700	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			19			Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas								
			19	51		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	138.819.001	23.241.640	4.000.540	0	24,55	3,39	3,39	0,00
				52		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Malargüe - Pareditas	1.404.765.581	1.402.250.160	182.338.981	5.478.580	100,00	0,00	0,00	0,00
			23			Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La								
			23	51		Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La		0			0,00	s/i	s/i	0,00
47						Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional								
		22				Obras Edilicias en Distrito Córdoba								
			2			Campamentos Viales en Distrito Córdoba								
47	22	2	51			Campamentos Viales en Distrito Córdoba	2.875.952	2.875.952	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		25				Obras Edilicias en Distrito Salta								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			2			Campamentos Viales en Distrito								
		25	2	51		Campamentos Viales en Distrito Salta		0	27.204.040	27.204.039	0,00	s/i	s/i	50,00
		30				Obras Edilicias en Distrito Corrientes								
			2			Campamentos Viales en Distrito Corrientes								
		30	2	51		Campamentos Viales en Distrito Corrientes	0	1	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		31				Obras Edilicias en Distrito Catamarca								
			2			Campamentos Viales en Distrito Catamarca								
		31	2	51		Campamentos Viales en Distrito Catamarca	818.418	1.176.827	7.736.094	5.031.628	0,00	100,00	100,00	75,00
		38				Obras Edilicias en Distrito Chaco								
			2			Campamentos Viales en Distrito Chaco								
		38	2	51		Campamentos Viales en Distrito Chaco	5.780.033	6.887.488	1.064.969	1.064.969	0,00	100,00	100,00	50,00
48						Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales								
		21				Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires								
48		21	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	96.978	96.978	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
		22				Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba								
		22	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	0	1	13.992.383	12.346.148	0,00	100,00	100,00	25,00
		23				Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán								
		23	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	0	34.550	2.043.220	0	0,00	100,00	100,00	0,00
			2			Construcción de Alto Nivel de Acceso a Trancas – R. N. N° 9 - Tramo: Int. R.P. N° 347 (El Cadillal) – Lte. Tucumán/ Salta Secció								
			2	51		Construcción de Alto Nivel de Acceso a Trancas – R. N. N° 9 - Tramo: Int. R.P. N° 347 (El Cadillal) – Lte. Tucumán/ Salta Secció					s/i	s/i	s/i	0,00
		25				Obras de Seguridad en Distrito Salta								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Salta								
		25	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Salta		0	44.145.652	44.145.651	0,00	s/i	s/i	25,00
		38				Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
			1			Obras de Seguridad en Distrito Chaco								
		38	1	51		Obras de Seguridad en Distrito Chaco	97.487.073	90.140.256	145.657.407	104.235.491	0,00	100,00	100,00	75,00
		41				Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
			1			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa								
		41	1	51		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	122.449.878	135.302.748	292.152.740	70.218.302	0,00	100,00	100,00	75,00
		44				Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego								
			2			Protecciones de Laderas Paso Garibaldi								
44		2	2	51		Protecciones de Laderas Paso Garibaldi					s/i	s/i	s/i	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
		49				Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas								
			1			Reparación de Puentes								
				20		Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca								
	49	1	20	51		Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca	4.885.926	5.413.150	1.054.450	527.224	100,00	0,00	0,00	0,00
			2			Construcción de Puentes Menores								
				4		Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua								
		2	4	51		Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	36.392.093	41.747.865	48.369.885	29.490.379	61,72	12,76	12,76	29,73
			6			Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María								
			6	51		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María	0	1	0	0	0,00	33,33	33,33	0,00
			10			Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá								
			10	51		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá		0	72.827.637	72.566.083	38,34	s/i	s/i	0,14
			16			Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba								
			16	51		Puente sobre Río Los Mistoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba	14.223.007	674.465	0	0	92,61	0,00	0,00	0,00
			18			Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines								
			18	51		Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines	26.483.918	2.544.761	877.727	877.726	100,00	0,00	0,00	0,00
			24			Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca								
			24	51		Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca	42.876.610	8.717.541	115	0	96,93	0,00	0,00	0,00
			27			Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480								
			27	51		Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480	1.447.721	1.447.722	13.794.778	6.760.599	93,70	0,00	0,00	0,00
	50					Repavimentación de Rutas Nacionales								
			1			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1								
			3			Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires								
	50	1	3	51		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires	1.565.357.110	185.121.422	0	0	77,34	10,78	10,78	0,00
			8			Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe								
			8	51		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe	131.168.547	7.718.489	12.136.151	12.136.150	23,76	58,69	58,69	2,57
			9			Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)								
			9	51		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	831.009.216	843.291.496	221.589.895	125.005.661	79,32	13,52	13,52	0,00
			12			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires								
			12	51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	807.578.075	58.346.727	16.758.100	0	95,29	4,71	4,71	0,00
			13			Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)								
			13	51		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	477.484.454	475.736.547	598.921.466	563.973.203	21,84	24,72	24,72	8,20
			15			Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes								
			15	51		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes	489.636.214	38.543.189	7.395.890	2.526.039	35,15	28,96	28,96	0,00
			18			Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)								
			18	51		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)	1.553.093	2.553.094	148.417	148.416	66,01	18,54	18,54	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020	
				19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
				19	51	Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	761.990.763	262.362.370	594.040	280.722	63,84	10,00	10,00	0,00	
				22		Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos									
				22	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos	191.809.293	12.882.018	0	0	16,36	15,68	15,68	0,00	
				25		Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa									
				25	53	Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 Tramo El Carancho – Acceso a Puelches Sección 1: Km. 72 – Km. 119,24		0			s/i	s/i	s/i	0,00	
				27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba									
				27	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba	42.916.794	56.008.077	609.423.969	506.517.468	21,45	44,89	44,89	44,60	
				32		Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz									
				32	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz	0	1.000	0	0	0,00	44,44	44,44	0,00	
				42		Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja									
				42	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja	2.471.187.701	104.097.623	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba									
				44	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	777.305.552	300.618.866	3.778.475	537.719	77,59	8,15	8,15	0,00	
				47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)									
				47	51	Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	0	51.272.262	164.178.543	58.185.432	0,00	46,59	46,59	0,00	
				51		Repavimentación RN 3 - Río Negro									
				51	51	Repavimentación RN 3 - Río Negro	55.782.100	55.782.100	57.121.167	57.121.167	94,43	5,57	5,57	0,00	
	51					Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial									
		1				Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1									
				2		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario									
	51	1		2	51	Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	12.516.535	5.310.478	0	0	29,03	2,74	2,74	0,00	
				3		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza									
				3	51	Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza	100.783.394	12.910.360	14.183.907	14.183.907	75,18	12,41	12,41	0,00	
	52					Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte									
				21		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires									
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires									
	52	21		1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires	23.398.310	25.894.044	35.894.043	30.634.228	0,00	7,69	7,69	0,00	
				35		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones									
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones									
				35	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones	0	9.281.991	0	0	0,00	0,09	0,09	0,00
				40		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
				1		Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
				40	1	51	Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro	0	7	0	0	0,00	0,09	0,09	0,00
						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
		20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento								
			1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento								
				89		Sistema de Desagües Cloacales Gran Tucumán (BID 2343 OC-AR)								
	613	20	1	89	51	Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR)	153.023.115	717.438	717.438	1.486	94,96	5,04	5,04	5,04
			2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable								
				28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut								
			2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	841.815.569	3.434.581	3.434.581	706.277	90,89	0,00	0,00	0,00
				33		Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable San Salvador de Jujuy (BID 2343 OC-AR)								
				33	51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR)	184.247.060	13.108.606	480.000	37.315	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable- San Salvador de Jujuy (BID 2343)	415.696.907	129.810.328	8.441.741	7.650.425	98,57	1,43	1,43	1,43
				36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)								
				36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	521.312.542	338.549.274	466.655.128	245.013.149	46,08	53,92	53,92	11,97
				37		Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)								
				37	51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	818.667.633	547.137.682	287.518.056	120.028.560	89,74	10,26	10,26	7,87
				69		Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)								
				69	51	Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR)	11.612.640	6.148.167	6.148.167	2.049.289	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y								
				70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y	4.305.543	9.320.000	9.320.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Diamante - Provincia de Entre Ríos (AR-L1031) 84.								
				76	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Diamante - Provincia de Entre Ríos (AR-L1031) 84.					s/i	s/i	s/i	0,00
				78		Optimización del sistema de captación de agua cruda - Refuncionalización y aumento de producción en Planta Ramirez y nuevas rede								
				78	51	Optimización del sistema de captación de agua cruda - Refuncionalización y aumento de producción en Planta Ramirez y nuevas rede		0	475.503.775	0	s/i	s/i	s/i	0,00
			3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal								
				59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)								
			3	59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343)	569.526.405	2.450.000	29.410.732	0	96,86	3,14	3,14	3,14
				72		Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)								
				72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	454.492.170	215.608.099	162.231.744	153.387.939	89,86	10,14	10,14	8,90
				73		Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén								
				73	51	Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén	185.726.019	73.854.174	44.506.309	18.274.596	96,17	3,83	3,83	3,83
				77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)								
				77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OCAR)	28.004.250	0	195.302.026	54.084.726	1,18	70,03	70,03	8,20
				53		Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR)	130.860.213	44.327.178	648.858.381	384.946.432	9,05	70,03	70,03	15,98

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				80		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catónas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)								
				80	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catónas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	261.453.284	28.057.024	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				81		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)								
				81	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	198.512.606	27.390.926	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				82		Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)								
				82	51	Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	228.666.676	119.220.268	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)								
				88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	71.742.848	43.646.009	420.584.095	167.237.732	8,59	50,34	50,34	12,98
				89		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires								
				89	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	0	0	0,00	9,79	9,79	0,00
				90		Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro								
				90	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro	11.584.675	2.767.397	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			4			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Desagües Cloacales - Cuenca Alta Matanza Riachuelo - Partido de Merlo								
			6			Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires								
			4	6	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires	40.055.460	2.539.775	89.715	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II								
				20		Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)								
			5	20	51	Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR)	2.652.427	3.713.398	3.713.398	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)								
				21	51	Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR)	9.030.280	4.515.140	4.515.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Provincia de								
				24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Provincia de					s/i	s/i	s/i	0,00
				26		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán								
				26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán					s/i	s/i	s/i	0,00
				27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Provincia de Tucumán (PAYS								
				27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Salí -Provincia de Tucumán (PAYS					s/i	s/i	s/i	0,00
				45		Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener								
				45	51	Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener		0	358.029.453	0	s/i	s/i	s/i	0,00
				48		Construcción de Plan Director de Agua Potable - General Roca - Río Negro								
				48	51	Construcción de Plan Director de Agua Potable - General Roca - Río Negro		0	138.900.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
						Organismo Regulador de Seguridad de Presas								
						Control de Seguridad de Presas								
				6		Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
	656	17	0	6	51	Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas	8.087.442	7.447.000	7.447.000	0	90,00	10,00	10,00	0,39
70						Ministerio de Educación								
	330					Ministerio de Educación								
		29				Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas								
				1		Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata								
	330	29	0	1	51	Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles	1.284.601	202.000	202.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		46												
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires								
				1		Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
		46	1	1	51	Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.327.226	8.329.121	8.329.121	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.317.653	5.512.845	5.512.845	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.639.077	5.794.442	5.794.442	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.928.411	5.888.457	5.888.457	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR),								
				5	51	Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR),	18.824.954	391.335	391.335	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.205.499	9.266.334	9.266.334	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.419.310	6.734.787	6.734.787	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.042.106	9.272.523	9.272.523	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.791.363	6.773.673	6.773.673	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.960.912	5.983.971	5.983.971	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	32.309.433	8.927.440	8.927.440	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				12		Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				12	51	Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.379.819	5.875.326	5.875.326	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.703.135	4.918.746	4.918.746	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				14	51	Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.558.175	6.030.484	6.030.484	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	31.281.514	15.355.570	15.355.570	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.963.699	537	537	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.868.379	1.558.647	1.558.647	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción de Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
				25	51	Construcción de Jardín Avenida Castaños y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	41.635.026	38.202.698	38.202.698	13.121.204	55,00	45,00	45,00	25,00
				37		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.035.941	48.239.296	48.239.296	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción de Jardín Lafayette 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.952.811	53.385.727	53.385.727	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				74		Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				74	51	Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.660.680	14.298.088	14.298.088	0	90,00	10,00	10,00	0,00
				75		Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				75	51	Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.415.522	13.805.140	13.805.140	0	90,00	10,00	10,00	9,00
				76		Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				76	51	Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	35.506.559	30.932.000	30.932.000	0	84,00	16,00	16,00	0,00
				77		Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				77	51	Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.895.788	22.242.227	22.242.227	271.421	90,00	10,00	10,00	0,00
						Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
			11			Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe								
		2	11	51		Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe	16.709.083	1	1	0	53,00	0,00	0,00	0,00
			57			Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos								
			57	51		Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos	24.585.816	23.508.726	13.508.726	4.000.196	73,00	27,00	27,00	27,00
			58			Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos								
			58	51		Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos	41.803.252	37.973.984	22.973.984	4.292.015	76,00	24,00	24,00	24,00
			59			Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos								
			59	51		Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos	24.344.339	22.534.164	22.534.164	3.080.461	72,00	28,00	28,00	28,00
		3				Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur								
			5			Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires								
		3	5	51		Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires	9.119.962	9.293.965	9.293.965	0	52,00	0,00	0,00	0,00
			64			Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires								
			64	51		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	15.452.197	17.664.025	17.664.025	0	80,00	20,00	20,00	12,00
			65			Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires								
			65	51		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	15.007.001	17.689.625	17.689.625	1.007.365	70,00	30,00	30,00	30,00
			66			Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires								
			66	51		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	14.911.116	17.158.625	17.158.625	407.575	38,00	62,00	62,00	8,00
		4				Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba								
			1			Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza								
		4	1	51		Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	10.652.747	16.066.918	18.066.918	0	16,00	84,00	84,00	0,00
			4			Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza								
			4	51		Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza	18.702.022	28.288.418	32.288.418	0	20,00	80,00	80,00	0,00
			5			Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza								
			5	51		Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza	396.137	16.063.056	16.063.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			6			Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza								
			6	51		Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza	396.137	16.063.056	16.063.056	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			18			Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis								
			18	51		Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis	15.336.136	528.104	528.104	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			21			Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis								
			21	51		Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis	15.325.098	528.104	528.104	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			29			Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba								
			29	51		Construcción Jardín de Infantes Dr. Pablo Rueda - La Granja Provincia de Córdoba	17.102.892	1.219.994	1.219.994	1.219.994	100,00	0,00	0,00	0,00
			30			Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba								
			30	51		Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba	31.105.064	2.668.366	2.668.366	2.363.838	100,00	0,00	0,00	0,00
			31			Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco . Provincia de Córdoba								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				31	51	Construcción Jardín de Infantes Rafael Nuñez - San Francisco . Provincia de Córdoba	15.651.614	634.735	634.735	634.735	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza								
				48	51	Construcción Jardín en Complejo Habitacional PRO.CRE.AR, San Martín, Provincia de Mendoza	8.410.472	12.000.000	16.000.000	1.193.256	0,00	100,00	100,00	12,00
				49		Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza								
				49	51	Construcción Jardín 0-129 Luján de Cuyo núcleo 1, Provincia de Mendoza	8.391.217	11.999.999	21.999.999	0	2,00	78,00	78,00	9,00
				52		Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza								
				52	51	Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza	17.764.328	26.044.324	32.044.324	320.223	19,00	81,00	81,00	2,00
				66		Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza								
				66	51	Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza	17.846.921	25.454.324	32.454.324	422.317	18,00	82,00	82,00	3,00
				72		Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza								
				72	51	Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza	20.215.424	19.170.673	19.170.673	4.643.175	74,00	26,00	26,00	19,00
				77		Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba								
				77	51	Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba	26.537.283	21.740.630	21.740.630	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				78		Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba								
				78	51	Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba	23.557.487	23.012.813	15.012.813	4.362.850	93,00	7,00	7,00	7,00
				79		Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba								
				79	51	Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba	33.743.701	28.380.360	28.380.360	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				80		Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba								
				80	51	Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba	27.096.942	22.752.919	22.752.919	687.702	100,00	0,00	0,00	0,00
				81		Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba								
				81	51	Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba	26.116.739	21.666.412	21.666.412	394.095	100,00	0,00	0,00	0,00
				82		Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza								
				82	51	Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza	32.829.731	30.347.383	30.347.383	4.950.363	77,00	23,00	23,00	12,00
				83		Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza								
				83	51	Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza	33.366.278	30.202.139	30.202.139	5.084.406	80,00	20,00	20,00	11,00
				84		Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza								
				84	51	Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza	34.789.878	31.816.653	31.816.653	3.730.776	79,00	21,00	21,00	13,00
				85		Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza								
				85	51	Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza	35.787.187	32.010.484	32.010.484	6.772.328	82,00	18,00	18,00	14,00
			5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino								
				1		Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR).								
			5	1	51	Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	18.091.775	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				2	51	Construcción de Jardín en Pampa del Indio ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	16.885.182	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N°73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín N° 73 - Ida Rebolí - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.585.019	7.558.972	7.558.972	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				4	51	Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.553.055	7.525.074	7.525.074	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción de Jardín en Presidencia Roca ¿ Libertador General San Martín, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	17.371.019	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.637.334	4.292.809	4.292.809	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.632.528	4.763.907	4.763.907	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				12	51	Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	42.074.178	33.248.382	33.248.382	0	99,00	1,00	1,00	1,00
				13		Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC- AR)								
				13	51	Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 3455/OC- AR)	16.659.732	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34								
				14	51	Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco ¿ PROMEDU IV (BID N° 34	26.856.440	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)								
				15	51	Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)	19.864.369	12.306.500	12.306.500	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)								
				16	51	Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)	19.835.449	11.364.089	11.364.089	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	20.761.854	17.106.662	17.106.662	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.973.952	10.428.612	10.428.612	8.186.809	73,00	27,00	27,00	27,00
				19		Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.612.727	9.757.848	9.757.848	2.241.842	93,00	7,00	7,00	7,00
				20		Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				20	51	Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	14.367.966	5.068.343	5.068.343	3.839.766	84,00	16,00	16,00	16,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				21		Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.032.759	6.133.267	6.133.267	118.852	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				22	51	Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.019.291	8.392.919	8.392.919	5.979.649	83,00	17,00	17,00	17,00
				23		Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	16.549.153	6.224.000	6.224.000	1.578.143	92,00	8,00	8,00	8,00
				24		Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.851.878	10.776.455	10.776.455	8.258.680	73,00	27,00	27,00	27,00
				32		Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				32	51	Construcción Jardín Barrión 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	31.212.764	15.304.235	15.304.235	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	138.831	138.831	0	12,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	7.668.264	1.138.831	1.138.831	0	11,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				35	51	Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	4.925.503	512.842	512.842	0	3,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.758.181	8.753.411	8.753.411	1.545.880	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.017.263	24.336.122	24.336.122	7.015.394	86,00	14,00	14,00	14,00
				38		Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	34.365.202	25.333.079	25.333.079	5.406.707	91,00	9,00	9,00	9,00
				39		Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.329.708	13.165.488	13.165.488	3.806.327	93,00	7,00	7,00	7,00
				40		Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID N° 3455/OC-AR)	22.246.318	15.753.615	15.753.615	895.785	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.221.373	15.553.682	15.553.682	493.187	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				42	51	Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.465.689	16.241.917	16.241.917	486.255	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín Barrio Itati, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	22.103.289	16.752.755	16.752.755	649.536	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				44	51	Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.655.770	15.966.066	15.966.066	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				45		Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV								
				45	51	Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV	21.727.648	15.703.895	15.703.895	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				46		Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O								
				46	51	Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O	22.744.060	14.341.653	14.341.653	85.894	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (								
				47	51	Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (	22.766.928	12.104.840	12.104.840	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A								
				48	51	Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do'oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A	22.860.857	13.707.810	13.707.810	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				49	51	Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	21.776.224	15.749.347	15.749.347	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino								
				1		Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
			6	1	51	Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca ¿ Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.082.525	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				2	51	Construcción Jardín N° 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.676.615	792.905	792.905	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				3	51	Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	10.882.751	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/								
				4	51	Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - B° 1000 Viviendas - Callegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/	18.000.445	343.944	343.944	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				5	51	Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.026.440	524.666	524.666	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				6	51	Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.189.306	1.523.621	1.523.621	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				7		Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				7	51	Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.174.487	402.017	402.017	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				8	51	Construcción de Jardín 4394 Coronel Vicente Torino ¿ Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.345.358	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				9	51	Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.904.316	289.247	289.247	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				10	51	Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.201.966	440.233	440.233	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				11	51	Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	13.281.919	165.764	165.764	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O								
				12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O	20.201.666	436.159	436.159	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.524.000	150.000	150.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-								
				14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	19.431.730	396.430	396.430	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				15		Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				15	51	Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.123.194	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				16		Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.556.785	152.558	152.558	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC- AR								
				17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán BID N° 3455/OC- AR	11.910.102	147.674	147.674	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	11.508.855	152.776	152.776	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.319.300	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	19.690.959	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				21		Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				21	51	Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.117.200	127.216	127.216	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	11.767.387	10.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				23	51	Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.038.280	149.736	149.736	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				24	51	Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz y Burayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	12.095.898	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.318.406	26.512.187	26.512.187	6.108.336	66,00	34,00	34,00	18,00
				26		Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				26	51	Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.783.117	7.647.825	7.647.825	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				27		Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.789.167	10.991.400	10.991.400	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.495.552	24.926.188	24.926.188	11.993.047	47,00	53,00	53,00	39,00
				29		Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.011.038	10.417.727	10.417.727	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				30	51	Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	22.207.233	11.410.154	11.410.154	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				31	51	Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	19.242.743	8.229.964	8.229.964	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)								
				32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID N° 3455/OC-AR)	20.634.172	1.101.717	1.101.717	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.258.558	200.000	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID N° 3455/OC-AR	12.327.410	20.000	20.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				35		Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				35	51	Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU	12.645.785	320.000	320.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				36	51	Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	25.148.363	18.704.964	18.704.964	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				37	51	Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	18.262.840	8.696.397	8.696.397	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.472.302	17.853.740	17.853.740	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	19.780.811	15.371.920	15.371.920	139.523	95,00	5,00	5,00	5,00
				40		Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				40	51	Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.399.597	15.116.889	15.116.889	1.139.619	99,00	1,00	1,00	1,00
				41		Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				41	51	Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	31.901.246	18.384.834	18.384.834	1.746.978	98,00	2,00	2,00	2,00
				42		Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				42	51	Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	20.148.998	11.497.777	11.497.777	887.452	99,00	1,00	1,00	1,00
				43		Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				43	51	Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	31.787.469	15.999.230	15.999.230	1.476.782	99,00	1,00	1,00	1,00
			9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II								
				12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
			9	12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	21.244.072	21.744.840	21.744.840	4.436.805	51,00	49,00	49,00	22,00
				14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								
				14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	23.093.920	13.811.860	13.811.860	478.287	79,00	21,00	21,00	0,00
				16		Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				16	51	Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.428.247	4.146.045	4.146.045	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				17		Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				17	51	Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.013.288	26.125.516	26.125.516	1.503.748	72,00	28,00	28,00	22,00
				19		Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				19	51	Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	15.738.034	4.537.631	4.537.631	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				23	51	Construcción Jardín N° 87 - Provincia de Córdoba, Las Cajas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	12.884.895	18.378.012	18.378.012	3.632.504	53,00	47,00	47,00	6,00
				24		Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC- AR								
				24	51	Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC- AR	16.549.918	17.948.012	17.948.012	1.829.699	71,00	29,00	29,00	21,00
				27		Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				27	51	Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.711.366	18.251.563	18.251.563	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				28	51	Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	17.743.739	8.164.689	8.164.689	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)								
				29	51	Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	18.077.953	8.409.279	8.409.279	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				30		Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				30	51	Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	16.780.431	4.862.378	4.862.378	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				31	51	Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	14.837.469	8.425.517	8.425.517	4.661.794	70,00	30,00	30,00	30,00
				32		Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				32	51	Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	17.422.548	9.627.997	9.627.997	1.933.402	70,00	30,00	30,00	30,00
				33		Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				33	51	Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	3.854.535	48.782	48.782	0	12,00	88,00	88,00	0,00
				34		Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				34	51	Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	19.427.675	17.467.337	17.467.337	185.817	95,00	5,00	5,00	5,00
				36		Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)								
				36	51	Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- AR)	16.208.986	4.596.948	4.596.948	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR								
				37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	4.766.889	5.974.408	5.974.408	5.900.566	15,00	85,00	85,00	36,00
101						Fundación Miguel Lillo								
	16					Investigación de la Flora, Fauna y Gea								
				7		Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral								
101	16	0		7	51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	2.846.720	1.736.603	2.936.603	0	83,86	16,14	16,14	0,00
				12		Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo								
				12	51	Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	2.676.287	3.026.037	1.826.037	0	11,00	89,00	89,00	87,70
				13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	0	736.603	736.603	0	0,00	40,00	40,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
	336					Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación								
		44				Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación								
				1		Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)								
	336	44	0	1	51	Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919)	589.458.231	728.000.000	498.381.471	55.240.001	100,00	0,00	0,00	0,00
	106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales								
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completo								
				2		Misiones Satelitales								
	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	7.733.830.911	2.484.049.545	2.359.679.583	1.669.733.248	89,80	4,00	4,00	3,00
				9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)								
				9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	1.578.555.965	928.257.895	1.238.932.227	838.208.541	60,99	16,00	16,00	12,00
				11		Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino - Fase I (CAF N° 8031)								
				11	51	MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (CAF N° 8031)	173.955.155	93.848.828	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera (CAF N° 8031)	469.383.077	256.810	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción de la Base de Lanzamiento (CAF N° 8031)	374.502.937	33.889.920	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción del Satélite SARE II A								
				13	51	Construcción del Satélite SARE II A		0	100.000.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas								
	17	0		1	52	Configuración de Vehículo Espacial	1.387.573.125	51.927.215	103.642.598	60.190.971	96,90	0,40	0,40	0,30
72						Ministerio de Cultura								
	337					Ministerio de Cultura								
		18				Gestión de Museos Nacionales								
				1		Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II								
	337	18	0	1	51	Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II	0	10.000.000	4.700.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00
				1		Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA								
				3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
			1	3	51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	15.104.879	3.723.952	3.000.000	0	87,00	3,00	3,00	0,00
	113					Teatro Nacional Cervantes								
		16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes								
				20		Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II								
	113	16	0	20	51	Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II	20.000.000	9.710.836	49.710.836	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	116					Biblioteca Nacional								
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
75				6		Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la Biblioteca Nacional Marian								
				6	51	Adecuación Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo para la Digitalización del acervo de la BNMM (FONPLATA ARG-37/2018)	0	70.955.743	70.955.743	0	0,00	33,00	33,00	0,00
						Fondo Nacional de las Artes								
						Financiamiento para el Fomento de las Artes								
				1		Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet								
				1	51	Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet	399.222	399.222	399.222	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						Sistema Federal de Empleo								
				1		Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral								
				1	51	Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral	0	10.718.370	10.718.370	0	0,00	25,00	25,00	0,00
						Administración Nacional de la Seguridad Social								
						Actividades Centrales								
				17		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy								
				17	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy	16.656.784	16.656.884	16.656.884	0	99,60	0,00	0,00	0,00
				18		Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán								
				18	51	Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán	5.439.599	7.489.599	7.489.599	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				26		Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa								
				26	51	Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa	380.739	1.845.739	1.845.739	0	86,85	0,00	0,00	0,00
				27		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro								
				27	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro	20.494.505	24.716.806	24.716.806	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				28		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén								
				28	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén	3.972.398	5.619.599	5.619.599	1.647.172	53,12	0,00	0,00	0,00
				55		Puesta en Valor Edificios Regional Noreste								
				55	51	Puesta en Valor Edificios Regional Noreste	788.202	788.204	788.204	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 v Moreno 437								
				58	51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 v Moreno 437	0	1.889.300	1.889.300	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453								
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453	36.861.760	43.381.064	43.381.064	3.613.827	90,09	9,91	9,91	5,48
				69		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut								
				69	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut	1.058.345	1.058.363	1.058.363	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				71		Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego								
				71	51	Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego	392.263	885.363	885.363	0	59,91	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
					79	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires								
					79	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires	4.785.777	4.785.873	4.785.873	0	100,00	0,00	0,00
					80	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2								
					80	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	20.997.947	26.600.012	26.600.012	13.954.540	84,72	8,34	8,34
					84	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2								
					84	51	Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2	8.087.457	8.438.994	8.438.994	308.000	100,00	0,00	0,00
					85	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza								
					85	51	Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza	1.478.956	1.478.990	1.478.990	0	100,00	0,00	0,00
					86	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis								
					86	51	Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San Luis	782.607	782.638	782.638	0	88,90	0,00	0,00
					87	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4								
					87	51	Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4	35.008.313	35.132.616	25.132.616	0	98,24	0,00	0,00
					88	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2								
					88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	42.975.738	47.126.000	24.126.000	353.408	99,62	0,38	0,38
			1			Desarrollo de Infraestructura								
			2			Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III								
			1		2	51	Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	51.644.294	44.523.228	11.523.228	0	100,00	0,00	0,00
					3	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III								
					3	51	Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	47.297.621	32.731.210	14.731.210	2.191.646	100,00	0,00	0,00
					9	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA								
					9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	331.579	399.880	21.399.880	0	0,39	75,00	75,00
					18	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA								
					18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	985.446	2.948.259	25.948.259	12.128.444	5,12	78,39	78,39
					19	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires								
					19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	717.503	2.644.979	42.644.979	17.347.425	7,16	75,82	75,82
80						Ministerio de Salud								
						Ministerio de Salud								
	310													
		38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)								
					12	Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia								
	310	38	0	12	51	Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires	174.323.846	27.713.637	135.713.637	27.713.637	99,37	0,63	0,63	0,63
					52	Construcción de Centros de Hemoterapia NOA	102.323.864	57.078.733	57.078.733	57.078.733	77,16	22,84	22,84	16,87
	902					Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte"								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
					9	Construcción Jardín Maternal								
	902	52	0	9	51	Construcción Jardín Maternal	580.291	580.291	580.291	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
				32	51	Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma (BID N° 3249/OCAR	141.183.986	131.380.635	109.114.599	1.029.599	100,00	0,00	0,00	0,00
				33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)								
				33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	0	202.684.860	202.684.860	0	0,00	90,00	90,00	0,00
				34		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)								
				34	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDN° 3249/OC-AR)	0	103.198.529	103.198.529	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf (BID N° 3249/OC-AR								
				43	51	Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf (BID N° 3249/OC-AR	244.913.868	119.419.046	97.404.326	7.431.325	100,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)								
				44	51	Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)	0	100.196.926	100.196.926	0	0,00	60,00	60,00	0,00
				46		Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)								
				46	51	Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249)	0	182.351.801	182.351.801	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N° 3249)								
				47	51	Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)	0	98.775.735	98.775.735	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				49	51	Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23)		632.000	632.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				50	51	Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23)		4.050.000	4.050.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				51	51	Sistema de Biogás GNC Rafaela (GEF-PNUD ARG 16/G23)		178.000	178.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				52		Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)								
				52	51	Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23)		2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00
				53		Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)								
				53	51	Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/OC-AR)	92.701.249	90.724.856	90.724.856	41.047.065	90,00	10,00	10,00	1,00
				54		Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249)								
				54	51	Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249)	0	14.387.999	14.387.999	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)								
				55	51	Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	0	28.824.823	28.824.823	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)								
				56	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)	0	246.939.338	151.939.338	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Administración de Parques Nacionales								
						Conservación de la Biodiversidad (GEF TF N° 2837/AR)								

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020
107	21	0	3	51	3	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)		1.500.000	4.652.000	1.375.200	0,00	100,00	85,74	0,00
					5	Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)								
					5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P		31.375.308	4.375.308	2.255.816	90,01	9,99	9,99	0,00
					44	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P								
					44	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)		2.207.811	2.531.811	1.137.992	2,76	97,24	47,24	3,17
					45	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador y Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)								
					45	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador y Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)		2.207.851	2.531.851	451.238	2,76	97,24	47,24	3,17
					46	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián- Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)								
					46	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián- Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)		5.000.000	29.435.000	26.656.395	0,00	100,00	100,00	90,56
					23	Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)								
23	0	6	51	51	6	Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR)	27.246.268	33.425.621	23.825.621	7.026.083	100,00	0,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)								
					33	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)		5.178.900	14.778.900	2.482.660	13,69	86,31	41,31	9,40
					24	Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas								
					5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque nacional laguna Blanca								
					5	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Laguna Blanca		16.711.030	14.995.427	10.608.021	49,59	50,41	50,41	38,78
					6	Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro								
					6	Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro		18.381.373	6.393.324	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo								
					8	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo	0	1.250.942	200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
24	0	53	51	51	16	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel								
					16	Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel		2.386.628	14.322.305	2.359.505	0,00	100,00	100,00	0,00
					19	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno								
					19	Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno		2.103.367	0	0	18,03	81,97	0,00	0,00
					20	Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin								
					20	Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin		8.404.016	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa- Parque Nacional Chaco								
					29	Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa- Parque Nacional Chaco	0	586.401	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate								
					34	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate		803.934	0	0	14,82	85,18	0,00	0,00

Cuadro C

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2019	Crédito inicial 2020	Crédito Vigente al 30/9/2020	Devengado al 30/9/2020	Ejec. Física acum. al 2019	Programación Física Inicial 2020	Programado Físico Vig. al 30/9/2020	Ejecutado Físico al 30/9/2020					
85	311	52		1	51	Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua													
						Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua		10.286.986	10.982.888	4.225.236	56,34	43,66	43,66	15,52					
						Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi													
						Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi	66.594.157	59.299.467	14.349.670	13.048.992	98,10	1,90	1,90	1,90					
						Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Cervo de los Pantanos.													
						Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Cervo de los Pantanos.	0	0	12.862.012	0	s/i	s/i	100,00	0,00					
						Ministerio de Desarrollo Social													
						Ministerio de Desarrollo Social													
						Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia													
						Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)													
						Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR)	0	129.789.704	2.525.000.000	81.893.456	57,00	43,00	43,00	37,40					
						Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia													
						Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores													
						Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores Eva Perón 2019 - Burzaco - Provincia de Buenos Aires													
						Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores Eva Perón 2019- Burzaco - Provincia de Buenos Aires	0	5.327.675	5.327.675	0	0,00	27,00	27,00	0,00					
Total Obras Seleccionadas							219.245.714.703	102.604.151.136	100.373.033.634	51.494.797.871									

Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	13.203,8	38.889,4	12.774,8	10.961,6	18,7%
Provincia de Buenos Aires	27.469,8	26.096,3	13.684,0	12.842,0	21,9%
Provincia de Catamarca	624,6	412,8	170,1	144,0	0,2%
Provincia de Córdoba	10.751,7	4.900,3	4.292,2	4.099,3	7,0%
Provincia de Corrientes	1.851,1	1.319,2	864,5	845,3	1,4%
Provincia del Chaco	1.179,7	2.578,4	1.414,8	1.402,2	2,4%
Provincia del Chubut	1.877,4	1.324,4	788,4	748,8	1,3%
Provincia de Entre Ríos	998,4	2.460,5	1.236,0	1.028,4	1,8%
Provincia de Formosa	1.074,7	782,4	690,1	678,7	1,2%
Provincia de Jujuy	1.374,8	1.217,5	1.055,9	1.015,5	1,7%
Provincia de La Pampa	691,8	645,8	346,3	317,3	0,5%
Provincia de La Rioja	726,2	1.267,8	805,2	751,3	1,3%
Provincia de Mendoza	3.562,5	3.487,4	2.331,2	2.226,1	3,8%
Provincia de Misiones	1.585,2	1.957,6	1.784,4	1.734,9	3,0%
Provincia del Neuquén	2.051,4	2.462,3	1.783,2	1.723,4	2,9%
Provincia de Río Negro	3.659,8	4.061,6	2.629,7	2.378,4	4,1%
Provincia de Salta	993,0	822,6	2.168,7	2.111,3	3,6%
Provincia de San Juan	1.132,0	2.590,1	2.177,4	2.162,9	3,7%
Provincia de San Luis	861,0	937,8	801,9	612,5	1,0%
Provincia de Santa Cruz	336,2	578,9	511,0	488,3	0,8%
Provincia de Santa Fe	5.101,4	6.465,3	4.157,2	3.937,9	6,7%
Provincia de Santiago del Estero	774,5	642,7	420,8	397,7	0,7%
Provincia de Tucumán	4.441,2	4.580,1	938,5	922,9	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico S	921,6	588,7	453,0	434,4	0,7%
Interprovincial	19.525,7	15.038,9	3.665,8	3.431,4	5,9%
Nacional	5.230,2	8.054,1	1.213,9	1.083,2	1,8%
Binacional	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0%
No Clasificado	107,7	381,9	138,6	174,4	0,3%
Total Inversión Real Directa	112.108,4	134.545,7	63.297,7	58.654,1	100,0%

CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	384,0	708,1	324,2	84,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	563,9	558,1	-5,8	-1,0%
Ministerio del Interior	1.882,1	2.416,1	534,0	28,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,5	0,5	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	16,6	24,7	8,1	48,7%
Ministerio de Defensa	0,0	74,0	74,0	
Ministerio de Economía	200,0	342,1	142,1	71,1%
Ministerio de Desarrollo Productivo	10.011,4	15.604,4	5.593,0	55,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	888,6	1.340,2	451,5	50,8%
Ministerio de Turismo y Deportes	128,5	2.250,0	2.121,5	1651,6%
Ministerio de Transporte	2.010,3	2.004,8	-5,5	-0,3%
Ministerio de Obras Públicas	29.467,5	62.955,4	33.487,8	113,6%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	29.393,9	36.408,7	7.014,9	23,9%
Ministerio de Educación	7.048,4	8.777,2	1.728,8	24,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	564,2	657,6	93,3	16,5%
Ministerio de Cultura	103,2	103,2	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,9	137,3	5,3	4,0%
Ministerio de Salud	486,4	428,9	-57,4	-11,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,3	19,7	17,4	758,6%
Ministerio de Desarrollo Social	150,1	3.453,2	3.303,1	2200,0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	17,3	138,6	121,2	699,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	26.287,9	79.062,2	52.774,3	200,8%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	217.464,9	107.725,8	98,2%

CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	384,0	708,1	22,8	22,8	3,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	563,9	558,1	8,4	8,4	1,5%
Ministerio del Interior	1.882,1	2.416,1	1.318,7	1.314,3	54,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0%
Ministerio de Seguridad	16,6	24,7	24,0	23,8	96,3%
Ministerio de Defensa	0,0	74,0	55,0	13,3	
Ministerio de Economía	200,0	342,1	98,0	98,0	28,6%
Ministerio de Desarrollo Productivo	10.011,4	15.604,4	6.678,1	6.663,1	42,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	888,6	1.340,2	570,0	536,4	40,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	128,5	2.250,0	1.240,2	1.240,2	55,1%
Ministerio de Transporte	2.010,3	2.004,8	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	29.467,5	62.955,4	43.319,5	43.100,0	68,5%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	29.393,9	36.408,7	16.937,4	16.839,7	46,3%
Ministerio de Educación	7.048,4	8.777,2	6.998,3	6.998,3	79,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	564,2	657,6	475,6	455,6	69,3%
Ministerio de Cultura	103,2	103,2	33,6	33,6	32,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,9	137,3	19,4	19,4	14,1%
Ministerio de Salud	486,4	428,9	1,7	1,7	0,4%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2,3	19,7	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Desarrollo Social	150,1	3.453,2	1.668,9	1.668,9	48,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	17,3	138,6	29,7	29,7	21,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	26.287,9	79.062,2	39.123,1	39.123,1	49,5%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	217.464,9	118.622,7	118.190,7	54,3%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14.122,1	46.349,4	41.898,5	41.830,2	35,4%
Provincia de Buenos Aires	16.657,4	25.785,4	10.700,5	10.662,0	9,0%
Provincia de Catamarca	1.142,9	1.200,7	879,7	874,6	0,7%
Provincia de Córdoba	2.830,9	2.717,7	2.169,3	2.151,6	1,8%
Provincia de Corrientes	1.209,7	1.670,5	932,2	924,6	0,8%
Provincia del Chaco	2.924,2	2.221,6	1.600,1	1.569,6	1,3%
Provincia del Chubut	1.555,6	802,9	187,3	182,4	0,2%
Provincia de Entre Ríos	2.348,0	2.738,0	1.392,6	1.369,6	1,2%
Provincia de Formosa	2.121,1	2.595,2	805,6	805,5	0,7%
Provincia de Jujuy	1.712,1	1.825,0	1.055,1	1.030,3	0,9%
Provincia de La Pampa	506,1	733,4	629,6	629,5	0,5%
Provincia de La Rioja	5.547,2	10.517,5	5.712,7	5.709,6	4,8%
Provincia de Mendoza	3.097,8	2.923,1	935,0	934,4	0,8%
Provincia de Misiones	1.603,0	2.959,3	2.170,2	2.169,9	1,8%
Provincia del Neuquén	2.391,4	2.749,0	1.723,0	1.722,1	1,5%
Provincia de Río Negro	1.102,9	1.605,0	1.122,8	1.100,8	0,9%
Provincia de Salta	4.041,5	3.717,9	1.395,0	1.386,0	1,2%
Provincia de San Juan	2.393,6	5.202,2	1.420,3	1.416,4	1,2%
Provincia de San Luis	455,8	441,9	135,6	135,6	0,1%
Provincia de Santa Cruz	7.445,7	8.295,8	6.174,9	6.174,9	5,2%
Provincia de Santa Fe	1.922,6	2.060,9	1.178,9	1.178,9	1,0%
Provincia de Santiago del Estero	1.971,0	2.520,1	1.552,3	1.542,9	1,3%
Provincia de Tucumán	1.484,5	1.788,7	1.722,3	1.584,8	1,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	439,0	432,9	320,6	296,0	0,3%
Interprovincial	19.787,6	55.131,3	25.152,5	25.152,5	21,3%
Nacional	8.911,8	28.475,1	5.656,0	5.656,0	4,8%
No Clasificado	13,8	4,4	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	109.739,1	217.464,9	118.622,7	118.190,7	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/09/2020
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	49,2		49,2
Judicial	247,3		247,3
Dirección Superior Ejecutiva	189,2		189,2
Relaciones Exteriores	32,0		32,0
Relaciones Interiores	123,7	4.630,0	4.753,7
Administración Fiscal	90,7	98,0	188,7
Control de la Gestión Pública	5,1		5,1
Información y Estadística Básicas	2,6		2,6
Subtotal	739,7	4.728,0	5.467,7
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	907,9	13,3	921,2
Seguridad Interior	1.047,8	23,2	1.071,0
Sistema Penal	291,8	373,2	665,0
Inteligencia	1,2		1,2
Subtotal	2.248,6	409,8	2.658,4
Servicios Sociales			
Salud	4.650,3	8.715,5	13.365,7
Promoción y Asistencia Social	159,3	2.674,0	2.833,3
Seguridad Social	140,3		140,3
Educación y Cultura	540,0	7.812,6	8.352,5
Ciencia y Técnica	4.823,8	574,3	5.398,1
Trabajo	15,7	19,4	35,1
Vivienda y Urbanismo	4,6	19.237,9	19.242,5
Agua Potable y Alcantarillado	1.201,7	53.341,1	54.542,8
Subtotal	11.535,6	92.374,8	103.910,4
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	224,3	7.368,5	7.592,8
Comunicaciones	10,7	207,8	218,6
Transporte	42.736,7	5.398,8	48.135,5
Ecología y Medio Ambiente	789,2	6.211,3	7.000,4
Agricultura	149,8	536,4	686,2
Industria	5,0	144,6	149,6
Comercio, Turismo y Otros Servicios	197,0	810,7	1.007,8
Seguros y Finanzas	17,5		17,5
Subtotal	44.130,2	20.678,1	64.808,3
Total	58.654,1	118.190,7	176.844,8